



INFORMATIENOTA RAAD BLARICUM

Van	het college van B&W
Aan	Gemeente Blaricum – Gemeenteraad
Portefeuillehouder	Cornelis, F.
Informatie bij	R.J. van Cooten

Onderwerp

Proces herinrichting Burgemeester Le Coultredreef

Portefeuillehouder

Cornelis, F.

Openbaar

Ja

Kennisnemen van

De stand van zaken en vervolg proces herinrichting Burgemeester Le Coultredreef.

Aanleiding (inleiding)

Het is inmiddels enige tijd geleden dat wij u hebben geïnformeerd over het project herinrichting Burgemeester Le Coultredreef. In de bestuurlijke planning stond dit onderwerp gepland voor oktober a.s.. Het proces verloopt enigszins anders, reden waarom wij u nu informeren over de stand van zaken en het vervolgproces.

Kernboodschap

De herinrichting van de Burgemeester Le Coultredreef is momenteel in voorbereiding. Het betreft de reconstructie van de bestaande bovenbouw, zijnde de wegverharding inclusief fundering.

Het ontwerp wordt momenteel uitgewerkt, in samenhang met het voltooide ontwerp van het project Bergweg/Meentzoom, en binnen het reeds goedgekeurde ontwerp budget.

De volgende fase is dan de realisatie zelf. Ook hier is gekozen voor de contractvorm "Bouwteam". De contractvorm 'bouwteam' houdt in dat de aannemer het ontwerp zal opstellen en tevens de aanbidding voor realisatie maakt. Dit in goed overleg met de Gemeente als opdrachtgever maar ook andere stakeholders. De aannemer is daar nu mee

bezig. Er is voor gekozen dit traject met dezelfde aannemer te doen die nu met de Bergweg en Meentzoom belast is, dat deel gaat binnenkort in uitvoering.

Omdat het ontwerp van de Bergweg en Meentzoom meer tijd gekost heeft om vast te stellen, en omdat er extra aandacht wordt gegeven aan het beoogde voetpad in combinatie met meer groen is enige vertraging ontstaan. Uiteraard wordt ingezet om die uitloop nu in te halen de komende weken.

Bij de diverse scenario's had een mooi voetpad, indien mogelijk, veruit de voorkeur van de Raad en vele andere stakeholders. Dit wordt gezien als een element met een grote meerwaarde voor het ontwerp en toekomstige inrichting van de Burgemeester Le Coultredreef.

Om deze optie goed te realiseren is de mogelijkheid onderzocht om een strook grond aan te kopen met een breedte van circa 5 meter. Het betreft een grondstrook gelegen aan de oostelijke zijde van de Burgemeester Le Coultredreef, langs het hele tracé.

Met de rentmeester van de grondeigenaar, ASB (Agrarische Stichting Blaricum), is een principeakkoord bereikt over de bereidheid tussen partijen, waardebepaling en nadere uitgangspunten.

Op basis hiervan konden de ontwerpwerkzaamheden ook voor dit deel weer opgestart worden, zonder risico op overbodig of dubbel werk. Ook dit is ondertussen in volle gang.

Het project omvat de optimalisatie van de bestaande aansluiting met de Randweg Oost. Hiervoor is aanpassing van de bestaande VRI (VerkeersRegelInstallatie) nodig, inclusief verplaatsing van de mast (verkeerslicht). Dit is een specialisme en hiervoor is een externe partij aangetrokken. Losstaand van die ontwerpwerkzaamheden blijkt de doorlooptijd van de bijbehorende netstroomaanpassing tijdrovend, zoals ondertussen helaas op heel veel plaatsen in Nederland. Dit vanwege capaciteitsproblemen bij de netbeheerders.

Om dat probleem te ondervangen is de aanpassing van de bestaande aansluiting Burgemeester Le Coultredreef op de Randweg Oost opgenomen als aparte fase. Die betreffende fase zal dus als laatste, maar ook als losstaand, onderdeel van de uitvoering opgenomen worden.

Daarmee blijft de doelstelling om deze fase direct aansluitend uit te voeren maar kan, indien dit niet mogelijk blijkt vanwege de doorlooptijd van de netbeheerder, deze in geval van nood geheel apart gehouden worden.

Zo ontstaat het volgende uitvoeringstraject:

- Meentzoom start medio september 2024,

- kruising Meentzoom–Bergweg–Burgemeester Le Coultredreef medio december/januari 2025.
- Bergweg tot Huizerweg medio februari tot augustus/september 2025 met aansluitend Burgemeester Le Coultredreef.
- Tracé Burgemeester Le Coultredreef vanaf kruising Bergweg–Meentzoom (welke dan al gereed is) richting Randweg Oost met als laatste de aansluiting.

De uitvoeringsduur van de Burgemeester Le Coultredreef zal medio oktober indicatief te melden zijn en met het bestek (gereed in december) exact.

Bijbehorende bestuurlijke stappen

Medio september/begin oktober is het Definitieve Ontwerp gereed, graag delen wij dan met u de tekeningen en technische uitleg tijdens een aparte raadsinformatiebijeenkomst in oktober. Vervolgens wordt het definitief ontwerp ter vaststelling voorgelegd aan de raad van november.

Aansluitend wordt het ontwerp uitvoeringstechnisch definitief uitgewerkt, het zogenaamde bestek wordt dan afgemaakt.

Dan verwachten we dat medio december 2024 het bestek inclusief de onderliggende onderbouwing en het daarmee benodigde krediet van de uitvoeringskosten gereed zal zijn.

Vanaf januari 2025 zal daarop via een collegevoorstel en daaropvolgend raadsvoorstel het benodigde krediet voor de grondaankoop en uitvoeringskosten in procedure gebracht worden. Bij een akkoord op het benodigde krediet zal de start uitvoering medio september 2025 zijn.

Dit is direct aansluitend op het gereedkomen van het project Bergweg en Meentzoom. Bedoeling is het aaneengesloten uitvoeren van de werkzaamheden.

Duurzaamheid

Tijdens de uitvoering zal aandacht worden besteed aan duurzaamheidsaspecten, zoals de toepassing van hergebruik (zoals bijvoorbeeld de bakstenen uit de Bergweg/Meentzoom) en van duurzame materialen en uitvoeringsmethodieken.

Communicatie

Tijdens een nog te plannen raadsinformatiebijeenkomst (verwachting in oktober) zullen wij uw raad nader informeren en bijpraten over het project. Communicatie met stakeholders zal uitgevoerd worden op soortgelijke manier, waar nodig aangepast met de speciale aspecten van dit project, als nu met het project Bergweg/Meentzoom.

Vervolg

Zie hierboven.

Bijlagen

-