

Voortgangsrapportage majeur/regulier project

Voortgangsrapportage			
Naam project:	Nieuwe voetbal accommodatie HEG	Status¹	
Opdrachtgever:	Leon Jeurinck	Opdrachtnemer/ projectleider:	John Janssen
Periode (weeknrs):	Q1 2021	Datum:	14-04-2021

Projectnr. en naam:

Nieuwe voetbal accommodatie HEG

Belangrijkste gebeurtenissen afgelopen 4 weken (Activiteiten, mijlpalen, gereed product)

De afgelopen periode is de ruwbouw clubgebouw inclusief tribunes gerealiseerd. Ook zijn de robotmaaiers geleverd en in gebruik genomen.

Aandachtspunten, mogelijke problemen en oplossingen

- De (grond)waterstanden in het gebied tussen en sportpark en de achtertuinen van de woningen aan het Wessemeren en Kelperveen. Momenteel worden de grondwaterstanden gemeten en worden de maatregelen voor het verlagen grondwaterstand voorbereidt. De uitvoering wordt gecombineerd met de inpassing van de buitenruimte
-

Vooruitblik naar de komende 4 weken

- Eind april 2021 oplevering en ingebruikname clubgebouw
- Begin mei 2021 ingebruikname velden door de voetbalvereniging DFO'20
- Eind mei 2021 oplevering entree/opslagruimte inclusief plaatsen toegangspoorten
- Eind mei 2021 afronding infra buitenruimte

Financiële stand van zaken

Projectbudget	Besteed deze periode	Besteed t/m deze periode	Aangegane verplichting per eind van deze periode	Nog beschikbaar budget eind van deze periode
€ 5.421.274,00	-----	€4.145.398,41		€ 1.275.875,59

¹overall status (tijd, geld, kwaliteit) aangeven met een kleur:

Op schema; geen interventie nodig	Dreigende problemen; early warning; attentie MT	Problemen: interventie nodig	Project/opdracht is gereed	Project/opdracht is voorlopig uitgesteld; geen actie
-----------------------------------	---	------------------------------	----------------------------	--

Voor akkoord:

Ambtelijk opdrachtgever	Projectleider
Leon Jeurinck	John Janssen
Plaats/datum	Plaats/datum 14 april 2021