



GEMEENTE BOEKEL

Nummer 2019 / 04

MEMO

Aan : de Raad- en burgerleden
Van : College van Burgemeester en Wethouders
Betreft: : Voortgang Randweg
Datum : 6 februari 2019

Geachte raad- en burgerleden,

Het proces om te komen tot de aanleg van de randweg loopt voorspoedig. Met deze memo brengen wij u op de hoogte over de hoofdlijnen en geven we een doorkijkje in de komende stappen.

Bestemmingsplan: De Raad van State heeft met haar uitspraak van afgelopen zomer het bestemmingsplan bestendigd. Daarmee is heel veel duidelijkheid gegeven. Helder is dat de processtappen (juridisch) goed zijn gevolgd en dat nut en noodzaak deugdelijk zijn aangetoond. Ook de vastlegging van het plan in een bestemmingsplan en de onderliggende onderzoeken zijn goed bevonden.

Kavelruil/Grondverwerving: De eenduidige uitspraak van de RvS is voor de overheid prettig bij de onderhandelingen over grondverwerving. Duidelijk is geworden dat de overheid, indien niet meegewerkt wordt aan grondverkoop, sterk staat in een onteigeningsprocedure. Toch blijven we streven naar minnelijke verwerving, vaak via kavelruil. Kavelruil loopt via de gemeente. Na de uitspraak van de RvS hebben we nog enkele dossiers af kunnen ronden. Op dit moment zijn we nog op 4 plekken in overleg, de overige gronden zijn aangekocht. De 4 percelen betreffen zo'n 5% van de weglengte. We hebben nog steeds de verwachting (en hoop) er op alle plekken minnelijk uit te komen.

Los van de kavelruil/minnelijke verwerving zijn in de zomer van 2018 door de provincie ook de onteigeningen opgestart. Dat proces loopt door. Nu dus formeel nog op 4 adressen. Komen we er minnelijk niet uit dan kiezen we voor het spoor onteigening.

Realisatie: De uitspraak RvS en de stand van zaken grondverwerving zijn dusdanig constructief dat de provincie heeft besloten de opdracht voor realisatie op de markt te zetten. Op dit moment staat de vooraankondiging uit. Op 1 maart start de werkelijke uitvraag. Aannemers kunnen dan een plan indienen voor het maken van het definitief ontwerp en de realisatie (Design&Construct). De voorlopige gunning is gepland op 19 juli en de definitieve op 30 augustus. Vanaf 1 september start de aannemer dan met de uitwerking van zijn definitief ontwerp.

Financieel: Op dit moment werken we binnen de beschikbare budgetten. De verwerving lijkt binnen de prognoses haalbaar. Volgende stap is de uitvoering. Daarin volgt deze zomer een belangrijk ijkmoment, de aanbesteding. Dan krijgen we echt inzicht in het budget vs verwachte kosten.

Communicatie: Over twee weken komt een nieuwe nieuwsbrief uit met bovengenoemde info. Daarmee houden we de omgeving op de hoogte. Publicatie daarvan zal ook in het weekblad plaatsvinden en op onze website. Met de provincie wordt nagedacht over communicatie tijdens de uitvoeringsfase. De aannemer krijgt daar een flinke rol in. De omgevingsmanager blijft voorlopig het eerste aanspreekpunt.

--/--