

Voortgangsrapportage majeur/regulier project

Voortgangsrapportage			
Naam project:	Centrum Heythuysen	Status ¹	
Opdrachtgever:	Lucas van der Linden	Opdrachtnemer/ projectleider:	Liesbeth Ponsen
Periode (weeknrs):	Q3 2021	Datum:	01-09-2021

Doelstelling en resultaat

Doelstelling:

- Een toekomstbestendig en levendig centrum van Heythuysen;
- Een goed bereikbaar winkelcentrum met gevarieerde winkels en gecentreerd winkelgebied;
- Een schoon centrum waar consumenten veilig kunnen winkelen, ondernemers veilig kunnen ondernemen en waar het goed is om te wonen;
- Een gezellig centrum dat je als consument kan beleven met unieke en sfeervolle evenementen;
- Een krachtig centrum dat klaar is voor de toekomst!

Resultaat (actie op korte termijn):

- Concrete acties openbaar gebied (veiligheid centrum).

Projectopdracht

- Collegebesluit over verdere procesaanpak en doelstellingen (geen PO): 19 oktober 2019 (nr. 1234)
- Projectbudget: € 731.000,00
- Planning: maatregelen openbaar gebied: 1 januari 2022

Belangrijkste gebeurtenissen afgelopen periode (Activiteiten, mijlpalen, gereed product)

- Aanbesteding maatregelen openbaar gebied
- Gunning werkzaamheden aannemer + div. afzonderlijke opdrachten

Vooruitblik naar de komende 4 weken

- Start werkzaamheden openbaar gebied (20 september 2021). Einde werkzaamheden is voorzien voor vrijdag 17 december 2021.

Aandachtspunten, mogelijke problemen en oplossingen

- Communicatie in de uitvoering en fasering
- Voorlichtingscampagne
- Communicatie richting ondernemers en inwoners voor wat betreft evenementen en plein Porto Maurizio

Financiële stand van zaken

Projectbudget	Besteed deze periode	Besteed t/m deze periode	Aangegane verplichting per eind van deze periode	Nog beschikbaar budget eind van deze periode
€ 731.000,-	/	€ 107.414,56	€ 444.000,00	€ 179.585,44

¹overall status (tijd, geld, kwaliteit) aangeven met een kleur:

Op schema; geen interventie nodig	Dreigende problemen; early warning; attentie MT	Problemen: interventie nodig	Project/opdracht is gereed	Project/opdracht is voorlopig uitgesteld; geen actie
-----------------------------------	---	------------------------------	----------------------------	--

Voor akkoord:

Ambtelijk opdrachtgever	Projectleider
Lucas van der Linden	Liesbeth Ponsen
Plaats/datum	Plaats/datum Heythuysen, 1 september 2021