

Voortgangsrapportage majeur/regulier project

Voortgangsrapportage			
Naam project:	N280	Status¹	
Opdrachtgever:	Lucas van der Linden	Opdrachtnemer/ projectleider:	Liesbeth Ponsen
Periode (weeknrs):	Q3 2021	Datum:	01-09-2021

Projectnr. en naam:

N280

Voortgang afgelopen periode

Het ontwerp PIP en MER heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Ook zijn er diverse digitale en fysieke bijeenkomsten geweest. In totaal werden er 35 zienswijzen ingediend. Deze worden nu samengevat en behandeld door Kragten. Ook de gemeente wordt betrokken bij de beantwoording van de zienswijzen, zoals o.a. de voorzieningen voor het landbouwverkeer en de routing.

Belangrijkste gebeurtenissen afgelopen periode (Activiteiten, mijlpalen, gereed product)

Zie vorige

Aandachtspunten, mogelijke problemen en oplossingen

1. Beoordeling van de MER-commissie ten aanzien van stikstof, de actiepunten (nadere onderbouwing) worden nu opgepakt door de provincie.
2. Nieuwe berekeningen stikstof kan opnieuw vertraging veroorzaken in de procedure. Wellicht moeten nieuwe berekeningen uitgevoerd worden.

Vooruitblik naar de komende 4 weken

Behandeling zienswijzen

Financiële stand van zaken

Contractueel ligt vast dat de gemeente een financiële bijdrage doet aan de reconstructie van de N280 van € 4.700.000. Onderstaande tabel houdt hier rekening mee. Tot en met 2018 zijn er echter ambtelijke uren doorgerekend (€ 65.000) aan dit project zonder dat dit meegenomen is in de budgetramingen en raadsbesluiten. Uiteindelijk betekent dit een overschrijding van € 65.000.

Projectbudget	Besteed deze periode	Besteed t/m deze periode	Aangegane verplichting per eind van deze periode	Nog beschikbaar budget eind van deze periode
€ 4.700.000				€ 4.700.000

¹overall status (tijd, geld, kwaliteit) aangeven met een kleur:

Op schema; geen interventie nodig	Dreigende problemen; early warning; attentie MT	Problemen; interventie nodig	Project/opdracht is gereed	Project/opdracht is voorlopig uitgesteld; geen actie
-----------------------------------	---	------------------------------	----------------------------	--

Voor akkoord:

Ambtelijk opdrachtgever	Projectleider
Lucas van der Linden	L. Ponsen
Plaats/datum	Plaats/datum 01-09-2021