

Project Waterzuivering Vergulde Hand

Toekomstbestendig | Duurzaam | Gebiedsgericht

Voortgangsrapportage die WVK T1 2025

Definitief

DMS: 2434929



Managementsamenvatting (Terugblik)

- De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van de keuze van het voorkeursalternatief uit vier kansrijke alternatieven die tot Schetsontwerpen zijn uitgewerkt.
- Aan de hand van de beoordelingsmethodiek en het beoordelingskader is een effectbeoordeling uitgevoerd op de alternatieven. Ook is een second opinion uitgevoerd op zowel de beoordeling en keuze van het voorkeursalternatief als op de kostenraming.
- Deze beoordeling, second opinion en andere adviezen zijn achtereenvolgens ambtelijk afgewogen in achtereenvolgens de Projectdirectie WVH, adviesgroep WVH en DTSG. Dit heeft geresulteerd in een ambtelijk advies op 19 december 2024 voor alternatief 1b mUCT met membranen als voorkeursalternatief aan D&H.
- D&H heeft op 18 februari 2025 besloten alternatief 1b als voorkeuralternatief aan de VV voor te leggen.
- De Cie WVK heeft op 26 maart 2025 brede steun uitgesproken voor dit voorkeursalternatief.
- Het ontwerp Omgevingsplan en het eindconcept van de planMER zijn getoetst en besproken met verschillende bestuurlijke partners en vervolgens aangeboden aan B&W van gemeente Vlaardingen.
- Marktconsultatie over de contract- en aanbestedingsvormen voor het project zijn afgerond. Er is brede waardering in de markt voor de voorgestelde samenwerking voor de ontwerp en realisatiefase in één contract voor het gehele Werk middels een COST+ of Alliantie contract.
- Het Projectplan planfase is voor de fase van het Voorlopig Ontwerp geactualiseerd. Met de ingenieurscombinatie zijn afspraken gemaakt over de uitbreiding van de scope op gebied van membraanexpertise, veiligheid en beheer en onderhoud alsmede de diepgang van het Voorlopig ontwerp.
- Er is een start gemaakt met de uitwerking van het Voorlopig ontwerp.
- Ter beheersing van het risico dat de energie aansluiting niet tijdig kan worden gerealiseerd is een reguliere aansluiting direct na het beschikbaar komen van de benodigde technische informatie in januari 2025 aangevraagd.

Managementsamenvatting (Vooruitblik)

- Bestuurlijke besluitvorming m.b.t. VKA-keuze door de VV staat gepland op 10 april 2025. **Inmiddels heeft de VV met algemene stem voor 1b mUCT met membranen als voorkeursalternatief besloten.**
- Bestuurlijke besluitvorming m.b.t. vrijgeven en ter inzage leggen van het ontwerp Omgevingsplan en bijbehorende Plan-MER staat gepland op 8 april 2025. **Inmiddels heeft B&W ingestemd met het ontwerp Omgevingsplan en ter inzage legging daarvan. De termijn voor zienswijzen loopt tot medio mei 2025.**
- Verwerken van zienswijzen en opstellen definitief Omgevingsplan t.b.v. besluitvorming in de gemeenteraad najaar 2025.
- Actualiseren werkwijze, producten en planning VO-fase en daarmee ook het actualiseren van het werkpakket van het IC. Deze dient als basis voor de op te stellen bestuurlijke planning.
- Verdere uitwerking van het Voorlopig ontwerp. Medio 2025 is het procestechnologisch ontwerp voorzien.
- Verdere uitwerking van de aanbesteding en contractstrategie.
- De beheersing van het risico dat de energie aansluiting niet tijdig kan worden gerealiseerd als gevolg van de door TenneT in december afgekondigde netcongestie zal onverminderd aandacht hebben. Een mogelijke beheersmaatregel is het gebruik van een maatwerkaansluiting, wat een potentiële financiële impact van enkele miljoenen kan hebben.

Stand van zaken

Project Waterzuivering Vergulde Hand

- Vigerende ontwerpkrediet planfase, 68M euro.
- Verwachte oplevering project, Q4 2030.
- Afronding planfase incl. verstrekken uitvoeringskrediet beoogd Q2 2026

Status maart 2025:

- Ontwerpkrediet planfase is met 68M ongewijzigd.
- Projectorganisatie voldoende bemenst.
- Verwachting positief besluit VKA in VV 10 maart op basis Cie WVK van 26 maart 2025.

Aandachtspunten komende periode (T2):

- Besluit VV over het VKA in VV (op moment schrijven is met algemene stem besloten)
- Besluit B&W gemeente Vlaardingen over ontwerp Omgevingsplan. (op moment schrijven is reeds positief besloten)
- Bereiken overeenstemming met de ingenieurscombinatie over scope, diepgang en kosten voorlopig ontwerpfase. (op moment schrijven is overeenstemming reeds bereikt)

Stand van zaken WVH

– stoplichten rapportage

De rapportage geeft inzicht in stand van zaken op de volgende aspecten:

- **Algemeen:** algemene voortgang project
- **Tijd:** voortgang van realisatie in de tijd ten opzichte van de planning
- **Geld:** ontwikkeling kosten in relatie met goedgekeurd krediet
- **Risico:** risicobeheersing op de toprisico's
- **Organisatie:** inrichting / verloop projectorganisatie en raakvlakken met lijnorganisatie
- **Kwaliteit:** voortgang maatregelen om kwaliteit te behouden

- Legenda:

-  Geen afwijking t.o.v. Baseline
-  Geen data

-  Kleine afwijking t.o.v. Baseline (ambtelijk oplosbaar)
-  Grote afwijking t.o.v. Baseline (bestuurlijk)

Stand van zaken WVH

– stoplichten rapportage

VOORTGANG	T1 '25	T3 '24	T2 '24	T1 '24	Toelichting
Algemeen	●	●	●		- Planfase zal naar verwachting doorlopen in 2026. Planning met IC wordt in april 2025 vastgesteld. - Samenwerking Ingenieurs Combinatie verloopt inhoudelijk goed.
Tijd	●	●	●		- Vaststelling VKA in algemeen bestuur is met 2 maanden vertraagd - Afronding planfase Q2 2026 - Oplevering beoogd Q4 2030
Geld	●	●	●		- Ontwerpkrediet is ongewijzigd - Geprognostiseerde kosten planfase passen binnen het verstrekte krediet. - Met de IC worden gesprekken gevoerd over meerkosten t.g.v. uitbreiding scope en diepgang Voorlopig Ontwerp.
Risico	●	●	●		Vanwege netcongestie is mogelijk een maatwerkaansluiting nodig om de aansluiting tijdig te kunnen realiseren, wat een potentiële financiële impact van enkele miljoenen kan hebben.
Organisatie	●	●	●		- Projectorganisatie voldoende bemenst - Samenwerking lijnorganisatie voor besluit VKA verloopt goed
Kwaliteit	●	●	●		- Producten voldoen aan verwachtingen en kwaliteitseisen - Extra nadruk op borging Beheer en Onderhoud en Veiligheid