

Voortgangsrapportage majeur/regulier project

Voortgangsrapportage			
Naam project:	Centrum Heythuysen	Status ¹	
Opdrachtgever:	Lucas van der Linden	Opdrachtnemer/ projectleider:	Liesbeth Ponsen
Periode (weeknrs):	Q1 2021	Datum:	15-04-2021

Projectnr. en naam:

Centrum Heythuysen

Voortgang afgelopen 4 weken

- Aanschaf en realisatie snelheidsindicator Dorpstraat;
- Opdracht gegeven voor de levering van Corten stalen elementen;
- Gesprekken met ondernemers in omgeving horecaplein Jumbo / AH;
- Schetsontwerp laten opstellen voor een alternatieve inrichting van het plein bij de Tump en Porto Maurizio, dit ook besproken met ondernemers, BIZ, pleinfestijn en wethouder Backus.

Belangrijkste gebeurtenissen afgelopen 4 weken (Activiteiten, mijlpalen, gereed product)

Zie vorige

Aandachtspunten, mogelijke problemen en oplossingen

- Totale planning tot aan uitvoering en daarna in de gaten houden en bespreken met ondernemers en aannemer.

Vooruitblik naar de komende 4 weken

- Collegevoorstel plein de Tump en Porto Maurizio ter vaststelling.
- Afronden bestekstukken en uitnodigen aannemers.

Financiële stand van zaken

Projectbudget	Besteed deze periode	Besteed t/m deze periode	Aangegane verplichting per eind van deze periode	Nog beschikbaar budget eind van deze periode
€ 731.000,-	€ 3.015,32	€ 83.468,57		€ 647.531,43

¹overall status (tijd, geld, kwaliteit) aangeven met een kleur:

Op schema; geen interventie nodig	Dreigende problemen; early warning; attentie MT	Problemen; interventie nodig	Project/opdracht is gereed	Project/opdracht is voorlopig uitgesteld; geen actie
-----------------------------------	---	------------------------------	----------------------------	--

Voor akkoord:

Ambtelijk opdrachtgever	Projectleider Liesbeth Ponsen
Plaats/datum	Plaats/datum Heythuysen, 15 april 2021