

Voortgangsrapportage majeur/regulier project

Voortgangsrapportage			
Naam project:	Fietspad Heldenseweg Neer	Status¹	
Opdrachtgever:	Afdelingshoofd Ruimte	Opdrachtnemer/ projectleider:	Nard Roost
Periode (weeknrs):	t/m 31 augustus 2021	Datum:	1 september 2021

Projectnr. en naam: Fietspad Heldenseweg Neer

Voortgang afgelopen periode

Na voorbereidende werkzaamheden eind 2019 is in januari 2020 gestart met de daadwerkelijke aanleg van het fietspad. Bij de start in januari 2020 was de benodigde grond uit een perceel nog niet in eigendom verworven waardoor de daadwerkelijke aanleg langer heeft geduurd dan gepland.

Belangrijkste gebeurtenissen afgelopen periode (Activiteiten, mijlpalen, gereed product)

- De opdracht voor de aanleg van het fietspad is op 4 november 2019 verstrekt.
- Op woensdag 1 juli 2020 is het fietspad officieel geopend.
- Na de opening zijn in het kader van de technische oplevering her en der nog kleine werkzaamheden uitgevoerd. In december 2020 heeft de grensaanwys plaatsgevonden met de perceeleigenaren waarvan t.b.v. het fietspad grond gekocht is. Onlangs zijn van het kadaster de resultaten van de ingemeten gekochte percelen ontvangen. Medio september worden op een aantal locaties de hoekpunten van percelen nog terug gezet.

Aandachtspunten, mogelijke problemen en oplossingen

In maart 2021 heeft de provincie ons bericht dat het verzoek tot vaststelling van de subsidie uiterlijk 1 juli 2022 ingediend moet zijn.

Vooruitblik naar de komende periode

Wat moet er nog gebeuren:

- Er liggen nog enkele kleine afwerkpuntjes.
- Uitzetten van hoekpunten van percelen NADAT het kadaster de nieuwe grens tussen gemeente en perceeleigenaren heeft bepaald
- Opstellen rapportage voor subsidieafwikkeling.
- Subsidieafwikkeling.

Besluitvorming:

Geld/Risico's/Organisatie/Tijd/Informatie en communicatie/Kwaliteit:

Financiële stand van zaken

Op 25 juni 2019 heeft de gemeenteraad, als aanvulling op een eerder beschikbaar gestelde krediet van € 170.000,- (GVVP), een krediet beschikbaar gesteld van € 2.075.000,00 voor de realisatie van het fietspad langs de Heldenseweg. De totale kosten voor de realisatie van het fietspad met bijkomende werkzaamheden zijn geraamd op € 2.245.000,00 exclusief BTW

Provinciale bijdrage: De maximale provinciale bijdrage is bij de definitieve beschikking van maart 2018 vastgesteld op € 657.982,40.

De nog te maken kosten inclusief eigen uren lijken binnen het nog beschikbare gestelde budget te vallen.

Projectbudget	Besteed deze periode	Besteed t/m deze periode	Aangegane verplichting per eind van deze periode	Nog beschikbaar budget eind van deze periode
€ 2.075.000,- exclusief het eerder beschikbaar gestelde budget van € 170.000,- Zonder volledig subsidiebedrag € 1.417.000,00		€ 1.903.200,- 31 augustus 2021		€ 106.367,31 (In dit bedrag is rekening gehouden met de tot nu toe ontvangen provinciale subsidie van € 592.184. (90 %) van het in het vooruitzicht gestelde subsidiebedrag

¹overall status (tijd, geld, kwaliteit) aangeven met een kleur:

Op schema; geen interventie nodig	Dreigende problemen; early warning; attentie MT	Problemen: interventie nodig	Project/opdracht is gereed	Project/opdracht is voorlopig uitgesteld; geen actie
-----------------------------------	---	------------------------------	----------------------------	--

Voor akkoord:

Ambtelijk opdrachtgever	Projectleider
Plaats/datum	Plaats/datum

Met vriendelijke groet,