

Voortgangsrapportage majeur/regulier project

Voortgangsrapportage			
Naam project:	Fietspad ontbrekende schakel Horn	Status¹	
Opdrachtgever:	Lucas van der Linden	Opdrachtnemer/projectleider:	John Janssen
Periode (weeknrs):	Q3 2021	Datum:	01-09-2021

Projectnr. en naam:

Fietspad ontbrekende schakel Horn

Belangrijkste gebeurtenissen afgelopen 4 weken (Activiteiten, mijlpalen, gereed product)

- Verkeersbesluiten zijn onherroepelijk
- Communicatie in algemeen blad Horn is gepubliceerd. Fasering met bijbehorende uitleg van werkzaamheden is verwoord.
- De uitvoering zijn aan Hendrickx-Horn Bv gegund

Aandachtspunten, mogelijke problemen en oplossingen

- Afstemming met andere omleidingen etc. (N280, sportevenementen) is grotendeels meegenomen in de contractstukken en zal worden gecommuniceerd met de aannemer.

Vooruitblik naar de komende 4 weken

- Uitvoering werkzaamheden
 - o fase 1 start 8 september tot 13 oktober. Gedeelte Waterweg en gedeelte Rijksweg vanaf Waterweg tot Saunaclub.

Financiële stand van zaken

Projectbudget	Besteed deze periode	Besteed t/m deze periode	Aangegane verplichting per eind van deze periode	Nog beschikbaar budget eind van deze periode
€1.523.000,-	€ 18.806,74	€56.806,74		€1.466.193,-

¹overall status (tijd, geld, kwaliteit) aangeven met een kleur:

Op schema; geen interventie nodig	Dreigende problemen; early warning; attentie MT	Problemen: interventie nodig	Project/opdracht is gereed	Project/opdracht is voorlopig uitgesteld; geen actie
-----------------------------------	---	------------------------------	----------------------------	--

Voor akkoord:

Ambtelijk opdrachtgever	Projectleider
Lucas van der Linden	John Janssen
Plaats/datum	Plaats/datum 1 september 2021