


Titel : Traffic Management Plan
Status : Definitief
Documentnummer : TMP Windpark DMO
Revisie : 5.0

Projectnaam : Windpark De Drentse Monden & Oostermoer
Projectnummer : 118712

KWS



	Naam	Bedrijf	Paraaf	Datum
Opgesteld	S. Hoekstra	KWS		02-03-2020
Gecontroleerd	P. Smedema	KWS		02-03-2020
Vrijgegeven	S. Hoekstra	KWS		02-03-2020
Geaccepteerd	T. Afman	Ventolines		

KWS

Project : Windpark DMO
Titel : **Traffic Management Plan**
Projectnaam : 118712
Documentnummer : TMP Windpark DMO
Revisie : 5.0

Document Historie

Revisie	Omschrijving/Belangrijkste wijzigingen	Datum
3.1	Type paalfundaties, planning, aantal voertuigbewegingen	28-01-2020
4.0	Constructieopbouw toegangswegen en KOP, transport, bebording	31-01-2020
4.1	Bijlage 6: zandlocatie C is vervallen	19-02-2020
5.0	Bijlage 3 uitgebreid	02-03-2020



Project	: Windpark DMO
Titel	: Traffic Management Plan
Projectnaam	: 118712
Documentnummer	: TMP Windpark DMO
Revisie	: 5.0

INHOUDSOPGAVE

1	ALGEMEEN	4
1.1.	Inleiding	4
1.2.	Windpark DMO	4
1.3.	Drie hoofdaannemers	4
2	REALISATIEFASE WINDPARK	5
2.1.	Bouwvolgorde	5
2.2.	Activiteiten	7
2.3.	Ecologisch werkprotocol	8
2.4.	Middelen hoofdaannemers	8
2.4.1.	BoP-C: toegangswegen en kraanopstelplaatsen	9
2.4.2.	BoP-E: parkbekabeling	9
2.4.3.	BoP-WTG: fundamenteen en windturbines	10
2.5.	Samenvatting	11
3	VERKEER	12
3.1.	Routes	12
3.2.	Adviessnelheid en maximumsnelheid bij 'werk in uitvoering'	12
3.2.1.	Windpark Oostermoer-noord (OM 2.1 t/m OM 2.9)	13
3.2.2.	Windpark Oostermoer-zuid (OM 1.1 t/m OM 1.7)	14
3.2.3.	Fietsers Oostermoer	14
3.3.	Verkeersmaatregelen	14
4	RAAKVLAKKEN MET EXTERNE PARTIJEN	15
4.1.	Externe partijen en transporten	15
4.2.	Raakvlakken Nordex	15
5	PLANNING	16
6	VERGUNNINGEN EN MELDINGEN	17
7	TERREINONTSLUITING	18
8	ENGINEERING	19
9	BIJLAGEN	20
	BIJLAGE 1. HOOFDROUTES NOORDZIJDE WINDPARK DMO	21
	BIJLAGE 2. DETAILS NOORDZIJDE WINDPARK DMO	22
	BIJLAGE 3. AANPASSEN/UPGRADEN ZWARTEWEG	23
	BIJLAGE 4. HOOFDROUTES ZUIDZIJDE WINDPARK DMO	24
	BIJLAGE 5. DETAILS ZUIDZIJDE WINDPARK DMO	25
	BIJLAGE 6. LOCATIES ZAND- & PUINDEPOTS WINDPARK DMO	26
	BIJLAGE 7. HALVE WEGAFZETTING (KORTSTONDIG)	27
	BIJLAGE 8. STATIONAIRE AFZETTING (BERM)	28
	BIJLAGE 9. TRANSPORTPLANNING	29

	Project : Windpark DMO Titel : Traffic Management Plan Projectnaam : 118712 Documentnummer : TMP Windpark DMO Revisie : 5.0
---	--

1 ALGEMEEN

1.1. Inleiding

Dit vervoersplan (Traffic Management Plan) is in opdracht van Ventolines opgesteld om inzage te geven in transportbewegingen, behorende bij de werkzaamheden voor de realisatie van het project “Windpark De Drentse Monden en Oostermoer” (Windpark DMO).

De huidige versie van het vervoersplan is mede tot stand gekomen door de inhoudelijke discussie en input tijdens de besprekingen die met de Omgevings Advies Raad (OAR) en haar werkgroep ‘bouwverkeer’ gevoerd zijn.

Het doel van dit document is om inzicht te geven, hoe de verschillende vervoers-/transport-bewegingen t.b.v. de realisatie van Windpark DMO zullen worden afgewikkeld.

1.2. Windpark DMO

Windpark DMO is een windturbineproject dat is ontwikkeld door drie initiatiefnemers, die gezamenlijk het windpark gaan bouwen. Met in totaal nog 44 windmolens te installeren (windturbine DEE 2.1 is inmiddels al geïnstalleerd en in bedrijf) wekt Windpark Drentse Monden & Oostermoer schone, duurzame elektriciteit op.

Het project bestaat uit de realisatie van de volgende drie windparken:

- Windpark Oostermoer Exploitatie [OM] (16 windturbines).
- Windpark Raedthuys Windenergie bv [RH] (12 windturbines);
- Windpark Duurzame Energieproductie Exploërmond [DEE] (17 windturbines – inclusief DEE 2.1);

De 45 windturbines hebben een ashoogte van 145 meter, een rotordoorsnede van 131 meter, een tiphoogte van 210,5 meter en een vermogen van 3,9 MW per windturbine.

Naast de opbouw van de windturbines worden er bijbehorende werken uitgevoerd, zoals onderstations, parkbekabeling, wegen en fundaties. De netbeheerder Enexis realiseert de netwerkaansluitingen.

1.3. Drie hoofdaannemers

De bouw van het windpark is opgedeeld in drie hoofdactiviteiten, contractueel aangeduid als Balance of Plants (BoP). Deze drie hoofdactiviteiten staan onderstaand in chronologische volgorde, waaraan de volgende hoofdaannemers zijn gecontracteerd:

- | | | |
|------------|--|---------------------|
| ▪ BoP-C: | <i>Aanleg toegangswegen en kraanopstelplaatsen</i> | KWS Infra b.v. |
| ▪ BoP-E: | <i>Aanleg parkbekabeling</i> | A.Hak-Electron b.v. |
| ▪ BoP-WTG: | <i>Bouw fundamenteen en opbouwen windturbines</i> | Nordex GmbH |



Project	: Windpark DMO
Titel	: Traffic Management Plan
Projectnaam	: 118712
Documentnummer	: TMP Windpark DMO
Revisie	: 5.0

Om de bouw van windpark DMO conform de projectplanning en gestelde mijlpalen te realiseren, zullen de bouwactiviteiten van de drie windparken parallel aan elkaar worden uitgevoerd.

Dit heeft als nadeel dat er in de regio meer transportbewegingen zullen zijn, wat tot hinder in de omgeving kan leiden.

Het voordeel is echter door de parallelle uitvoering van de bouwactiviteiten, dat werkzaamheden gecombineerd kunnen worden, waardoor de doorlooptijd van de bouw korter is en er bredere spreiding van voertuigbewegingen is. De kortere doorlooptijd en bredere spreiding van verkeer leidt tot minder overlast voor de bewoners.

Alle drie windparken zijn opgebouwd uit twee strengen windturbines. De enige uitzondering hierop is windturbine DEE 3.1. Deze windturbine is rechtstreeks op een inkoopstation aangesloten.

De werkzaamheden zullen per streng worden uitgevoerd, waarbij de bouwvolgorde voor de toegangswegen/kraanopstelplaatsen niet altijd gelijk zal zijn aan de bouwvolgorde van de turbinebouw. Omdat de windturbines in principe serie geschakeld zijn, worden de windturbines in volgorde (gezien vanuit het inkoopstation) van de parkbekabeling gebouwd (zie Figuur 1).

De toegangswegen worden aangelegd vanaf de aansluiting op de openbare weg (Site Transition Point – STP). Omdat de inkoopstations niet altijd nabij een STP staan, wijkt de bouwvolgorde van de toegangswegen af van de aansluitvolgorde. Dit levert echter geen uitvoeringsproblemen op, omdat er in de projectplanning rekening mee gehouden is dat de locaties tijdig bereikbaar en beschikbaar moeten zijn voor de bouw van de fundamenteen.

Contractueel is er in de projectplanning rekening mee gehouden dat de werkzaamheden van BoP-C eerder starten dan de werkzaamheden van BoP-WTG. Voor een detailoverzicht van alle transportbewegingen is een planning per streng als bijlage aan dit document toegevoegd (zie Bijlage 9. Transportplanning).

	Project : Windpark DMO Titel : Traffic Management Plan Projectnaam : 118712 Documentnummer : TMP Windpark DMO Revisie : 5.0
---	--

2.2. Activiteiten

De realisatiefase van windpark DMO bestaat per windturbinelocatie (in chronologische volgorde) op hoofdlijnen uit de volgende activiteiten:

Werkzaamheden	Locatie werkzaamheden
▪ versterken zwakke bestaande wegen OM, RH en DEE (asfalteren);	OR
▪ verbreden te smalle bestaande wegen OM, RH en DEE (grasbetonblokken);	OR
▪ ontgraven cunet toegangsweg;	PT
▪ aanbrengen zand in cunet toegangsweg;	PT
▪ aanbrengen funderingsmateriaal in cunet toegangsweg;	PT
▪ ontgraven cunet kraanopstelplaats (KOP);	PT
▪ aanbrengen zand in cunet kraanopstelplaats;	PT
▪ aanbrengen funderingsmateriaal in cunet toegangsweg;	PT
▪ aanleg parkbekabeling tussen inkoopstation en windturbine;	PT
▪ plaatsen bronbemaling rondom bouwkuip fundament;	PT
▪ ontgraven grond/zand uit bouwkuip fundament;	PT
▪ heien betonpalen en koppen snellen t.b.v. verankering in fundament;	PT
▪ aanbrengen werkvloer onder fundament;	PT
▪ aanbrengen betonstaal (vlechten wapening) in fundament;	PT
▪ storten beton t.b.v. fundament;	PT
▪ aanbrengen aarding rondom fundament;	PT
▪ ontkisten fundament;	PT
▪ aanvullen zand/funderingsmateriaal rondom fundament;	PT
▪ aanbrengen tijdelijke voorzieningen (bochtverbredingen speciaal transport);	PT
▪ aanvoer en opbouw hoofdkraan (mobilisatie);	PT
▪ aanvoer windturbine-onderdelen (speciaal transport);	PT
▪ opbouw windturbine;	PT
▪ demobilisatie hoofdkraan;	PT
▪ verwijderen tijdelijke voorzieningen (bochtverbredingen speciaal transport);	OR
▪ aansluiten windturbine;	PT
▪ in bedrijfstellen windturbine;	PT
▪ afwerken kraanopstelplaats;	PT
▪ aanbrengen asfaltverharding op kraanopstelplaats;	PT
▪ afwerken toegangsweg;	PT
▪ aanbrengen asfaltverharding op toegangsweg (waar van toepassing);	PT
▪ cultuurtechnisch herstellen aansluitende percelen;	PT
▪ afwerken bermen openbare wegen	OR
▪ afwerken bermen privé terrein	PT

OR = Openbare Ruimte

PT = Privé Terrein

Ontwerpvoorstellen voor het verbeteren/verbreden van wegen binnen het projectgebied van Windpark DMO die nodig zijn om de windparken OM, RH en DEE te kunnen realiseren, zullen voor uitvoering met de betreffende gemeente (gemeente Aa en Hunze en gemeente Borger-Odoorn) worden besproken.

	Project : Windpark DMO Titel : Traffic Management Plan Projectnaam : 118712 Documentnummer : TMP Windpark DMO Revisie : 5.0
---	--

2.3. Ecologisch werkprotocol

De werkzaamheden worden afgestemd op het ecologisch werkprotocol (EWP) dat door ecologen van EcoGroen is opgesteld. De ecologen voeren periodiek een quickscan in het terrein uit (mede afhankelijk van de bouwactiviteiten en het seizoen) en aan de hand daarvan worden de te treffen voorzorgs- en beheersmaatregelen bijgewerkt in het ecologisch werkprotocol.

De uitvoerders en projectleiders van de drie hoofdaannemers krijgen (via Ventolines) van EcoGroen een update van deze maatregelen, zodat zij dit als leidinggevend op de bouwplaats meteen kunnen toepassen tijdens de werkzaamheden.

2.4. Middelen hoofdaannemers

Om inzichtelijk te maken hoeveel transportbewegingen er ten behoeve van de aanleg van Windpark DMO gaan plaatsvinden, wordt in deze paragraaf de hoeveelheid inzet van personeel en materieel voor de activiteiten van de drie hoofdaannemers beschreven. Hierbij worden de drie hoofdaannemers overeenkomstig de bouwvolgorde in de volgende subparagrafen beschreven.

De beschreven hoeveelheden zijn gebaseerd op de algemene uitgangspunten van de hoofdaannemers. De hoofdaannemers zijn van plan om op deze hoofdlijnen het werk uit te voeren. Afwijkingen/wijzigingen kunnen hierin optreden: dit is mede afhankelijk van de locatie, voortgang van het werk en de beschikbaarheid. De beschikbaarheid van grote hijskranen speelt mee in welk type kraan op het werk komt.

Voor elke hoofdaannemer zal onderscheid gemaakt worden tussen de hoeveelheid personeel en materieel dat ingezet gaat worden en de hoeveelheid materiaal dat op het werk geleverd gaat worden. Voor het onderheien van de betonfundaties worden twee type paalfundaties toegepast, te weten: vibropalen en boorpalen. Het aantal voertuigbewegingen per type paalfundatie is onderling vergelijkbaar met elkaar.



Project	: Windpark DMO
Titel	: Traffic Management Plan
Projectnaam	: 118712
Documentnummer	: TMP Windpark DMO
Revisie	: 5.0

2.4.1. BoP-C: toegangswegen en kraanopstelplaatsen

Omdat de aanleg van de drie windparken tegelijk in uitvoering zal zijn, maakt KWS gebruik van drie uitvoeringsploegen. De aanleg van toegangswegen en kraanopstelplaatsen zal in maart 2020 starten en zal in totaal ongeveer 5 maanden duren. Dit betreffen de werkzaamheden van Fase 1 (locatie bereikbaar voor heiwerkzaamheden en fundamentbouw) en Fase 2 (kraanopstelplaatsen volledig aangelegd, nadat fundament windturbine volledig is aangevuld). Fase 3 betreft het opbouwen van de windturbine. Fase 4 bestaat uit de eindafwerking van het terrein en aansluitende percelen, nadat de betreffende windturbine door Nordex is opgeleverd.

Personeel/materieel

Elke uitvoeringsploeg (van in totaal 3) voor de toegangswegen en kraanopstelplaatsen bestaat uit:

- 1 rups graafmachine;
- 1 laadschop/shovel;
- 4 vrachtwagens/trekker met dumpers;
- 1 trilwals;
- 2 grondwerkers;

Voor het aanleggen van de vaarduiker tussen DEE 2.2 en DEE 2.3 zal gebruik gemaakt worden van een enkele uitvoeringsploeg die bestaat uit:

- 1 rups graafmachine;
- 1 telescopische hijskraan (200 ton);
- 1 heistelling stalen damwanden
- 4 grondwerkers.

Bij het afwerken van de toegangswegen (waar van toepassing) en de kraanopstelplaatsen zal de puinverharding worden afgewerkt met een asfaltverharding. Een asfaltploeg bestaat uit:

- 2 vrachtwagens met dieplader (transporteren asfaltspreidmachine en asfaltwalsen);
- 1 asfaltspreidmachine;
- 2 asfaltwalsen;
- 8 medewerkers asfaltploeg.

Hoeveelheid te leveren materiaal BoP-C

Zand	53.000 m3	3.000 vrachten
Menggranulaat	40.000 ton	1.300 vrachten
Cementgebonden funderingsmateriaal	240.000 ton	8.400 vrachten
Asfalt	18.000 ton	620 vrachten
Damwandplanken + vaarduiker		20 vrachten.

2.4.2. BoP-E: parkbekabeling

A.Hak-Electron zal de middenspanningskabels en glasvezelkabels tussen de windturbines aanbrengen. De parkbekabeling wordt grotendeels met een sleufloze techniek in de grond aangebracht en voor de rest traditioneel (met open sleuf-methode) ingegraven.

Daarnaast zullen zij samen met Engie de inkoopstations plaatsen (elk windpark bestaat uit 2 elektrische kabelstrengen (met uitzondering van windpark DEE, want DEE 3.1 krijgt een eigen aansluiting), elke streng wordt op 1 inkoopstation aangesloten). Het aansluitschema is weergegeven in Figuur 1.

De bouwvolgorde (volgorde van aansluiten) is afhankelijk van de voortgang van Nordex (zie projectplanning Nordex: Construction Programme) . Nadat een windturbine is opgebouwd zal A.Hak-Electron de aansluiting van de betreffende windturbine realiseren door de parkbekabeling vanuit het betreffende inkoopstation in de windturbine in te voeren en aan te sluiten.



Project	: Windpark DMO
Titel	: Traffic Management Plan
Projectnaam	: 118712
Documentnummer	: TMP Windpark DMO
Revisie	: 5.0

Personeel/materieel

De inzet van personeel en materieel bestaat uit:

- 1 rups graafmachine;
- 1 kabellegmachine (ploeg);
- 1 trekmaschine (om ploeg/kabellegmachine te trekken);
- 1 mobiele graafmachine (op banden);
- 1 trekker met haspelwagen;
- 1 verreiker;
- 4 projectmedewerkers;
- 4 projectmedewerkers 'kabelploeg'.

Voor de 6 inkoopstations betreft de inzet per inkoopstation:

- 1 telescopische hijskraan;
- 3 vrachtwagens;
- 5 projectmedewerkers.

Hoeveelheid te leveren materiaal

De kabelhaspels worden in volle vrachten naar het opslagterrein binnen het projectgebied gebracht en van daaruit 'just in time' naar de kabellegmachine vervoerd. Dit opslagterrein zal steeds in de nabijheid zijn van de streng waaraan gewerkt wordt.

De inkoopstations worden vanaf de fabriek 'just in time' naar de juiste locaties vervoerd.

- 90 kabelhaspels middenspanningskabels (30 vrachten)
- 24 haspels mantelbuizen t.b.v. glasvezelkabel (6 vrachten)
- 6 inkoopstations (18 prefab betonelementen = 18 vrachten met diepladers)

2.4.3. BoP-WTG: fundamenteen en windturbines

De scope dit contract bestaat uit het maken van de fundamenteen en het opbouwen en aansluiten van de windturbines. Hoofdaannemer Nordex gaat het werk aan de fundamenteen (hei- en betonwerkzaamheden) uitbesteden aan een onderaannemer. Omdat deze aanbesteding nog loopt, is het op dit moment nog niet bekend welk bedrijf de betonfundaties voor Nordex gaat realiseren. Het opbouwen en in bedrijfstellen van de windturbines verzorgt Nordex zelf.

Net als BoP-C zullen de werkzaamheden aan fundamenteen en windturbines ook op de drie windparken tegelijk in uitvoering zijn. Dat betekent ook een verdrievoudiging van inzet van personeel en materieel ten opzichte van de windturbine op locatie DEE 2.1, maar verdeeld over het projectgebied.

Personeel/materieel

Van de drie in te zetten uitvoeringsploegen, bestaat elke uitvoeringsploeg voor de bouw van de fundamenteen uit:

- 1 rupsgraafmachine (bouwkuip);
- 1 grondwerker (bouwkuip)
- 1 heistelling (met stalen casing: vibropalen of met avegaar: boorpalen)
- 1 hydraulische graafmachine met sloopbeitels ('koppensnellen')
- 1 vrachtwagen (bekisting)
- 4 ijservlechters
- 1 betonpomp
- 4 betonwerkers



Project : Windpark DMO
 Titel : **Traffic Management Plan**
 Projectnaam : 118712
 Documentnummer : TMP Windpark DMO
 Revisie : 5.0

Voor het opbouwen van de windturbines maakt Nordex per windturbine gebruik van:

- 1 hoofdkraan (LR-1750, of gelijkwaardig) – circa 40 vrachtwagenladingen;
- 1 hulpkraan;
- 1 verreiker;
- 1 vrachtwagen (intern transport);
- 6 medewerkers installatieteam.

2.5. Samenvatting

Hoeveelheid nog te leveren materiaal

omschrijving	aantal vervoersbewegingen	minimaal per week	maximaal per week
wapeningsstaal t.b.v. funderingspalen, 44 x15 ton = 660 ton	44	1	2
beton t.b.v. vibropalen, 44 x 140 m3 = 6.160 m3	510	12	28
wapeningsstaal t.b.v. fundament, 44 x 100 ton = 4.400 ton	150	4	9
beton t.b.v. fundament, 44 x 450 m3 = 19.800 m3	1.650	38	92
	2.354	54	132
Nachtelijk, exceptioneel transport			
torendelen, 6 stuks / windturbine	264	6	17
drive trains	44	1	3
nacelles	44	1	3
hubs	44	1	3
rotorbladen, 44x3=132 stuks	44	1	3
	440	10	28
totaal	2.794	64	159

materiaal	hoeveelheid	Uitvoeringstijd [weken]	aantal vervoersbewegingen	minimaal per week	maximaal per week
Zand	53.000 m3	39	3.000	77	103
Menggranulaat	40.000 ton	39	1.300	33	44
Cementgebonden fundering	240.000 ton	39	8.400	215	287
Asfalt	18.000 ton	12	620	52	69
Damwandplanken + vaarduiker		4	20	5	7
totaal			13.340	382	510

In totaal zijn er voor de realisatie van windpark DMO ruim 16.500 vrachten per vrachtwagen/dieplader nodig. Dit aantal is exclusief het aantal kleinere transporten van hulpkranen, draglineschotten, rijplaten en containerunits. Dit komt neer op ongeveer 375 vrachten per windturbinelocatie.

Uitgaande van een uitvoeringsduur van 52 weken, 3 locaties per windpark in opbouw, dan is het aantal verkeersbewegingen circa 320 stuks per week, hetgeen neerkomt op wekelijks 110 verkeersbewegingen per streng.

	Project : Windpark DMO Titel : Traffic Management Plan Projectnaam : 118712 Documentnummer : TMP Windpark DMO Revisie : 5.0
---	--

3 VERKEER

3.1. Routes

De voertuigen die gebruikt worden bij de bouw van Windpark DMO zullen gebruik maken van vooraf bepaalde routes. Uitgangspunt daarbij is dat het verkeer zo weinig mogelijk door de bebouwde kom rijdt en zoveel mogelijk gebruik maakt van Rijkswegen en provinciale wegen.

De windturbinelocaties zijn bereikbaar via de speciaal voor het windpark aan te leggen toegangswegen.

De te leveren en verwerken bouwmaterialen komen zoveel mogelijk uit de nabijheid van het windpark. Niet alleen vanuit praktisch en financieel oogpunt, maar ook om de regio en regionale bedrijven te kunnen laten profiteren van de bouwactiviteiten op het windpark. Zo zal het beton bijvoorbeeld geleverd worden vanuit de betoncentrale in Stadskanaal. Het zand en menggranulaat komt uit Nieuw Buinen en Stadskanaal.

Nordex maakt voor de aanvoer van de grote windturbine-onderdelen gebruik van meerdere routes, die in de directe omgeving van het windpark, voor zover nu bekend, samenvallen tot twee hoofdroutes. De torensecties komen vanuit Duitsland via Ter Apel vanuit het zuiden over de Drentse Mondenweg (N379) richting het windpark. De overige onderdelen (drive train, nacelle, hub en rotorbladen) komen vanuit meerdere richtingen via autosnelwegen en provinciale wegen via Gieten (N33/N34) en Gasselte (N34) naar Gasselternijveen (N378) richting het windpark.

Deze speciale transporten rijden vervolgens via de N374/N378 naar de betreffende toegangswegen waar de betreffende windturbine zal worden opgebouwd.

De definitieve rijroutes worden nog afgestemd met Nordex, de transporteur en de nog af te geven transportvergunningen.

3.2. Adviesnelheid en maximumsnelheid bij 'werk in uitvoering'

Binnen het projectgebied van Windpark DMO zal op de 'verbindingswegen' voor het werkverkeer van Windpark DMO een maximumsnelheid van 30 km/u worden ingesteld. Omdat er op deze openbare wegen een hogere maximumsnelheid geldt, kan een lagere maximumsnelheid voor het werkverkeer tot hinder leiden voor andere weggebruikers.

Ter hoogte van aansluitingen van toegangswegen op de openbare weg (in- & uitritten), zal tijdens de uitvoeringsperiode voor al het verkeer een snelheidsbeperking van 30 km/u worden ingesteld. Dit is conform de voorschriften in de CROW 96b.

Op de toegangswegen en kraanopstelplaatsen bij alle windturbinelocaties geldt tijdens de uitvoeringsfase van Windpark DMO een maximumsnelheid van 30 km/u. Deze maximumsnelheid geldt overal binnen de werkgrenzen van het windpark (tussen elke Site Transition Point en windturbinelocatie).

	Project : Windpark DMO Titel : Traffic Management Plan Projectnaam : 118712 Documentnummer : TMP Windpark DMO Revisie : 5.0
---	--

3.2.1. Windpark Oostermoer-noord (OM 2.1 t/m OM 2.9)

Voor de uitvoering van Windpark Oostermoer zal een aanvullende eis gelden voor het werkverkeer van het windpark. Deze eis betreft het instellen van verplichte rijroutes voor zowel het noordelijk als het zuidelijk deel van Windpark Oostermoer.

Het noordelijk deel van Windpark Oostermoer betreft de locaties OM 2.1 t/m OM 2.9. Het zuidelijk deel van Windpark Oostermoer betreft de locaties OM 1.1 t/m OM 1.7.

Na overleg met de Omgevingsadviesraad en haar werkgroep “bouwverkeer” is overeengekomen dat de transportroutes voor het noordelijk deel van Windpark Oostermoer gesplitst wordt in twee delen. Voor het gedeelte OM 2.6 t/m OM 2.9 zal het transport van zand, menggranulaat, heipalen en beton vanaf de N33/via De Hilte en de weg Nieuwediep het windpark aan de noordzijde zowel in- als uitrijden. Het vrachtverkeer voor deze 4 noordelijkste windturbine locaties zal hierdoor geen gebruik hoeven te maken van de Dideldomweg, Kopweg, Zwarteweg, Bosje, Langestraat en Streek.

Het werkverkeer naar en vanaf de overige 5 locaties van het noordelijkste gedeelte van Windpark Oostermoer (OM 2.1 t/m OM 2.5) zal vanaf het zuiden via de Dideldomweg en Zwarteweg het werkgebied in- en uitrijden. Hierdoor hoeft en zal het werkverkeer niet via Kopweg, Langestraat en Streek door Gieterveen richting de N33 rijden.

Door het splitsen van de transportroutes voor het noordelijk gedeelte van Windpark Oostermoer worden niet alleen de omgeving en de aanwonenden zoveel mogelijk ontzien. Door de splitsing zal de verkeersintensiteit van het werkverkeer op het omliggend wegennet minder zijn, wat zeker de verkeersveiligheid van vooral de kwetsbare weggebruikers ten goede komt.

De verplichte rijroutes en ‘gesloten verklaringen’ voor het werkverkeer zullen tijdens werkinstructies aan de projectmedewerkers worden uitgelegd en ook met bebording (bijvoorbeeld met een geel tekstbord “verboden voor werkverkeer windpark DMO”, zoals te zien is in Figuur 2) langs de wegen duidelijk worden aangegeven.



Figuur 2. Ontsluiting Kopweg

De wegen die niet gebruikt mogen worden door het werkverkeer van het windpark zijn in “Bijlage 1. Hoofdroutes noordzijde windpark DMO” met een rode stippellijn aangegeven. Bij deze wegen zal als extra beheersmaatregel een tekstbord komen te staan met opschrift “verboden voor verkeer Windpark DMO”.

De noordelijke ‘in- en uitgang’ voor het bouwverkeer van Windpark Oostermoer (weg Nieuwediep) wordt alleen tijdens de bouw van het windpark gebruikt. Nadat de windturbines van Windpark Oostermoer zijn opgeleverd, zal deze tijdelijke bouwweg verwijderd worden.



Project	: Windpark DMO
Titel	: Traffic Management Plan
Projectnaam	: 118712
Documentnummer	: TMP Windpark DMO
Revisie	: 5.0

3.2.2. Windpark Oostermoer-zuid (OM 1.1 t/m OM 1.7)

Al het bouwverkeer voor het zuidelijk gedeelte van Windpark Oostermoer zal vanaf de N378 via de Dideldomweg het werkgebied binnen rijden. Het verkeer voor de zuidelijke streng van Windpark Oostermoer (de locaties OM 1.1 t/m OM 1.7) zal gebruik gaan maken van de toegangsweg die langs deze streng wordt aangelegd (upgrading van de Tweederdeweg). Omdat de Dideldomweg geen brede weg is, zullen er in de berm en enkele passeerstroken aangelegd worden.

Ter hoogte van de kruising tussen de toegangsweg (Tweederdeweg) en het Schoolpad wordt een bypass aangelegd. Hierdoor zal het bouwverkeer, om hinder te beperken, minder dicht langs de bestaande woningen aan het Schoolpad rijden. Het bouwverkeer van het windpark mag geen gebruik maken van het Schoolpad en Tweede Dwarsdiep (met uitzondering van het oversteken van deze weg). Het bouwverkeer vanaf de locaties van Windpark Oostermoer-zuid zal het werkgebied in omgekeerde richting verlaten en op de Dideldomweg in zuidelijke richting het werkgebied verlaten richting de N378. Het bouwverkeer van deze zuidelijke streng zal dus niet via de Dideldomweg, Kopweg, Zwarteweg, Bosje, Langestraat en Streek richting de N33 gaan rijden.

3.2.3. Fietzers Oostermoer

De wegen binnen het deelgebied van Windpark Oostermoer zijn qua inrichting anders dan bij de andere twee windparken binnen het projectgebied van Windpark DMO. In het gedeelte van Windpark Oostermoer zijn namelijk geen vrijliggende fietspaden. Fietzers en motorvoertuigen maken hier dus gebruik van dezelfde weg.

Fietzers zijn kwetsbare deelnemers. Dat een groot deel van deze fietsers (vooral in de ochtend en in de middag) bestaat uit schooljeugd, maakt het risico op ongevallen nog hoger. Door de bouw van windpark DMO zal er daarbij ook nog eens sprake zijn van een extra voertuigbewegingen, wat hoofdzakelijk bestaat uit groot materieel (vrachtwagens).

Naast de door Windpark DMO ingestelde verplichte rijrichtingen voor het werkverkeer, zal er als extra maatregel verkeersregelaars ingezet gaan worden tijdens de piektijden dat er in de ochtend en in de middag veel fietsers onderweg zijn. De verkeersregelaars zullen het werkverkeer op de openbare wegen binnen windpark Oostermoer (Dideldomweg, Langestraat) gaan doseren.

De hoofdaannemers zullen in hun planning zoveel mogelijk rekening houden met de schooltijden, zodat de meeste transportbewegingen buiten de 'fietsspits' zullen plaatsvinden.

Het speciaal transport van Nordex zal geen extra gevaar opleveren voor kwetsbare verkeersdeelnemers, bestemmingsverkeer en landbouwverkeer, omdat deze speciale transporten zoveel mogelijk 's nachts plaatsvinden.

3.3. Verkeersmaatregelen

Tijdens de uitvoering van werkzaamheden langs de openbare weg zal gebruik gemaakt worden van tijdelijke verkeersmaatregelen conform de voorschriften in de CROW 96b handboek wegafzettingen.

Voor het maken van een aansluiting/inrit van een toegangsweg op de openbare weg zal kortstondig gebruik gemaakt worden van een halve wegafzetting (situatie-afhankelijk met een tijdelijke verkeersregelinstallatie of verkeersregelaars). Tijdens de uitvoering zal veelal sprake zijn van stationaire verkeersmaatregelen (snelheidsbeperking en geleide bakens in de berm).

Een impressie van deze verkeersmaatregelen is opgenomen in;

- Bijlage 1. Hoofdroutes noordzijde windpark DMO
- Bijlage 2. Details noordzijde windpark DMO
- Bijlage 4. Hoofdroutes zuidzijde windpark DMO
- Bijlage 5. Details zuidzijde windpark DMO.

	Project : Windpark DMO Titel : Traffic Management Plan Projectnaam : 118712 Documentnummer : TMP Windpark DMO Revisie : 5.0
---	--

4 RAAKVLAKKEN MET EXTERNE PARTIJEN

4.1. Externe partijen en transporten

In en rondom het projectgebied van Windpark DMO hebben de bouwactiviteiten raakvlakken met o.a. evenementen en (seizoensgebonden) transporten. Voor de bouw van het windpark zal in ieder geval rekening gehouden worden met de raakvlakken van de volgende activiteiten:

- aardappelcampagne AVEBE Gasselternijveen (medio augustus t/m medio april);
- mesttransporten van en naar mestvergister(s);
- oogstperiode
- evenementen:
 - Boerenrock Drouweniermond
 - Piratenfestival Borger.

4.2. Raakvlakken Nordex

In het contract van BoP-WTG zijn o.a. de verplichtingen ten aanzien van de transporten door de turbineleverancier opgenomen. Voor het 'uitzonderlijke vervoer' van de windturbine-onderdelen verzorgt Nordex de transportvergunningen vanaf de fabriek tot aan de windturbinelocatie.

Nordex is tevens verantwoordelijk voor alle tijdelijke voorzieningen en wegaanpassingen op de route tussen de fabriek en het Windpark DMO (contractueel: Site Transition Point). De tijdelijke voorzieningen en wegaanpassingen tussen Site Transition Point (STP) en windturbinelocatie hoort bij het contract van BoP-C (KWS Infra).

Het speciaal transport van de grote windturbine-onderdelen zal, vanwege de voorschriften in de transportvergunning, 's nachts en in de vroege ochtend gaan plaatsvinden.

Vanwege de boogstralen van de lengtetransporten van Nordex, kunnen deze vrachten niet vanaf het noorden (N33, De Hilte en Nieuwediep) naar Windpark Oostermoer rijden.

Het speciaal transport van Nordex voor alle locaties van Windpark Oostermoer zal vanaf het bovenliggend wegennet plaatsvinden via de N378 en de N379 richting de locaties in het windpark.

Voor details over de transporten van Nordex verwijzen wij naar het nader te bepalen transportplan van Nordex.




Project	: Windpark DMO
Titel	: Traffic Management Plan
Projectnaam	: 118712
Documentnummer	: TMP Windpark DMO
Revisie	: 5.0

5 PLANNING

De overall bouwplanning voor de aanleg van Windpark DMO is opgesteld aan de hand van de bouwvolgorde van Nordex, welke gebaseerd is op levering, transport en opbouw van de windturbines.

De aanleg van toegangswegen, kraanopstelplaatsen en fundamenteën worden in dezelfde volgorde aangelegd als Nordex de windturbines gaat opbouwen. Het opbouwen van de windturbines sneller gaat dan de aanleg van de toegangswegen, kraanopstelplaatsen, parkbekabeling en fundamenteën. De aannemers van BoP-C, BoP-E en BoP-WTG, beginnen daarom ruim voor Nordex aan met hun bouwactiviteiten. Doel hiervan is dat Nordex zonder stagnatie in het transport alle 44 resterende windturbines vanaf medio 2020 kan gaan opbouwen.

De werkzaamheden en raakvlakken van de drie hoofdaannemers worden dusdanig op elkaar afgestemd dat daarmee een optimale projectplanning (zie Figuur 3) voor de realisatie van Windpark DMO ontstaat.



Figuur 3. Projectplanning

	Project : Windpark DMO Titel : Traffic Management Plan Projectnaam : 118712 Documentnummer : TMP Windpark DMO Revisie : 5.0
---	--

6 VERGUNNINGEN EN MELDINGEN

Voor de aanleg van Windpark DMO zullen de hoofdaannemers enkele tijdelijke (werk-)vergunningen aanvragen en meldingen doen. Het gaat daarbij om de volgende zaken:

- Meldingen:
 - o grondtransport (gemeente Borger-Odoorn en gemeente Aa en Hunze);
 - o verkeersafzettingen (gemeente Borger-Odoorn, gemeente Aa en Hunze en Provincie Drenthe);
 - o aanpassingen watergangen/duikers/watercompensatie (Waterschap Aa en Hunze);
 - o ecologisch werkprotocol.

Daarnaast zal voor het werken in de nabijheid van kabels en leidingen plannen van aanpak opgesteld worden voor de onderstaande kabel- en leidingbeheerders:

- transportleidingen Gasunie;
- hoogspanningslijnen Tennet;
- waterleidingen WMD.

	Project : Windpark DMO Titel : Traffic Management Plan Projectnaam : 118712 Documentnummer : TMP Windpark DMO Revisie : 5.0
---	--

7 TERREINONTSLUITING

De definitieve aansluitingen van een (erf)toegangsweg op de openbare weg (gemeentelijk / provinciaal) wordt overall identiek uitgevoerd en zodanig dat de ondergeschiktheid van de toegangsweg ten opzichte van de openbare weg duidelijk en eenduidig is. De toegangswegen van het windpark worden geen gelijkwaardige zijwegen: het zijn erftoegangswegen c.q. inritten.


De inritconstructie bestaat in de definitieve situatie uit, vanaf de openbare weg:

- elementenverharding (straatwerk) lengte 8 m¹, gelijk aan de boogstraat;
- bord Windpark DMO (zie Figuur 4) aan begin van de toegangsweg;
- de toegangsweg, breedte 4,5 m wordt afgewerkt met een asfaltverharding of een laag freesasfalt;
- op circa 25 m, zal een afsluitbaar hekwerk/poort geplaatst worden.



Figuur 4. Bord Windpark DMO (principe)

In Figuur 5 zijn deze voorzieningen in een principetekening weergegeven. De inritconstructie van de toegangswegen van het windpark worden tijdens de uitvoeringsperiode uitgevoerd met betonplaten. In de eindsituatie worden de betonplaten vervangen door een elementenverharding (straatwerk).



Figuur 5. Principetekening terreinontsluiting

	Project : Windpark DMO Titel : Traffic Management Plan Projectnaam : 118712 Documentnummer : TMP Windpark DMO Revisie : 5.0
---	--

8 ENGINEERING

Voor de realisatie van Windpark DMO is de locatie van de windturbines en het tracé van wegen en kabels vastgesteld. Op basis van eisen en voorwaarden is een principe-ontwerp opgesteld.

Op basis van deze gegevens werken de hoofdaannemers dit in het kader van Engineering & Construct uit tot een definitief ontwerp dat aan de gestelde eisen voldoet.

De engineering bestaat voor objecten in de openbare ruimte hoofdzakelijk uit:

- het (indien nodig) verbreden en versterken van bestaande wegen op basis van de verkeersbelasting en het KOAC-rapport (nulmeting) waarin de constructie van de bestaande wegen is onderzocht;
- aanpassen/upgraden Zwarteweg (zie Bijlage 3. Aanpassen/upgraden openbare wegen);
- ontwerp van duikers (waterhuishouding).

De engineering op de site bestaat hoofdzakelijk uit;


- ontwerp van wegen, tracé en het ruimtebeslag;
- sterkteberekeningen toegangswegen en kraanopstelplaatsen;
- bronbemaling tijdens fundamentbouw;
- gestuurde boringen (parkbekabeling);
- mantelbuizen onder toekomstige gesloten verharding;
- aanpassingen dammen en stuwen.

	Project : Windpark DMO Titel : Traffic Management Plan Projectnaam : 118712 Documentnummer : TMP Windpark DMO Revisie : 5.0
---	--

9 BIJLAGEN

	Project : Windpark DMO Titel : Traffic Management Plan Projectnaam : 118712 Documentnummer : TMP Windpark DMO Revisie : 5.0
---	--

BIJLAGE 1. HOOFDROUTES NOORDZIJDE WINDPARK DMO



Verklaring

verboden voor bouwverkeer

transportroute noord

transportroute zuid

bereikbaarheid windmolens onderliggend

locatie windmolens

NOK

Nederlandse Omgevingskwaliteit

BRL9101

Nederlandsche Omgevingskwaliteit

01-11-19

Getekend TKR

Controle RST

De controle

Vrijgegeven

TRAFFIC SERVICE

NEDERLAND

Handtekening: TKR

01-11-19

01-11-19

01-11-19

01-11-19

Project

Windmolens Drentse Monden

Onderwerp

Bouwverkeer en fundamente

Schaal

1:20.000

Formaat

A1

Tekening


nummer

451128-00P01-A

Blad

1 van 1

Locatie betoncentrale Stadskanaal adres: Bankwerker6



Verklaring

- | | |
|---|---|
|  | verboden voor bouwverkeer |
|  | transportroute windturbines (eenrichting) |
|  | bereikbaarheid windmolens onderliggend |
|  | locatie windmolens |



Versie	A	Omschrijving	Concept
--------	---	--------------	---------

01-11-19 Getekend: **TKR** Controle: **RST** 2e controle: Vrijgegeven:



Menthirweg 12
5342 LS Oss



Project: Windmolen Drentse Monden

Onderdeel **Windturbineleverancier**

Schwarz: 1:20.000

Format: **A1**



451128-00P02-A

Blad 1 van 1

Locatie betoncentrale
Stadskanaal
adres: Bankwerker6

	Project : Windpark DMO Titel : Traffic Management Plan Projectnaam : 118712 Documentnummer : TMP Windpark DMO Revisie : 5.0
---	--

BIJLAGE 2. DETAILS NOORDZIJDE WINDPARK DMO



Verklaring

- nieuwe weg
- bestaande weg verbreden
- verboden voor bouwverkeer
- transportroute 4 noordelijke localities
- transportroute 5 zuidelijke localities
- locatie windmolens

22-01-20	General	TKR	Control	RST	De controle	Uitgevoerd
29-11-19	General	RDI	Control	RST	De controle	Uitgevoerd
01-11-19	General	TKR	Control	RST	De controle	Uitgevoerd
25-10-19	General	TKR	Control	RST	De controle	Uitgevoerd
26-09-19	General	TKR	Control	RST	De controle	Uitgevoerd
27-08-19	General	JDI	Control	RDI	De controle	Uitgevoerd
26-07-19	General	JDI	Control	RDI	De controle	Uitgevoerd

Project: Windmolen Drense Monden

BRL9101
Nieuw-Nederlandse Norm

Onderdeel: Verkeersmaatregelen
Afstellingen en rijrichtingen
Bouw windmolenpark

Schaal: 1:20.000

Bestand: 451128-03A01-G


Blad 1 van 1

	Project : Windpark DMO Titel : Traffic Management Plan Projectnaam : 118712 Documentnummer : TMP Windpark DMO Revisie : 5.0
---	--


BIJLAGE 3. AANPASSEN/UPGRADEN OPENBNARE WEGEN



Overzicht
schaal 1 : 5000




Principeprofiel 01
schaal 1 : 50



Principeprofiel 02
schaal 1 : 50

LEGENDA

- ontgraven grond/puin
- aanbrengen grond
- aanbrengen menggranulaat



Schaal 1:50

Maten in meters en materiaalmaten in millimeters, tenzij anders vermeld.
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P.

0	PdM	PdM	Eerste uitgave	27-01-2020
Wijz.	Get.	Gec.	Omschrijving	Datum

Project: Windpark Drentse Monden

Opdrachtgever: KWS


Onderdeel: Overzicht en principeprofiel Zwarteweg

Projectnummer: 19302020
Tekeningnummer: 09-801
Schale: zie tek.
Formaat: A1
Blad: 01 van 01

CONCEPT


Zeersterk 8
5133 VA LEEK
Postbus 135
9160 AC LEEK
0534 55 24 20
info@mug.nl
www.mug.nl

PRAKTISCHE DENKERS



Overzicht


schaal 1 : 5000



Principeprofiel 01

schaal 1 : 50


Tijdens project de weg monitoren voor zettingen/scheuren e.d. in beton. Indien extreme schade betonpad als nog verstevigen of vervangen. Na project gescheurde betonplaten vervangen



Principeprofiel 02

schaal 1 : 50

Bij scheuren in bestaande asfalt: bakfrezen 50 mm, wapeningsdoek aanbrengen en dicht maken met asfalt onderlaag



Principeprofiel 03

schaal 1 : 50

LEGENDA


- ontgraven grond
- aanvullen grond
- aanbrengen zand in zandbed
- aanbrengen menggranulaat
- toegangsweg van beton (conform principeprofiel 01)
- toegangsweg van asfalt (conform principeprofiel 02)

0 0.5 1.0 1.5 2.0m
Schaal 1:50

Maten in meters en materiaalmaten in millimeters, tenzij anders vermeld.
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P.


MUG INGENIEURSBUREAU	0	PdM	PHN	Eerste uitgave	06-02-2020
	Wijz.	Get.	Gec.	Omschrijving	Datum
KWS Zeermeulen 8 9350 VA LEEK Postbus 336 9350 AC LEEK 0594 55 24 20 info@mug.nl www.mug.nl	Project:		Projectnummer: 19302020		
	Opdrachtgever:		Windpark Drentse Monden		
	Onderdeel:		Overzicht en principeprofielen Bosje		
			CONCEPT		
		Tekeningnummer: 09-802		Schaal: zie tek.	
		Formaat: A1		Blad: 01 van 01	

PRAKTISCH DENKERS
www.praktischdenkers.nl




Overzicht

schaal 1 : 5000



Principeprofiel 01

schaal 1 : 50



Principeprofiel 02

schaal 1 : 50

LEGENDA

- ontgraven grond/zand
- aanbrengen zand in zandbed
- aanbrengen menggranulaat
- verbreden bestaande zandweg (conform principeprofiel 01)
- verbreden bestaande asfaltweg (conform principeprofiel 02)


0 0.5 1.0 1.5 2.0m
Schaal 1:50

Maten in meters en materiaalmaten in millimeters, tenzij anders vermeld.
Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P.

MUG INGENIEURSBUREAU	0	PdM	PdM	Eerste uitgave	06-02-2020
	Wijz.	Get.	Gec.	Omschrijving	Datum
KWS Zeermeulen 8 9353 VA LEEK Postbus 336 9350 AC LEEK 0534 55 24 20 info@mug.nl www.mug.nl	Project:		Projectnummer: 19302020		
	Opdrachtgever:		Windpark Drentse Monden		
	Onderdeel:		KWS		
	Overzicht en principeprofielen Tweerdeweg		CONCEPT		
Tekeningnummer: 09-806		Schaal: zie tek.		Formaat: A1	
Blad: 01 van 01					

	Project : Windpark DMO Titel : Traffic Management Plan Projectnaam : 118712 Documentnummer : TMP Windpark DMO Revisie : 5.0
---	--

BIJLAGE 4. HOOFDROUTES ZUIDZIJDE WINDPARK DMO




	Project : Windpark DMO Titel : Traffic Management Plan Projectnaam : 118712 Documentnummer : TMP Windpark DMO Revisie : 5.0
---	--

BIJLAGE 5. DETAILS ZUIDZIJDE WINDPARK DMO

BIJLAGE 7. HALVE WEGAFZETTING (KORTSTONDIG)



BIJLAGE 8. STATIONAIRE AFZETTING (BERM)



	Project : Windpark DMO Titel : Traffic Management Plan Projectnaam : 118712 Documentnummer : TMP Windpark DMO Revisie : 5.0
---	--

BIJLAGE 9. TRANSPORTPLANNING

Bron: Ventolines

WEEK: (2020)	Heilmachine:	Rupsgraafmachine:	Found prep team: (x 1 betonpomp, 1 koppersoniëler en 1 vrachtwagen)	Staal vibro: (x 1 vrachtwagen)	Beton vibro: (x 10 vrachtwagen)	Staal fundering: (x 2 vrachtwagen)	Beton fundering: (x 50 vrachtwagen)	Main crane set 1 (x 40 vrachtwagen voor op-/afbouw, 1 hulpkraan en 1 losse vrachtauto)	Main crane set 2 (x 40 vrachtwagen voor op-/afbouw, 1 hulpkraan en 1 losse vrachtauto)	Main crane set 3 (x 40 vrachtwagen voor op-/afbouw, 1 hulpkraan en 1 losse vrachtauto)	WTG aanvoer: (x 12 speciaaltransport)
5		1									
6	2			4	4						
7		1	3	1	1	1					
8				4	4						
9											
10				3	3	1	3				
11	2			2	2	3	3				
12				4	4	3	3				
13	1										
14				5	5	3	4				
15				2	2	2	1				
16		1		4	4	2	2				
17				4	4	2	2				
18				2	2	2	2				
19				4	4	2	2				
20				2	2	2	2				
21				2	2	2	2				
22				2	2	2	3		1		
23				2	2	2	1	1			3
24				3	3	3	2			1	3
25				2	2	2	2				3
26				2	2	2	3				2
27				2	2	2	2				3
28							2				3
29							2	1	1		2
30							2		1		2
31							1	1		1	3
32											3
33											2
34											3
35											3
36											1
37									1		3
38											3
39									1		2
40								1			
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											
51											
52											