

Voortgangsrapportage opvang vluchtelingen Ter Apel in brandweerpost Noord

Projectnaam	Opdrachtgever	Startdatum project	Rapportagedatum
Opvang vluchtelingen Ter Apel in brandweerpost Nood	Wethouder van Mierlo	7-7-2022	12-7-2022
	Projectleider	Geplande einddatum project	Kostenplaats
	██████████	Technisch gereed 14-7-2022 Organisatorisch, operationeel mede afhankelijk van inzet en medewerking COA en Veiligheidsregio. Afstemming hierover vindt plaats via ██████████ ██████████	Projectnummer wordt morgen (13/07) aangemaakt

Project Status

Status	Nu	Toelichting
Tijd		We lopen nog op schema. Technisch gereed op 14-7-2022 eind van de middag. Oplevering of donderdag eind van de middag of vrijdagochtend (nu nog niet duidelijk). Beheer en toezicht dagelijks gebruik op dit moment nog niet 100% geregeld. Collega ██████████ regelt. Verwachting is dat dit binnenkort (uiterlijk eind van deze week!) ook is geregeld.
Geld		Door het college van &W is aangegeven dat gemaakte en te maken kosten volledig door het COA worden vergoed. Facturen van leveranciers etc. moeten worden betaald. Collega's die uren moeten bijhouden zijn hierover ook geïnformeerd. Daarnaast maken de Brandweer en Technische Service ook kosten. Ook deze kosten worden toegerekend aan het project.
Scope		Opdracht projectgroep betreft het geschikt maken van de locatie voor opvang vluchtelingen. Verdere operationele zaken over personele inzet en faciliteiten in afstemming tussen ██████████, Veiligheidsregio, COA en beheer HALEX. ██████████ regelt dagelijks beheer en toezicht.
Kwaliteit		Betreft noodopvang dus sober en doelmatig. Met name gericht op slaapplekken en verblijfruimte. Voor de 24/7 beveiliging wordt aan de voorzijde van het gebouw een aparte unit geplaatst. Voor de maaltijdvoorzieningen wordt gebruik gemaakt van de diensten beheer opvang HALEX. Het wassen van de kleding bewoners gebeurt in afstemming met de COA bij het AZC. Tevens kan door de bewoners daar in overleg ook gebruik worden gemaakt van de recreatieve faciliteiten voor dagbesteding.

Benodigd budget totaal	Toegewezen budget	Gerealiseerd budget
Op dit moment niet duidelijk	Niet van toepassing. Op basis van werkelijk gemaakte kosten	Nog geen facturen ontvangen en urenregistraties gezien

Project Voortgang

Belangrijkste resultaten tot nu toe
- Dagelijks van 08.30 – 09.30 uur met projectgroep korte afstemming over stand van zaken acties, werkzaamheden - Duidelijke afspraken gemaakt met betrokken collega's en externen over wijze van inrichting én beveiliging - Pand is volledig ontruimd en grondig schoon gemaakt - Vanaf gebruik is dagelijkse schoonmaak door Asito geregeld - Gestart met aanleg extra nutsvoorzieningen - Nieuwe sloten en cilinders zijn aangebracht. Sleutelbeheer bij collega's Vastgoed - Groenonderhoud rondom gebouw en buitenverblijf is uitgevoerd - Ontbijt, lunch, warme maaltijdvoorzieningen is geregeld in afstemming met beheer HALEX - Afvalverwerking is geregeld

Voortgangsrapportage opvang vluchtelingen Ter Apel in brandweerpost Noord

- Leveren bad- en bedlinnen, bevoorraden en wassen daarvan is uitgezet. Definitieve bevestiging volgt vandaag of morgen
- Wassen kleding bewoners geregeld in afstemming met de COA
- Aansluiting op tolkentelefoon is geregeld in afstemming met de Veiligheidsregio
- Medische zorg in afstemming met de COA en locatiebeheerder (nog te aan te stellen) Vriezenveenseweg 209A. COA treedt in contact met GZA, [REDACTED] coördineert
- WIFI / Internet aansluiting is opdracht voor verstrekt. Wordt zsm aangelegd
- Inrichting vindt morgen en overmorgen plaats, vloerbedekking is al gelegd
- Beveiliging én toezicht pand 24/7 door Safety Intelligence is geregeld. Zijn vanaf maandag 18 juli a.s. beschikbaar. Voor personeel beveiliging komt een aparte (directie) unit. Opdracht tot plaatsen hiervan is vandaag verstrekt
- [REDACTED] is in gesprek met Veiligheidsregio, de COA en [REDACTED] en [REDACTED] (HALEX) over de verdere operationele gang van zaken. Wat kunnen wij aan medewerking van hen verwachten m.b.t. o.a. het dagelijks beheer, begeleiding en toezicht, voedselverstrekking, medische problematiek/verwijzing. Deze afspraken worden duidelijk vastgelegd. Afsproken dat dit aan de voorkant eerst goed moet zijn geregeld voordat de eerste vluchtelingen worden ondergebracht. [REDACTED] heeft de regie hierop én fungeert als aanspreekpunt.
- Er worden huisregels in meerdere talen opgesteld voor de vluchtelingen m.b.t. het gebruik van de accommodatie. [REDACTED] heeft dit al uitgezet.

Vooruitblik komende dagen

- Woensdag 13-07:
 - overleg projectgroep: update uitgezette acties en gemaakte afspraken
 - inrichting pand door Expovorm en Moving-In onder begeleiding collega's Vastgoed en Facilitaire Zaken
 - inventarisatie wat er nog moet worden uitgevoerd, verdere inrichting voorbereiden
 - werkzaamheden aanleg extra nutsvoorzieningen
- Donderdag 14-07:
 - overleg projectgroep: update uitgezette acties en gemaakte afspraken
 - inrichting pand afronden
 - aanleg extra nutsvoorzieningen en eventuele andere nog noodzakelijke voorzieningen (o.a. aanbrengen vluchtdeur in omheining buitenverblijf)
 - inspectie gebruiksvergunning pand
 - inrichting BHV uitrusting (EHBO, AED)
 - afspraken maken met Veiligheidsregio en COA over moment van ingebruikname
 - oplevering inrichting (indien haalbaar, wordt wel op gestuurd)
- Vrijdag 15-07:
 - directie-unit beveiliging wordt geplaatst
 - oplevering inrichting indien donderdag 14-07 niet is gebeurd
 - laatste overleverpunten afhandelen
 - afstemming met Veiligheidsregio en COA over definitief moment van ingebruikname
- Maandag 18-07:
 - definitieve installatie beveiliging Safety Intelligence (indien nodig)
 - mogelijkheid tot ingebruikname, eerste opvang vluchtelingen
- Overige aandachtspunten:
 - inzet en medewerking Veiligheidsregio en COA
 - beheer HALEX ([REDACTED] en [REDACTED]) heeft hun diensten aangeboden bij [REDACTED]. [REDACTED] regelt dit verder
 - camerabeveiliging wordt verzorgd door Safety Intelligence
 - afstemmen hoe gemaakte en te maken kosten (materieel en uren) in rekening worden gebracht bij het COA

Gevraagde actie opdrachtgever

Voortgangsrapportage opvang vluchtelingen Ter Apel in brandweerpost Noord

- Indien nodig inzet plegen op medewerking Veiligheidsregio en COA. Is nu nog niet aan de orde! Samenwerking verloopt tot nu toe goed.

Project risico's

Beschrijving	Maatregel	Wie
Niet tijdige of volledige medewerking Veiligheidsregio en COA	Duidelijke afspraken maken over personele inzet en faciliteiten vanuit de Veiligheidsregio en COA en deze op papier bevestigen	██████████
Verzet vanuit de buurt	Afstemming met wijkregie en duidelijke communicatie. Wijkregie fungeert als aanspreekpunt voor buurtbewoners	██████████ (tijdens afwezigheid neemt ██████████ waar)