

Bijlage: Planning

Voor het project worden twee planningen gehanteerd.

- As Late As Possible (ALAP) waarbij rekening wordt gehouden met de risico's. Hierdoor ontstaat een in gebruikname van awzi Zwanenburg op 1 juli 2024. Dit is de einddatum die gerapporteerd wordt naar het Bestuur.
- Binnen het project sturen we op As Soon As Possible (ASAP) zodat de awzi in de tweede helft van 2023 in gebruik zal gaan. Na de oplevering en overdracht wordt de aannemers gehouden aan een nazorgtermijn van 1 jaar.

In de projectopdracht en in deze kredietaanvraag wordt rekening gehouden met het amoveren van de awzi-terreinen Heemstede en Schalkwijk. Het is mogelijk dat de terreinen worden verkocht met de installaties en gebouwen. Indien dit het geval is, wordt dit een scopewijziging.

Project is met twee jaar vertraagd

Als gevolg van de Doelmatigheidsstudie is het project twee jaar vertraagd en is de oplevering gepland eind 2023. De consequenties van de vertraging zijn:

- Langer in bedrijf houden van de met name awzi Heemstede en Schalkwijk;
- Hogere voorbereidingskosten;
- Verschuiving in de programmering in het MJP. Om de lagere uitgaven te compenseren hebben we de renovatie van 11 awtg's naar voren gehaald.

Mijlpalen:

1 maart 2021 start aanbesteding

1 juli 2021 gunning

1 juli 2021 start mobilisatiefase

1 september 2021 start Uitvoeringsontwerp

1 januari 2022 start uitvoering

1 juli 2023 start ingebruikname (Testing & Commissioning) AWS Zwanenburg

1 december 2023 einde testfase & Oplevering en Overdracht in 1 dag

1 december 2024 einde nazorgperiode & decharge