

Tijdlijn project Energiefabriek Hengelo

Slibgisting op de RWZI Hengelo



Het algemeen bestuur van Regge en Dinkel besluit de voorbereiding te starten. Het projectteam maakt het ontwerp van Fase 1 (deel TDH), stelt het bestek op en besteedt het aan.

Het algemeen bestuur van Vechtstromen stelt 24 M€ budget beschikbaar voor het project en het dagelijks bestuur besluit hierop de uitvoering van Fase 1 te starten.

Bestuurlijke start bouw Fase 1



Met het Energiefonds van de provincie Overijssel wordt overeengekomen om een deel van de kosten van het project tegen gunstige voorwaarden te financieren.

De testfase bevestigt dat de verwachte prestaties behaald worden. Verder wordt veel ervaring opgedaan met het werken met een TDH-reactor.

Overeenkomst Waterschapsenergie met provincie Overijssel + bijdrage in kosten



Het projectteam werkt aan het opstellen van het ontwerp van Fase 2 op basis van de ervaringen met het werken met de TDH-reactor.

Een eerder verstrekte provinciale subsidie voor deelproject Deelstroombehandeling wordt vastgesteld (0,5 M€).

Januari 2013

De dagelijks besturen van Regge en Dinkel en Velt en Vecht besluiten op basis van een business case tot centralisatie van de slibverwerking van beide waterschappen.

Juli 2013

Het algemeen bestuur van Regge en Dinkel stelt initieel 20,5 M€ budget beschikbaar.

September 2013

Ministerie van EZ verstrekt een subsidie (SDE) van 6,3 M€ voor de exploitatiefase na de oplevering en de Belastingdienst besluit tot verlaging van de BTW op de investering.

November 2013

April 2014

Juli 2014

Impressie ontwerp Energiefabriek



Na een bouwperiode van ruim een jaar wordt de TDH reactor (fase 1) in bedrijf genomen. Vervolgens start een testfase van 6 maanden om na te gaan of de verwachte prestaties bereikt worden.

Mei 2015

Juni 2016

Nieuwe gashouder en fakkels in bedrijf



Oktober 2016

November 2016

Februari 2017

De business case van het project wordt geactualiseerd. Zowel de kosten als de baten worden hoger ingeschat (mede door uitbreiding scope). Het algemeen bestuur stelt 30 M€ budget beschikbaar. Het dagelijks bestuur besluit vervolgens om Fase 2 (deel centralisatie) van het project te starten.

Juni 2017

Juli 2017

December 2017

Deelstroombehandeling opgeleverd

Nieuwe Deelstroombehandeling in gebruik genomen



Februari 2018

Juni 2018

Het projectteam stelt het bestek op van Fase 2 en besteedt dit aan. Door gewijzigde marktomstandigheden moeten de kosten worden bijgesteld naar 31,5 M€.

Forse verlaging restslib sinds '15 door TDH



De aannemer meldt een vertraging van 11 weken op de uitvoeringsplanning.

Melding aan het DB dat aan het einde van het project een budgetoverschrijding dreigt.

DB heeft de intentie tot ophogen van het projectbudget en brengt dit als kredietvoorstel in bij het AB.

December 2018
Januari 2019

Februari 2019

Maart 2019

Juni 2019

November 2019

December 2019

Januari 2020

Februari 2020

April 2020

Het dagelijks bestuur besluit extra budget (vanuit post duurzaamheid) beschikbaar te stellen en Fase 2 van het project te vervolgen.

Bestuurlijke start Fase 2



De aannemer begint met de bouw van Fase 2 in Hengelo.

DB heeft de intentie tot ophogen van de post onvoorzien via een kredietvoorstel aan het AB.

Presentatie aan het AB over achtergronden van een dreigende budgetoverschrijding.