

Port of Urk

- Bouwrijpmaken
- Uitgifte

Janko Lolkema, projectmanager Port of Urk

Stand van zaken bouw/woonrijp maken

- Asfalteren
 - 80% gereed.
 - Medio mei 2025 alles gereed
- Riolering en duikers
 - De multiplateduiker bij het rioolgemaal moet nog de grond in, medio mei 2025 gereed.
 - Riolering realisatie is gereed.
- Bomen en overig groen
 - Aanbesteding raamcontract medio bouwvak 2025
 - Gelet op de bouwactiviteiten van ondernemers gaan we per deelgebied bomen en beplanting plaatsen.
- Verlichting
 - Eerste lichtmasten staan voordat de wintertijd van najaar 2025 ingaat, langs de Platessa.
 - Ook de lichtmasten worden per deelgebied geplaatst worden om schade door bouwactiviteiten zoveel mogelijk te voorkomen.
- Parkmanagement
 - Bestuur PM-vereniging in oprichting
 - Invulling geven aan verplichte onderdelen zoals groenonderhoud, camerabewaking, glasvezel enz





Legenda:

-  Nog niet uitgegeven
-  1 op 1 beschikbaar
-  Strategisch gereserveerd
-  Reserveringsovereenkomst
-  Koopovereenkomst
-  ook reserveringsovereenkomst

Stand van zaken uitgifte