

Kosten sloop en sanering Heesweg 44	uren begroot	uren niet begroot	kosten per uur	Kosten begroot	Kosten niet begroot	Totaal
Werkzaamheden aannemer						
Sloop				49.401,00		49.401,00
Sanering toegangsweg				35.208,00	6.117,31	41.325,31
Sanering stortgat					157.773,16	157.773,16
Asbestsanering bovengrond					80.696,44	80.696,44
Directievoering / milieukundige begeleiding						
Begeleiding (incl. rapportages)					77.265,40	77.265,40
diverse werkzaamheden					5.826,50	5.826,50
Juridische kosten						
Eigen advocaat					44.557,38	44.557,38
Kosten derden					741,00	741,00
Proceskosten Haarman					32.167,00	32.167,00
Ambtelijke uren						
Medewerker 1	25	25	90,00	2.250,00	2.250,00	4.500,00
Medewerker 2	100	50	98,00	9.800,00	4.900,00	14.700,00
Medewerker 3	25	150	105,00	2.625,00	15.750,00	18.375,00
Medewerker 4	10	0	105,00	1.050,00		1.050,00
Medewerker 5	140	0	117,00	16.380,00		16.380,00
Medewerker 6	10	90	117,00	1.170,00	10.530,00	11.700,00
Totaal stand van zaken 1 februari 2016				117.884,00	438.574,19	556.458,19