




## Bijlage 1 Omschrijving projectmanagement

Status	
	<b>Geld</b>
	De aanbidding ligt binnen de financiële kaders uit de ssk-raming. De niet voorziene prijsstijging leiden op dit moment in ieder geval tot €194.000 hogere kosten. Vanwege de onbekendheid met de ontwikkeling van de prijzen kan nog geen prognose worden afgegeven. Streven is om in de volgende kwartaalrapportage meer inzicht te bieden. Omdat er al een toezegging ligt van de provincie over de externe financiering is het feit dat de definitieve beschikking nog niet binnen is geen probleem.
	<b>Omgeving</b>
	De omgeving is nauw betrokken bij de uitvoering om overlast zo veel mogelijk te beperken. De aannemer neemt tijdens de werkzaamheden maatregelen tegen geluidsoverlast, overlast van stof en dergelijke. Bovendien zijn de werktijden van de aannemer gelimiteerd.
	<b>Tijd</b>
	De planning voorziet in een looptijd die op dit moment binnen de gestelde termijn van 2 jaren valt voor het gehele werk. De werkzaamheden liggen op schema.
	<b>Informatie</b>
	Informatie voorziening over het werk wordt verzorgd door de aannemer (omgevingsmanager) en de gemeente. Er zijn momenteel geen bijzonderheden te noemen.
	<b>Communicatie</b>
	De communicatie van het project aan belanghebbenden loopt via de afdeling communicatie in samenwerking met de aannemer.
	<b>Kwaliteit</b>
	De kwaliteit van het werk is geborgd in de met de aannemer inmiddels gesloten raamovereenkomst. Op het werk is dagelijks toezicht geregeld.

### Legenda:

-  Situatie in control: geen actie noodzakelijk
-  Situatie vergt aandacht: actie wenselijk
-  Situatie ernstig: actie noodzakelijk