

Aan de gemeenteraad

Domein : BOR
Team : Projecten
Contactpersoon : Stefan Meijer

Zaaknummer : -
Bijlage(n) : -
Verzenddatum : 10 april 2025

Onderwerp : Uitstel werkzaamheden Vennewatersweg

Geachte leden van de raad,

Met deze brief geven we u een update over het uitstel van de werkzaamheden aan de Vennewatersweg.

Werkzaamheden Vennewatersweg uitgesteld

Op 1 april jongstleden heeft de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN) ons en onze partner Liander in kennis gesteld dat de werkzaamheden voor de netwerkverzwaring van Liander niet zouden kunnen starten op 7 april. Na intensief contact met de ODNHN, waarin onder andere het maatschappelijke belang van deze werkzaamheden is benadrukt, is uiteindelijk toch besloten dat de werkzaamheden tot nader orde moeten worden uitgesteld. Op de locatie van de boorinstallatie kunnen namelijk rugstreeppadden overwinteren. Eerst moet worden aangetoond dat er in 'een representatieve periode' geen activiteiten van de padden zijn waargenomen.

Voorafgaand hebben wij zelf de locatie afgezet met paddenschermen. Onze ecoloog heeft vanaf 21 maart uitgebreid gemonitord op activiteiten van de rugstreeppad en nog geen activiteiten waargenomen. Ook de ODNHN geeft aan dat zij op basis van regionale waarnemingen constateert dat de rugstreeppad nog niet actief genoeg is om te kunnen stellen dat de dieren uit hun winterslaap komen en/of zijn. Met andere woorden: er is nog geen sprake van 'een representatieve periode' en er kan niet worden uitgesloten dat er geen rugstreeppadden aanwezig zijn op deze locatie. Normaal gesproken is er rond deze tijd sprake van meer activiteit. Klimatologische omstandigheden (droogte in combinatie met lage bodemtemperaturen) maken echter dat de activiteit van de padden onvoldoende is op dit moment.

Hoe nu verder?

De werkzaamheden aan de Vennewatersweg kennen een volgordelijkheid. Eerst de werkzaamheden van Liander voor de netwerkverzwaring, gevolgd door de afrondende

werkzaamheden van de overige netbeheerders (gas, water en elektra). Daarna volgt de reconstructie van de Vennewatersweg, in twee fases. De werkzaamheden van Liander zijn als eerste gepland om te voorkomen dat hun werkzaamheden schade veroorzaken aan nieuw gerealiseerd werk. Uitstel van de werkzaamheden van Liander betekent automatisch dat alle andere werkzaamheden ook opschuiven in tijd. Op dit moment heeft Liander nog geen duidelijkheid over een nieuwe startdatum. Het inplannen van een dergelijke grote boorinstallatie vraagt tijd. Ook de andere netbeheerders en onze eigen aannemer hebben hun werkzaamheden inmiddels uit de planning gehaald. Deze werkzaamheden moeten opnieuw worden ingepland. Dat kan op het moment dat we meer duidelijkheid hebben over de feitelijke startdatum van de netwerkverzwaring. Wij hebben nauw contact met Liander, ODNHN en de andere netbeheerders. Zodra wij concreter kunnen worden over een nieuwe planning zullen wij u informeren.

Hiermee hopen we u te hebben geïnformeerd over de stand van zaken rond het uitstel van de werkzaamheden aan de Vennewatersweg.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Heiloo



J. van den Beij-Veenstra
gemeentesecretaris



M. ten Bruggencate
burgemeester