

Aan de gemeenteraad

Ons kenmerk: 837509

Bijlage(n): -

22 MEI 2025

Onderwerp

Datum

Toelichting voortgang realisatie AZC aan de Harnaschdreef

20 mei 2025

Geachte raadsleden,

U leest in deze raadsinformatiebrief over de voortgang van de realisatie van het AZC in Den Hoorn.

1. Aanvraag omgevingsvergunning

Op 12 februari 2025 is de omgevingsvergunning verleend op de aanvraag omgevingsvergunning van het COA van 18 december 2024 voor het realiseren van de tijdelijke opvanglocatie in Den Hoorn. Belanghebbenden konden tot en met 26 maart 2025, bezwaar indienen tegen dit besluit. Er zijn 133 bezwaren ingediend. De hoorzitting van de bezwaarschriftencommissie is op 27 mei 2025. De bezwaarmakers zijn hiervoor uitgenodigd.

2. Aanwezigheid Kievit

Op dit moment zit er een kievit-paar op het terrein. De vogels zullen binnen nu en enkele weken met de jongen het nest verlaten. De aanwezigheid van de kievit met jongen betekent niet dat er niemand op het gehele terrein mag. Wel moet men afstand houden van het nest. Ook mogen er werkzaamheden worden verricht. De werkzaamheden op het terrein worden in overleg met de ecooloog uitgevoerd om verstoring van de broedende kievit te voorkomen.

3. Grondwerkzaamheden.

De komende weken worden er werkzaamheden uitgevoerd op de locatie van het toekomstige AZC in Den Hoorn. Op de locatie is bodemonderzoek verricht. Dit is onderdeel van de laatste fase van het bouwrijp maken. Op één meetpunt (puntbron) waren verhoogde concentraties asbest gemeten. Bij het vervolgonderzoek bleek deze spot een geringe omvang te hebben. Bij het trekken van de proefsleuven blijkt de gehele spot te zijn meegenomen en is verder geen asbest aangetroffen. Ook zijn op enkele plekken op het maaiveld scherven asbest gevonden. Deze scherven zijn inmiddels opgeruimd. De scherven op zichzelf, zoals ze op het terrein lagen, waren niet schadelijk voor de gezondheid.

Hekken voor de veiligheid

De locatie van het toekomstige AZC is afgezet met hekken. Op deze manier kunnen de onderzoeks- en opruimwerkzaamheden veilig uitgevoerd worden. Daarnaast zorgen hekken ervoor dat de locatie niet zomaar betreden kan worden.

Bij de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de kievit en de kuikens op het terrein.

4. Start werkzaamheden COA

Op dit moment treft de aannemer van het COA voorbereidingen voor de feitelijke bouw van het AZC. Omdat de omgevingsvergunning is verleend, kunnen de werkzaamheden worden gestart. De ingediende bezwaren hebben geen opschortende werking. Het COA hoeft daarom de afhandeling van de eventuele ingediende bezwaren niet af te wachten. Zodra zij deze voorbereidingen hebben afgerond, starten zij waarschijnlijk met de bouw. De bouw van het AZC neemt drie maanden in beslag. Daarna heeft het COA twee weken nodig om het AZC in te richten en één week voor het inhuizen van de bewoners van het AZC.

5. Werkbezoeken & klankbordgroep

Op woensdag 16 april zijn we met een aantal van u naar Gorinchem geweest voor een werkbezoek aan het AZC daar. Het was een nuttig bezoek, waarbij uitgebreid is stil gestaan bij het reilen en zeilen in een AZC en er werd uitgebreid ingegaan op de vragen die werden gesteld.

Het COA en de gemeente stellen gezamenlijk een klankbordgroep in ter bevordering van de relatie tussen de bewoners van de opvanglocatie en de omwonenden. De klankbordgroep is er voor alle onderwerpen met betrekking tot het AZC. Veiligheid is daar één van de agenda onderwerpen. Bij de eerdere nieuwsupdate is een oproep gedaan aan bewoners om zich, bij interesse, hiervoor aan te melden. De klankbordgroep heeft een adviserende en meedenkende rol. In de klankbordgroep wordt bijvoorbeeld besproken wat er rond de opvanglocatie speelt en is er aandacht voor de relatie tussen bewoners van de opvanglocatie, de bewoners rondom het AZC en de omliggende bedrijven.

6. Juridische procedures

Er loopt een aantal juridische procedures. Deze lichten we hieronder toe.

6.1 Beroepsprocedures gericht tegen twee beslissingen op bezwaar inzake Woo-verzoeken

Op 23 december 2024 heeft de rechtbank Den Haag de beroepsprocedures gegrond verklaard en de eerdere beslissingen op bezwaar vernietigd. Het college moet daarom nieuwe besluiten op de bezwaren nemen, in lijn met die uitspraak. Voor één bezwaar vond op 4 maart 2025 (alsnog) een hoorzitting bij de bezwaarschriftencommissie plaats; op 20 maart 2025 bracht zij haar advies uit.

De uitspraak van de rechtbank was onder andere gericht op het beschrijven van de zoekslag. Tevens zijn suggesties voor de zoekslag meegegeven. De zoekslag en inventarisatie zijn afgerond. Het college heeft ervoor gekozen ruimhartig documenten openbaar te maken. Dit leidt ertoe dat er veel openbaar is gemaakt dat niet een directe relatie met de "bestuurlijke" aangelegenheid heeft. Enkele passages die onder Woo-weigeringsgronden vallen, zijn zwart gelakt. Ook is met derden – die voorkomen in de documenten – contact geweest over de voorgenomen openbaarmaking. Het besluit is recent verzonden.

6.2 Bezwaarschriften tegen de verleende omgevingsvergunning

Zoals eerder aangegeven, zijn er 133 bezwaarschriften ingediend tegen de verleende omgevingsvergunning.

Wij gaan er vanuit u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. Wij blijven u op de hoogte houden in onze maandelijkse voortgangsbrieven.

Met vriendelijke groet,
college van burgemeester en wethouders,



M.A.I. Born
Gemeentesecretaris



F.I. Noordermeer – van Slageren
Burgemeester