

Notities:

- Originele doelstelling is: minimaal 3dB geluidsreductie
- Oeienbosch: oorspronkelijke voorstel was een geluidswal 3 meter hoog met zonnepanelen
- Huidige geluidsnorm wordt niet overschreden, Rijkswaterstaat hoeft hierdoor formeel geen maatregelen te nemen.
- Pas in 2040 zou de maximale geluidsnorm benaderd kunnen worden.
- Geluidsbelasting wordt alleen berekend, er wordt niets gemeten.
- De wal moet iets verder van de snelweg gelegd, waardoor de geluidsreductie niet meer 3dB zal zijn
- Met een wal van 4 meter hoog op grotere afstand van de A67 is de reductie direct achter de wal bijna 4dB, maar iets verder weg en naast de wal is de reductie slechts 0 tot 1dB
- Verlengen aan noordzijde met 300 meter geeft maximaal 0.8dB reductie.
- Verlengen zuidzijde tot aan Steenselseweg geeft een maximale reductie van 1.8dB
- De gekozen wal van 4 meter geeft voor slechts enkele huizen 3 dB reductie, van een aantal 2dB en 27 huizen 1dB. Voor de overige 28 huizen totaal geen reductie.
- Een deel van de grond langs de snelweg is van gemeente Veldhoven, maar ligt binnen de gemeente Eersel. Eersel moet deze grond kopen van Veldhoven om de wal te realiseren.
- Er is een nieuwe ZOAB-wegdek aangelegd een paar jaar geleden die een geluidsreductie heeft opgeleverd.
- Er zou een tweede laag ZOAB kunnen worden aangebracht, maar dat moet Rijkswaterstaat uitvoeren.
- **Eindconclusie: 6 huizen met reductie 2dB of meer, 56 huizen met reductie 1dB of minder**

Ger Kwant:

- Standpunt van de gemeenteraad was dat ze geluidsreductie wilde realiseren
- De optie van zonnepanelen gaat niet door omdat dit niet mag van Rijkswaterstaat, zij zien dit als bouwconstructie.
- Milieudienst Noord-Brabant verbiedt het kappen van bomen, tenzij er hele zwaarwegende argumenten zijn.
- Gemeente wil 400.000 bomen planten, wat als compensatie zou kunnen gelden voor het kappen van bomen voor het maken van de wal.
- Zakelijk gezien is het advies geen wal te plaatsen: het levert heel weinig op en de kosten zijn erg hoog: circa 850.000 Euro.
- Ger stelt de vraag of er nog andere ideeën zijn.
- Hugo stelt dat op een stuk driehoek vormig stuk grond ooit de bomen zijn gekapt ten gevolge van een lekkage aan de kerosine leiding van defensie. Dit stuk grond is echter nooit opnieuw beplant met nieuwe bomen. Er zou een plicht zijn om nieuwe bomen planten.
- Gemeente Eersel zal bekijken of er meer bomen geplant kunnen worden om het in ieder geval het zicht te verbeteren. Ger zal dit voordragen aan de gemeenteraad.
- Vanuit de klankbordgroep gaan er een geluidsmeting project gestart die bij de wal in de tuin van Hugo gaan plaatsvinden.