

Zaaknummer: 2026-118191

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke
vragen SAM Waadhoeke

Uw kenmerk:

Datum: 18-08-2026

Bijlagen: 0

RAADSVRAAG	
Vraag	van: SAM Waadhoeke aan: het college van burgemeester en wethouders d.d.: 13-06-2026 vorm: schriftelijke vragen
Inhoud	De fractie van SAM Waadhoeke heeft de volgende vragen aan het college: 1. Wat is de actuele stand van zaken van de aanleg van het kunstgrasveld bij SC Franeker? 2. Welke planning hanteert het college momenteel voor de uitvoering en oplevering? 3. Is de aanbesteding afgerond en is de aannemer inmiddels gestart? Zo nee, waarom niet? 4. Is de oorspronkelijke planning nog haalbaar? Zo nee, waardoor is vertraging ontstaan? 5. Verwacht het college dat het kunstgrasveld vóór de start van seizoen 2026-2027 volledig bespeelbaar is? 6. Zijn er technische, financiële of organisatorische knelpunten die de voortgang beïnvloeden? 7. Past de uitvoering binnen het door de raad beschikbaar gestelde krediet? Indien niet, welke financiële gevolgen verwacht het college?

	8. Op welke wijze worden SC Franeker en gebruikers geïnformeerd? 9. Welke maatregelen worden getroffen om verdere vertraging te voorkomen? 10. Ziet het college aanleiding de raad actief te informeren over de verdere voortgang?
Reactie college:	De fractie van SAM Waadhoeke heeft schriftelijke vragen gesteld over de voortgang van de aanleg van het kunstgrasveld bij SC Franeker. Hieronder treft u de beantwoording van deze vragen aan. 1. Wat is de actuele stand van zaken van de aanleg van het kunstgrasveld bij SC Franeker? Reactie: De aanbestedingsdocumenten bevinden zich in de afrondende fase. De resultaten van de laatste onderzoeken worden momenteel verwerkt. Daarna worden de stukken definitief gemaakt en gepubliceerd op TenderNed. 2. Welke planning hanteert het college momenteel voor de uitvoering en oplevering? Reactie: Bij de aanbesteding worden de wettelijke termijnen in acht genomen. Op dit moment kan nog geen exacte einddatum voor de uitvoering en oplevering worden gegeven. De grootste onzekerheid is de beschikbare capaciteit van de aannemers die de werkzaamheden kunnen uitvoeren. 3. Is de aanbesteding afgerond en is de aannemer inmiddels gestart? Zo nee, waarom niet? Reactie: Nee, de aanbesteding is nog niet afgerond en er is nog geen aannemer gestart. Hiervoor zijn meerdere redenen: • Aannemers hebben aangegeven dat hun werkvoorraad voor de bouwvakperiode volledig gevuld was. Hierdoor konden zij geen realistische prijs afgeven voor de werkzaamheden. • Voor het project zijn verschillende bodem- en saneringsonderzoeken uitgevoerd. Daarbij bleek het noodzakelijk

	om tweemaal aanvullend onderzoek te verrichten om de omvang van de verontreiniging volledig in beeld te brengen. Deze onderzoeken kosten tijd, maar zorgen ervoor dat de aanbesteding zorgvuldig kan worden voorbereid en dat risico's vooraf beter inzichtelijk zijn. 4. Is de oorspronkelijke planning nog haalbaar? Zo nee, waardoor is vertraging ontstaan? Reactie: Nee, de oorspronkelijke planning is niet meer haalbaar. De vertraging is ontstaan door de aanvullende onderzoeken naar de bodemverontreiniging en door de beperkte beschikbaarheid van aannemers in de markt. Zie ook het antwoord op vraag 3. 5. Verwacht het college dat het kunstgrasveld vóór de start van seizoen 2026-2027 volledig speelbaar is? Reactie: Nee, op basis van de huidige planning is het niet realistisch te verwachten dat het kunstgrasveld vóór de start van seizoen 2026-2027 volledig speelbaar is. Zie hiervoor ook de antwoorden op vraag 3 en 4. 6. Zijn er technische, financiële of organisatorische knelpunten die de voortgang beïnvloeden? Reactie: Op dit moment zijn er geen technische of organisatorische knelpunten bekend die de uitvoering in de weg staan. Ook financieel ligt het project momenteel op koers. 7. Past de uitvoering binnen het door de raad beschikbaar gestelde krediet? Indien niet, welke financiële gevolgen verwacht het college? Reactie: Op basis van de huidige inzichten zijn er geen aanwijzingen dat het beschikbare krediet ontoereikend is. Definitieve duidelijkheid hierover ontstaat na afronding van de aanbesteding en nadat de saneringswerkzaamheden zijn uitgevoerd. Door de aanbesteding op een gunstiger moment in de markt uit te zetten, wordt een betere prijsstelling verwacht. Dit beeld is bevestigd door marktpartijen.
--	--

	De resultaten van de uitgevoerde saneringsonderzoeken worden verwerkt in de definitieve projectraming. Ondanks de zorgvuldige voorbereiding bestaat altijd het risico dat tijdens de uitvoering meer verontreiniging wordt aangetroffen dan op dit moment bekend is. Dit kan leiden tot extra kosten. Daarnaast blijven de prijzen van kunststof materialen afhankelijk van ontwikkelingen op de internationale markt. Om deze onzekerheid zoveel mogelijk op te vangen, wordt in de raming uitgegaan van de meest actuele marktprijzen. Indien uit de aanbesteding of uitvoering blijkt dat sprake is van financiële consequenties voor het project, wordt de raad hierover actief geïnformeerd. 8. Op welke wijze worden SC Franeker en gebruikers geïnformeerd? Reactie: SC Franeker wordt regelmatig geïnformeerd over de voortgang van het project. De voorzitter is telefonisch op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Daarnaast is de vereniging geïnformeerd over de uitgevoerde onderzoeken en de gekozen werkwijze. Er is wederzijds begrip voor de ontstane situatie. Zowel de gemeente als de vereniging hebben belang bij een zorgvuldige en succesvolle aanbesteding. 9. Welke maatregelen worden getroffen om verdere vertraging te voorkomen? Reactie: Om verdere vertraging zoveel mogelijk te voorkomen, zijn de benodigde onderzoeken zorgvuldig uitgevoerd voordat de aanbesteding wordt gepubliceerd. Daarnaast wordt de aanbesteding op een moment in de markt gezet waarop aannemers naar verwachting meer ruimte hebben om het werk aan te nemen en uit te voeren. 10. Ziet het college aanleiding de raad actief te informeren over de verdere voortgang? Reactie: Ja. Het college blijft de voortgang van het project volgen. Indien zich belangrijke ontwikkelingen voordoen, zoals een wijziging van de planning of een verwachte overschrijding van het beschikbare krediet, wordt de raad hierover actief geïnformeerd. Daarnaast vindt afstemming plaats met SC Franeker over de vervolgstappen en de planning van het project.
--	--