


Proces Huisvesting onderwijs Boekel

Doorlopen
stappen



2011	april	Start project kindcentrum Initiatiefase: Ontwikkeling gezamenlijke visie; Partnerkeuze	
	oktober	Intentieverklaring IKC vorming Boekel en Venhorst Zicht PO, Stichting OOG, Fides kinderopvang, Stg Peuterspeelzalen	
2012		Proces IKC ontwikkeling Zicht PO, Stg OOG, Fides	
2013		Proces IKC ontwikkeling Zicht PO, Stg OOG, Fides	
2014	juli	Collegebesluit Toekomst onderwijshuisvesting Boekel Notitie Toekomst onderwijshuisvesting Boekel	
	december	Raadsbesluit Toekomst onderwijshuisvesting Boekel Vervanging Regenboog, Uilenspiegel en De Mieren Samenbrengen tot 1 locatie 13 tot 15 nieuwe lokalen Investering € 2 tot € 3,5 miljoen Zoeken naar ondersteunende functies Realisatiescope 2018 2019 Start verkenning	RB
2015	januari	Verkenning locatie met schoolbesturen	
	juli	Raadsvoorstel locatie nieuwbouw onderwijshuisvesting Besluit: nader onderzoek tbv locatiekeuze	

Nu



2016	februari	Raad: Vergelijkend locatieonderzoek nieuwbouw onderwijshuisvesting	
	maart	Raadsvoorstel onderzoek verkeersveiligheid Parkweg	
	oktober	Raadsbesluit locatiekeuze	RB
	november	Collegebesluit projectvoorstel Vaststellen vervolgproces Vastleggen bevoegdheden partners Onderzoek naar toegevoegde functies Nadere detaillering investeringsruimte	
2017	maart	Collegebesluit PVE (programma van eisen)	
	mei	Raadsbesluit PVE (programma van eisen) Vastleggen m2 Vastleggen deelnemende partners Vastleggen toegevoegde functies Vastleggen investeringsruimte (krediet)	RB
	juni	Collegebesluit samenwerkingsovereenkomst	
	juli	Raadsbesluit samenwerkingsovereenkomst Vastleggen rolverdeling partners Bepalen bouwheerschap Bepalen financieringsconstructie (krediet)	RB
	aug	Start ontwerpproces	
2018	medio	Ontwerp gereed, naar uitvoeringsgereed product Eventueel ruimtelijke procedure	
2019	geheel	Realisatie van de nieuwbouw	

Vervolg