

Verslag van de vergadering Klankbordgroep Meers, gehouden op maandag 9 december 2024 in Ut Bakkes Maasband

Aanwezig

Omgeving

- De heer [redacted] D
- De heer [redacted] D
- De heer [redacted] D
- De heer [redacted] D
- De heer [redacted] D
- De heer [redacted] D
- De heer [redacted] D

Rijkswaterstaat / Maaswerken

- Mevrouw [redacted] D
- De heer [redacted] D

Natuurmonumenten

- De heer [redacted] D
- Mevrouw [redacted] D

Gemeente Stein

- De heer [redacted] D

Exploitatiemaatschappij [redacted] Stein B.V.

- Mevrouw V. [redacted] D

RivierPark Maasvallei

- Mevrouw [redacted] D

Consortium Grensmaas

- De heer [redacted] D
- De heer [redacted] D

Afwezig/afgemeld

- De heer [redacted] D

Mededelingen

Een delegatie van PPS is aanwezig om tekst en uitleg te geven over de aanleg van een nieuwe leiding die in januari start met voorbereidende werkzaamheden.

Voortgang

[redacted] D "De werkzaamheden voor de aanleg van het grinddepot zijn afgerond. De rijplaten worden opgeruimd."

[redacted] D geeft ook tekst en uitleg over de actuele stand van zaken rond de revitalisering van de monding van de Ur. De elementen voor de nieuwe brug zijn beschikbaar. Begin 2025 wordt de vergunning aangevraagd bij Rijkswaterstaat en Waterschap Limburg.

_____ ^D verwacht dat de aanvulling van de dekgrondberging eind maart klaar is. Daarvoor wordt nog 10.000 ton grond van buiten aangevoerd. Het huidige grinddepot wordt gebruikt als bovenste laag van de dekgrondberging. De werkweg in Meers wordt dan ook opgeruimd.

PALL-leiding

_____ ^D van PPS-Pipelines geeft in kort bestek de hoofdlijnen weer van de aanleg van het nieuwe tracé van de PALL-leiding in Meers en Maasband. Zoals het er nu naar uitziet gaan de voorbereidingen in januari van start.

Die leiding wordt vanuit Vlaanderen diep onder de Maas door geleid via een boring om vervolgens via Meers, parallel aan de nevengeul in Maasband richting zuiveringsinstallatie bij het Julianakanaal weer aan te sluiten op de bestaande leiding. Van januari tot maart zijn er voorbereidende maatregelen om flora en fauna te beschermen, afrastering te plaatsen en mogelijk een boom te snoeien. In maart start de feitelijke aanleg. Die duurt ongeveer een half jaar. PPS-Pipelines informeert de inwoners via een nieuwsbrief over de werkzaamheden. Bovendien komt er een informatieavond, als daar tenminste behoefte aan is in de omgeving. Over het werk wordt ook nog afgestemd met Natuurmonumenten.

Werkzaamheden Rijkswaterstaat in Meers

_____ ^D "De gemeente Stein is in overleg met Rijkswaterstaat en Consortium Grensmaas over de ruimtelijke inpassing van het grinddepot en de vergunningprocedure. Daarbij is niet alleen het college maar ook de raad betrokken."

_____ ^D en _____ ^D zetten alle ontwikkelingen rond het depot, de grinddam en het dichten van de erosiekuil nog eens op een rijtje. De vorming van het depot bood het voordeel van de aanwezigheid van zand en grind in Maasband. "Het alternatief was dat we 2000 vrachtautotransporten met zand en grind vanuit Trierveld naar Meers hadden moeten regelen. Het is een fors depot en nogmaals: we hadden er beter over moeten communiceren."

Rijkswaterstaat zal er overigens alles aan doen om zo snel mogelijk te beginnen met de grindsuppletie vanuit het depot. Er moet nog een keuze worden gemaakt over de locaties waar het grind wordt toegevoegd aan de rivierbodem", zo antwoordt _____ ^D _____ ^D op vragen van Maurice Janssen. Waarschijnlijk duurt het twee jaar voordat de suppletie is afgerond. "Maar als het in één periode kan, gaan we daarvoor."

Rijkswaterstaat erkent dat de werkzaamheden niet bevorderlijk zijn voor de natuur, maar dat die ook weer snel herstelt.

_____ ^D spreekt de hoop uit dat Rijkswaterstaat dinsdag 10 december voor een duidelijke communicatie zorgt tijdens de infoavond voor de inwoners. "Maar eigenlijk blijft het gepraat achteraf. Rijkswaterstaat heeft er drie maanden over gedaan om te besluiten dat de inwoners worden bijgepraat." _____ ^D "Het valt niet uit te leggen dat de natuur op deze manier wordt vermoord."

_____ ^D benadrukt nog eens dat dit soort onderhoud aan de Grensmaas nodig blijft en de komende jaren ook op andere locaties zal gebeuren. "De waterafvoeren in de rivier blijven stijgen als een van de verschijnselen van de klimaatverandering."

Wat verder ter tafel komt

Het groene eilandje voor de nevengeul is verwijderd, omdat het hydraulisch een obstakel vormde, zo krijgt [REDACTED] te horen.

[REDACTED] maakt bekend dat het onderzoek van RivierPark Maasvallei en de gemeente Stein naar de recreatieve druk in Maasband en omgeving van start is gegaan.

Volgende bijeenkomst: maandag 10 maart 2025 om 16.00 uur bij Ut Bakkes in Maasband.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

D Art. 5.1 lid 1 sub d

Deze informatie betreft persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 3.1 (bijzondere persoonsgegevens) of paragraaf 3.2 (persoonsgegevens van strafrechtelijke aard) van de UAVG