

JAARREKENINGINFORMATIE 2023 VAN RELEVANTE PROJECTEN

In de volgende tabel staan de investeringen die nog niet zijn afgerond en waarvan het totaal beschikbaar gestelde bedrag groter of gelijk is aan € 500.000. Het zijn de investeringen van de zogenaamde "lange route" dat wil zeggen dat de raad voor deze investeringen een apart inhoudelijk raadsvoorstel heeft ontvangen. We stellen voor deze investeringen over te hevelen naar het volgende jaar.

In de kolom "besluit" staat het jaar dat de raad het besluit heeft genomen om de investering uit te voeren. In de kolom "projectfase" is de voortgang van de investering opgenomen. Dit kan zijn voorbereiding, uitvoering of afronding. De kolom "toelichting" wordt de voortgang verder toegelicht.

**Over te heveln investeringen
(bedragen in duizenden €)**

Naam investering	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2022	Uitgaven 2023	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2022	Inkomsten 2023	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
1 Veiligheid											
Verbouw politiebureau Stadhuisplein 4 Veghel	2020	Uitvoering	1.310	399	187	724	0	0	0	0	De werkzaamheden voor de Veiligheidsregio Brabant-Noordoost (brandweer) zijn afgerond. Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot de huisvesting van de politie in Meierijstad dient er in 2024 nog een aantal bouwkundige en installatietechnische aanpassingen te worden uitgevoerd. Daarna kan het krediet pas worden afgesloten.

Naam investering (Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €))	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2022	Uitgaven 2023	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2022	Inkomsten 2023	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte											
Afkoppelen Vondelstraat/kolonel Johnssonstraat		Voorbereiding	598	0	10	588	598	0	10	588	SSK-Raming is uitgevoerd. Project loopt uit de pas omdat dit niet integraal is aangepakt. Op basis van SSK- Raming gaan we in 2024 extra middelen aanvragen.
Bijdrage groen aan Vijverwijk		Voorbereiding	600	0		600	0	0		0	Dit betreft een bijdrage vanuit groen aan het integrale project afkoppeling Vijverwijk.
Bijdrage groen aan Zeemanswijk		Voorbereiding	908	0		908	0	0		0	Betreft een bijdrage voor het groenaandeel aan het integrale project 'afkoppeling Zeemansbuurt Schijndel'.
Bijdrage wegen aan Vijverwijk		Voorbereiding	1.000	0		1.000	0	0		0	Dit betreft een bijdrage vanuit wegen aan het integrale project Vijverwijk.
Bijdrage wegen aan Zeemanswijk		Voorbereiding	792	0		792	0	0		0	Dit betreft een bijdrage vanuit wegen aan het integrale project Zeemanswijk.
Bijdrage wegen Erp- Oost Klimaatrobuust		Voorbereiding	650	0		650	0	0		0	Dit betreft een bijdrage vanuit wegen aan het integrale project Erp-Oost Klimaatrobuust..

Naam investering (Over te heveln investeringen (bedragen in duizenden €))	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2022	Uitgaven 2023	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2022	Inkomsten 2023	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Civiele kunstwerken bruggen Corridor St. Oedenrode	2019	Voorbereiding	1.200	119	12	1.069	0	0	0	0	De voorbereiding van de werkzaamheden is in 2022 gestart. Aan de hand van een programma van eisen zijn 2 alternatieven uitgewerkt waarvan de kosten zijn bepaald. Die blijken hoger dan voorzien. De noodzakelijke aanvullende middelen voor het beste, meest economische, alternatief, zijn meegenomen bij de begrotingsbehandeling 2024. Daarmee kan de voorbereiding worden vervolgd.

Naam investering (Over te heveln investeringen (bedragen in duizenden €))	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2022	Uitgaven 2023	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2022	Inkomsten 2023	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Fietspad Uden-Veghel Snelfietsroute	2023	Uitvoering	4.650	749	568	3.333	2.323	-581	737	1.006	Het tracé van de snelfietsroute is onderverdeeld in drie gebieden; woongebied Veghel (midden), Mariaheide (noord) en De Dubbelen (zuid). Bestemmingsplan Veghel is sinds februari 2024 onherroepelijk, op het bestemmingsplan Mariaheide is beroep aangetekend. Grote delen van de route worden in 2024 gebouwd. Deze werkwijze sluit aan bij de risicogestuurde en gefaseerde aanpak.
Hemelwaterverwerking Dommelrode	2017	Afronding	3.700	3.424	302	-26	2.000	-799	302	898	Het werk is in 2022 gerealiseerd. De subsidieafwikkeling met Provincie heeft in 2023 plaatsgevonden. Die met het Waterschap loopt. Inmiddels blijken nog nazorgwerkzaamheden noodzakelijk. Uitvoering daarvan vindt 2024 plaats.

Naam investering (Over te heveln investeringen (bedragen in duizenden €))	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2022	Uitgaven 2023	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2022	Inkomsten 2023	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Herinrichting en afkoppelen Boskantseweg Sint- Oedenrode	2020/2021	Afronding	1.082	889	188	5	1.082	-889	188	5	De uitvoering van de werkzaamheden, is voor het deel Tolhuisweg - Zuidelijke Randweg, in 2022 uitgevoerd. Het deel Zuidelijke Randweg - Espendonk is in 2023 uitgevoerd. Waterschap De Dommel heeft vanwege afkoppeling van verhard oppervlak c.a. een bijdrage toegezegd. Die subsidieafwikkeling moet nog plaatsvinden.
Herinrichting Markt St. Oedenrode, voorbereiding	2021 (2022 RIB)	Afronding	2.401	265	1.722	415	401	0	401	0	Eind 2022 heeft de aanbesteding van het werk plaatsgevonden. In maart 2023 is de uitvoering gestart. In december 2023 wordt het werk opgeleverd. In 2024 worden de afrondende werkzaamheden uitgevoerd.

Naam investering (Over te heveln investeringen (bedragen in duizenden €))	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2022	Uitgaven 2023	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2022	Inkomsten 2023	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode	2024 (1e berap)	Uitvoering	864	0		864	834	0		834	De uitvoering van het werk is vertraagd vanwege bezwaren tegen het projectplan op basis van Waterwet en de bestemmingsplanwijziging. De uitvoering is opgeschort naar 2024 met een doorloop naar 2025. Eind 2023 is de samenwerking met het Waterschap geformaliseerd in een Samenwerkingsovereenkomst. In het proces daarnaar toe zijn alle uit te voeren werkzaamheden en daarvoor beschikbare middelen tegen het licht gehouden. Het blijkt wenselijk één totaalkrediet voor het integraal project/krediet Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode (FCL 71125) beschikbaar te hebben.

Naam investering (Over te heveln investeringen (bedragen in duizenden €))	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2022	Uitgaven 2023	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2022	Inkomsten 2023	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Maatregelen De Dubbel 1+2 naHerberekening		Voorbereiding	110	21	8	81	0	0	0	0	In augustus 2023 is kapvergunning aangevraagd, deze is in oktober verleend en in november onherroepelijk verklaard. In de tussentijd lopen daar nu twee projecten, van de provincie en Gasunie, waardoor deze werkzaamheden pas in 2024 uitgevoerd kunnen worden.
Maatregelen riolering Erp-Oost	2023	Uitvoering	3.400	294	757	2.349	2.150	-220	757	1.173	Het project Erp-Oost Klimaatrobuust is aanbesteed. De uitvoering is gestart in september 2023 en gaat in november 2024 worden afgerond.

Naam investering (Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €))	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2022	Uitgaven 2023	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2022	Inkomsten 2023	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Pastoor Haarenstraat fiets-/voetpad voorbereiding		Voorbereiding	1.150	23	16	1.112	450	0	38	412	Eind 2023 is de inspraaktraject gestart en inmiddels bijna afgerond. Vervolgens gaan we het definitieve ontwerp opstellen en daarna zetten we het bestek in de markt. Na verwachting kunnen we halverwege 2024 met de uitvoering starten.
Reconstructie De Steeg, Schijndel		Voorbereiding	3.000	0	4	2.996	0	0	0	0	Het bestek is in voorbereiding. De verwachting is dat de uitvoering in 2024 plaats zal vinden.
Reconstructie Ollandseweg Sint Oedenrode		Voorbereiding	6.295	72	186	6.037	600	-72	186	342	De werkzaamheden zijn gestart, de verwachting is dat eind 2024 de werkzaamheden gereed zullen zijn.

Naam investering (Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €))	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2022	Uitgaven 2023	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2022	Inkomsten 2023	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Reconstructie Pastoor Smitsstraat Olland	2019	Afronding	1.063	691	0	373	370	-383	-13	0	Het werk is afgerond conform besluitvorming, planning en begroting. Het restant budget is ontstaan door een scherpe aanbesteding. De subsidie afhandeling vindt plaats in 2023. In het eerste kwartaal van 2024 nog kleine afrondende werkzaamheden rondom groenvoorzieningen.
Renovatie drukriool en hoofdgemalen Meerijstad		Vorbereiding	4.478	1.563	182	2.732	4.478	-1.563	182	2.732	Vanwege personeelwisseling, langdurige ziekte en ondercapaciteit is het bestek niet helemaal volledig uitgewerkt in 2023. Verwachting is dat in 2024 dit bestek klaar is en aanbesteed wordt.
Renovatie groen in integrale projecten 2021		Uitvoering	1.079	761		318	0	0		0	De rioleringsprojecten Erp-oost en Hoevenbraak en de fietsstraten zijn in uitvoering. De overige renovaties zijn gereed.

Naam investering (Over te heveln investeringen (bedragen in duizenden €))	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2022	Uitgaven 2023	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2022	Inkomsten 2023	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Riolering Centrum West		Voorbereiding	1.357	132	12	1.214	1.357	-132	12	1.214	Bij de voorbereiding van het project bleek het budget ontoereikend voor de voorbereiding en uitvoering van het project. De omvang van het werk is bijgesteld en er is een nieuwe SSK-raming opgesteld. Op basis van SSK-Raming gaan we in 2024 extra middelen aanvragen. Voorbereiding start zodra krediet beschikbaar is.
Riolering Hoevebraak	2022	Uitvoering	4.229	240	1.590	2.400	4.229	-240	1.754	2.235	In project Hoevenbraak Zuid Klimaatrobuust is in april 2023 gestart met de uitvoering. De civieltechnische werkzaamheden zullen in juni 2024 worden afgerond, de cultuurtechnische in het plantseizoen, november 2024.

Naam investering (Over te heveln investeringen (bedragen in duizenden €))	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2022	Uitgaven 2023	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2022	Inkomsten 2023	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Rioolvervanging en afkoppelen Elschotseweg/Oude steeg		Voorbereiding	569	0	10	559	569	0	10	559	SSK-Raming is uitgevoerd. Project loopt uit de pas omdat dit niet integraal is aangepakt.Op basis van SSK- Raming gaan we in 2024 extra middelen aanvragen.
Rioolvervanging en afkoppelen Vijverwijk		Voorbereiding	4.356	203	243	3.910	4.356	-203	243	3.910	Voorbereidingstijd loopt uit in verband met burgerparticipatie en afstemming met het Waterschap Aa en Maas.Aanbesteding gaat in 2024 plaatsvinden.
Rioolvervanging en afkoppelen zeemanswijk		Voorbereiding	7.540	174	266	7.101	7.540	-174	266	7.101	Voorbereidingstijd loopt uit in verband met burgerparticipatie en afstemming met het Waterschap Aa en Maas.Aanbesteding gaat in 2024 plaatsvinden.
Tunnel Udenseweg Aabrug Biezenloop Snelfietsroute		Uitvoering	4.451	430	25	3.996	3.230	-100	148	2.982	Zie snelfietsroute Veghel- Uden.

Naam investering (Over te heveln investeringen (bedragen in duizenden €))	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2022	Uitgaven 2023	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2022	Inkomsten 2023	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Uitvoeringsplan mobiliteit 2021		Afronding	136	20	58	58	26	-2	9	16	De gelden uit het uitvoeringsprogramma mobiliteit 2021 zijn verdeeld over de projecten markering fietsroute Veghel-Den Bosch, fietspad Haveltsepad, fietsoversteek Erpseweg-Buitendreef, 30 en 60 km-zone Ham-Havelt-Vogelenzang, kleinschalige verkeersvoorzieningen en gedragsmaatregelen duurzame mobiliteit. De maatregelen zijn allen uitgevoerd. In 2023 vond de afrekening van de subsidie plaats en is het voorbereidingskrediet ingezet om maatregelen te verkennen voor het uitvoeringsprogramma mobiliteit.

Naam investering (Over te heveln investeringen (bedragen in duizenden €))	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2022	Uitgaven 2023	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2022	Inkomsten 2023	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2023	2023	Voorbereiding	1.808	0	15	1.793	230	0	-103	333	In 2023 is het geld voor het uitvoeringsplan mobiliteit 2023 beschikbaar gesteld voor het verbeteren van fietspaden (en fietsvoorzieningen) in De Bunders. In 2023 vonden voorbereidende werkzaamheden plaats zoals verkeerstellingen.
Verbindingsweg N279 Keldonk- bedrijventerreinen		Voorbereiding	870	244		626	0	0		0	Project is tussentijds opgeschort vanwege de vernietiging van het Provinciaal Inpassingsplan N279 (PIP), waar dit project een vervolg op is. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen in het kader van het vervolgtraject met de N279, kan het project op een later moment wellicht (in gewijzigde vorm) voortgezet worden. Indien we gemeentelijke kosten maken in het kader van dit Provinciale proces, worden deze ten lasten gebracht van dit krediet.

Naam investering (Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €))	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2022	Uitgaven 2023	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2022	Inkomsten 2023	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Verkeerlichten kruispunt Rembrandtlaan- Udenseweg		Afronding	1.065	354	648	63	0	0	0	0	De verkeersregelininstallatie bij de kruising Rembrandtlaan Stadhuisplein is vervangen. In 2024 zullen de laatste werkzaamheden plaatsvinden.
Verkeersmaatregelen Floralaan Schijndel		Uitvoering	498	38	52	408	148	0	43	105	Het definitief ontwerp is in Q3 van 2023 vastgesteld. In Q1 van 2024 worden de werkzaamheden gestart.

Naam investering (Over te heveln investeringen (bedragen in duizenden €))	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2022	Uitgaven 2023	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2022	Inkomsten 2023	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Verleggen Rembrandtlaan vanwege woningbouw		Voorbereiding	520	3	30	487	520	-3	0	517	In 2021 is een doorstart gemaakt met Project Rembrandtlaan. Dit project heeft een sterke samenhang met het Provinciale Inpassingsplan (PIP) voor de N279 vanwege de aansluiting van de Rembrandtlaan op deze weg, en is mede om die reden vertraagd. Bij de begroting 2024 is rekening gehouden met de financiële gevolgen van de beoogde investering in infrastructuur binnen dit project.
Verplaatsing Gazellebrug Snelfietsroute		Voorbereiding	2.600	714	0	1.886	2.080	0	0	2.080	Zie snelfietsroute Veghel-Uden.

Naam investering (Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €))	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2022	Uitgaven 2023	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2022	Inkomsten 2023	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Vervanging wegen 2021		Voorbereiding	724	252	103	369	127	0	127	0	Dit betreft een bijdrage aan het project de Langendonk en een deel van het voorbereidingskrediet. Het project is in 2023 herstart, in combinatie met het project fietspaden de Bunders. Het restant van het voorbereidingskrediet is ingezet voor de voorbereiding van diversen projecten.
Vervanging wegen 2022 voorbereiding		Voorbereiding	2.300	75	43	2.182	0	0	0	0	Deze investering is bestemd voor bijdragen aan integrale projecten benoemd in het JOR 2022. Deze projecten zijn of in voorbereiding of in uitvoering. Deze wegen zijn aan het einde van hun levensduur, onderhoud is voor deze weg niet meer mogelijk. Het restant van het voorbereidingskrediet zal ingezet worden voor de voorbereiding van de projecten die in 2024 starten.

Naam investering (Over te heveln investeringen (bedragen in duizenden €))	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2022	Uitgaven 2023	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2022	Inkomsten 2023	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Vervanging wegen 2023		Voorbereiding	2.000	0	77	1.923	0	0	0	0	Deze investering is bestemd voor bijdragen aan integrale projecten benoemd in het JOR 2023. Deze projecten zijn of in voorbereiding of in uitvoering. Deze wegen zijn aan het einde van hun levensduur, onderhoud is voor deze weg niet meer mogelijk.
Vervangingsprogramma openbare verlichting 2022 voorbereiding		Afronding	1.100	966	69	65	0	0	0	0	Het vervanging programma openbare verlichting loopt volgens planning. 65% van ons areaal is inmiddels voorzien van LED.
Vervangingsprogramma openbare verlichting 2023		Uitvoering	2.200	0	1.750	450	0	0	0	0	Het vervangingsprogramma Openbare verlichting is in 2019 opgestart, dit project loopt tot en met 2030. De verlichting wordt vervangen door LED verlichting.

Naam investering (Over te heveln investeringen (bedragen in duizenden €))	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2022	Uitgaven 2023	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2022	Inkomsten 2023	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Vervolg Masterplan Veghel Centrum		Uitvoering	3.020	1.934	252	834	974	-702	164	108	Een deel van de plannen is reeds in uitvoering: de realisatie van de parkeervoorzieningen voor het zwembad en nieuwe Aldi in Veghel. De plannen voor de overige inrichting van de openbare ruimte voor het Stadhuisplein worden technisch uitgewerkt. Er volgt nog een apart raadsvoorstel om het krediet beschikbaar te stellen.

Naam investering (Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €))	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2022	Uitgaven 2023	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2022	Inkomsten 2023	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
4 Onderwijs											
Aank/aanpas N- vleugel KW1C Taalvijver Muntelaar 8	2023	Uitvoering	1.682	0		1.682	0	0		0	Het pand aan de Muntelaar 8 is inmiddels van het Koning Willem I College aangekocht. Met de voorbereiding en uitvoering van de noodzakelijke aanpassingen aan het gebouw is inmiddels gestart. Verwachting is dat alle werkzaamheden medio juni 2024 gereed zijn.
De Groene Long St. Oedenrode voorbereiding		Vorbereiding	849	145	352	352	0	0	0	0	De raad is met het raadsvoorstel van 29 februari 2024, waarbij de definitieve kredietaanvraag is gedaan, over de laatste stand van zaken geïnformeerd.

Naam investering (Over te heveln investeringen (bedragen in duizenden €))	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2022	Uitgaven 2023	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2022	Inkomsten 2023	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Nieuwbouw basisschool Antonius van Padua Nijnsel		Afronding	4.331	4.401	10	-79	0	-153	0	-153	Project inmiddels gerealiseerd en feitelijk afgerond. Gesprek over financiële afwikkeling met het schoolbestuur dient nog plaats te vinden. Daarnaast is de gemeente in overleg met de aannemer over een aantal respunten op het schoolterrein.
Nieuwbouw basisschool Bernadette voorbereiding		Voorbereiding	504	0	397	107	0	0	0	0	Het jaar 2023 heeft volledig in het teken gestaan van de noodzakelijke voorbereidingen voor de (ver-)nieuwbouw en uitbreiding van basisschool Bernadette: definitief ontwerp, verlening omgevingsvergunning, aanbesteding en regelen tijdelijke huisvesting. In maart/april 2024 start de bouw, die een jaar in beslag zal nemen.

Naam investering (Over te heveln investeringen (bedragen in duizenden €))	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2022	Uitgaven 2023	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2022	Inkomsten 2023	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Nieuwbouw basisschool Bunders voorbereiding		Uitvoering	3.666	331	3.180	155	0	0	2	-2	In 2023 is gestart met de daadwerkelijke realisatie van de nieuwbouw van basisschool "de Bunders". De oplevering staat gepland voor april/mei 2024.

Nieuwbouw basisschool Petrus en Paulus		Voorbereiding	1.620	55	15	1.550	0	0	0	0	Ten gevolge van het bij de Raad van State ingestelde beroep tegen het op 16 december 2021 vastgestelde bestemmingsplan loopt het project qua voortgang fors uit de pas. De behandeling van het beroep heeft op 29 juni 2023 plaatsgevonden. Op 30 augustus 2023 heeft de Raad van State uitspraak gedaan. De gemeente is daarbij in de gelegenheid gesteld om de vastgestelde gebreken middels een zogenaamde bestuurlijke lus te herstellen. Op 28 september 2023 heeft de raad een herstelbesluit genomen. Hiertegen zijn zienswijzen ingediend. De Raad van State behandelt op 30 januari 2024 de tegen het herstelbesluit ingediende bezwaren. Inmiddels is ook de voor het project benodigde omgevingsvergunning
--	--	---------------	-------	----	----	-------	---	---	---	---	---

											verleend. Hiertegen zijn twee bezwaren ingediend die momenteel behandeld worden. Ten gevolge van de stijgende bouwkosten die zich gedurende de vertraging hebben voorgedaan, heeft de initiatiefnemer aangegeven de school niet onder de overeengekomen condities te kunnen verhuren. Momenteel worden met de initiatiefnemer gesprekken gevoerd over de mogelijke aanpassing van de huurprijs, waarbij ook rekening wordt gehouden met de (op basis van de aangepaste leerlingenprognoses) benodigde extra groepsruimte. Voor de bepaling van de hernieuwd vast te stellen huurprijs wordt door de gemeente aansluiting gezocht bij de Hevo kostenconfigurator.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Naam investering (Over te heveln investeringen (bedragen in duizenden €))	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2022	Uitgaven 2023	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2022	Inkomsten 2023	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Renovatie basisschool De Uilenbrink Veghel		Afronding	5.582	5.584		-2	350	-350		0	De nieuwbouw is in mei 2021 opgeleverd en in gebruik genomen. Het schoolbestuur heeft echter pas in november 2022 rekening en verantwoording afgelegd over de besteding van het budget. In 2023 hebben diverse overleggen plaatsgevonden over deze verantwoording, maar deze hebben nog steeds niet tot overeenstemming geleid. Afgesproken is dat deze kwestie in maart 2024 is beslecht.

Naam investering (Over te heveln investeringen (bedragen in duizenden €))	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2022	Uitgaven 2023	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2022	Inkomsten 2023	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Uitbreiding basisschool de Ieme		Afronding	847	837		10	0	0		0	De uitbreiding is opgeleverd en in in 2021 gebruik genomen. Het schoolbestuur heeft echter pas in november 2022 rekening en verantwoording afgelegd over de besteding van het budget. Er is nog geen overeenstemming tussen gemeente en schoolbestuur. Er is afgesproken dit dossier eind maart 2024 af te ronden.

Naam investering (Over te heveln investeringen (bedragen in duizenden €))	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2022	Uitgaven 2023	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2022	Inkomsten 2023	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Uitbreiding Maria ter Heideschool voorbereiding		Afronding	740	700		40	0	0		0	De uitbreiding van basisschool "Maria ter Heide" is in februari 2023 in gebruik genomen. Het schoolbestuur heeft in november 2023 rekening en verantwoording afgelegd, maar deze is nog niet afgewikkeld. Uit de verantwoording blijkt vooralsnog dat er geen sprake is een overschrijding van het budget. Afwikkeling vindt plaats in het voorjaar 2024.

Naam investering (Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €))	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2022	Uitgaven 2023	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2022	Inkomsten 2023	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
6 Sociaal Domein											
Aanschaf woningen Rijks Vastgoed Bedrijf		Uitvoering	18.797	0	11.466	7.331	6.240	0	0	6.240	De raad heeft besloten tot de aanschaf van 3x48 woningen van het Rijks Vastgoed Bedrijf voor de opvang van Oekraiense vluchtelingen mogelijk in combinatie met spoedzoekers. Zoals aangegeven in het raadsvoorstel is een korting bedongen en wordt een blok van 1x48 woningen door het rijk om niet ter beschikking gesteld. Dit gebeurt echter bij terugbetaling in 10 jaar. Vandaar dat dit budget niet kan worden afgesloten,

Naam investering (Over te heveln investeringen (bedragen in duizenden €))	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2022	Uitgaven 2023	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2022	Inkomsten 2023	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Nieuwbouw Scouting Rooi		Vorbereiding	832	192	30	609	0	0	0	0	In 2023 is de haalbaarheid van herhuisvesting van Scouting Rooi nabij Hoeve Arbeidslust op Land van Kien onderzocht. De ontwikkeling is haalbaar gebleken. Op 25 januari 2024 heeft de raad een besluit genomen over een begrotingswijziging die nodig is voor deze herhuisvesting. Inmiddels worden de voorbereidingen gestart voor de benodigde ruimtelijke procedure. In 2024 zal het te wijzigen omgevingsplan aan de gemeenteraad ter vaststelling worden aangeboden.

Naam investering (Over te heveln investeringen (bedragen in duizenden €))	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2022	Uitgaven 2023	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2022	Inkomsten 2023	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Realisatiekrediet kdv/bso bij Bs De Bunders (V)		Uitvoering	1.114	0	1.066	49	0	0	0	0	In 2023 is gestart met de realisatie van de nieuwbouw van het gebouwdeel "kinderopvang/peuteropvang/bso bij basisschool "de Bunders". De oplevering staat gepland voor april/mei 2024.

Naam investering (Over te heveln investeringen (bedragen in duizenden €))	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2022	Uitgaven 2023	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2022	Inkomsten 2023	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen											

Naam investering (Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €))	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2022	Uitgaven 2023	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2022	Inkomsten 2023	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Droge voeten Sint Oedenrode; bijdrage in parkeren	2021 (ter kennisname)	Uitvoering	500	17	2	481	0	0	0	0	De uitvoering van het werk is vertraagd vanwege bezwaren tegen het projectplan op basis van Waterwet en de bestemmingsplanwijziging. De uitvoering is opgeschort naar 2024 met een doorloop naar 2025. Eind 2023 is de samenwerking met het Waterschap geformaliseerd in een Samenwerkingsovereenkomst. In het proces daarnaar toe zijn alle uit te voeren werkzaamheden en daarvoor beschikbare middelen tegen het licht gehouden. Het blijkt wenselijk één totaalkrediet voor het integraal project/krediet Klimaatrobuust Beekdal Sint-Oedenrode (FCL 71125) beschikbaar te hebben. Het restantbudget van dit krediet wordt derhalve daaraan toegevoegd.

Naam investering (Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €))	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2022	Uitgaven 2023	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2022	Inkomsten 2023	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Versterken Centrum Schijndel		Uitvoering	2.100	116	121	1.863	1.120	0	197	923	De voorbereiding van het werk is afgerond. Op basis van het definitief ontwerp is een bestek opgesteld. Het bestek is in het 4e kwartaal in de markt gezet en in het 1e kwartaal van 2024 gegund. Uitvoering start na verwachting in het 2e kwartaal 2024 en eindigt in het 1e kwartaal 2025.
Versterking robuuste groenblauwe structuren 2017		Uitvoering	3.850	492	173	3.185	0	-17	0	-17	In 2024 delen we de voortgang en stand van zaken van dit meerjarenprogramma met De Raad. Het meerjarenprogramma loopt t/m 2027.

Naam investering (Over te hevelen investeringen (bedragen in duizenden €))	Besluit	Projectfase	Geraamde uitgaven	Uitgaven tot en met 2022	Uitgaven 2023	Restant geraamde uitgaven	Geraamde inkomsten	Inkomsten tot en met 2022	Inkomsten 2023	Restant geraamde inkomsten	Toelichting
Vorbereidingskn Wet voorkeursrechten gemeente SO		Vorbereiding	7.630	189	569	6.872	0	0	250	-250	De aanlevermomenten voor het in procedure brengen 'wijziging Omgevingsplan' kan alleen op 1 maart en 1 oktober 2024. 1 maart 2024 is niet haalbaar dus de planning is 1 oktober 2024. Dit betekent dat vaststelling Omgevingsplan eind 2024 niet haalbaar is, maar bij het in procedure nemen op 1 oktober de vaststelling wijziging omgevingsplan op zijn vroegst in het tweede kwartaal van 2025 kan plaatsvinden.