

Conceptplanning uitbreiding 't Loo

Id	Taaknaam	Duur	Begindatum	Einddatum
1	Uitbreiding tweede supermarkt 't Loo			
2	Ontwerp, bestekken & tekeningen gezamenlijk		maa 12-4-21	
3	Definitief ontwerp en vaststellen nutstracé	4 wkn	maa 10-5-21	vri 4-6-21
4	Controle ontwerp	2 wkn	maa 7-6-21	vri 18-6-21
5	Verwerken opmerkingen	2 wkn	maa 21-6-21	vri 2-7-21
6	Aanvraag / VTA Nuts reconstructies	5 dagen	din 19-10-21	maa 25-10-21
7	Voorbereiding engineering reconstructies	26 wkn	din 5-10-21	maa 18-4-22
8	Aanvraag nieuwe aansluitingen combi	5 dagen	din 19-10-21	maa 25-10-21
9	Overleggen nuts combi (4 wekelijks)	26 wkn	vri 3-9-21	don 17-3-22
10	Vergunningen gezamenlijk			
11	Omgeving	21 dagen	maa 10-5-21	maa 7-6-21
12	Vaststellen (concept) anterieure ovk gemeente en Spark	10 dagen	maa 10-5-21	vri 21-5-21
13	Bewonersavond / inloopavond	1 dag	maa 24-5-21	maa 24-5-21
14	Aanpassingsronde bewonersavond (?)	2 wkn	din 25-5-21	maa 7-6-21
15	Omgevingsvergunning (8 wkn)	6 wkn	din 8-12-20	maa 1-2-21
16	Aanvraag omgevingsvergunning (verzamelen stukken)	10 dagen	din 8-6-21	maa 21-6-21
17	Beslistermijn omgevingsvergunning	8 wkn	din 22-6-21	maa 6-9-21
18	Bezwaartermijn omgevingsvergunning (6 wkn)	6 wkn	din 7-9-21	maa 18-10-21
19	Omgevingsvergunning onherroepelijk (indien geen bezwaar en beroep)	0 dagen	maa 18-10-21	maa 18-10-21
20	Civiel deel (gemeente)			
21	Ontwerp, bestekken & tekeningen	171 dagen	maa 10-5-21	maa 7-2-22
22	Verkeersplan opstellen en indienen	2 wkn	maa 10-5-21	vri 21-5-21
23	Archeologisch onderzoek (bureauonderzoek)	4 wkn	maa 10-5-21	vri 4-6-21
24	Flora & Fauna onderzoek	2 wkn	maa 10-5-21	vri 21-5-21
25	NGE onderzoek	3 wkn	maa 10-5-21	vri 28-5-21
26	Bodemkwaliteitsonderzoek	4 wkn	maa 10-5-21	vri 4-6-21
27	Vervolgonderzoek milieu	4 wkn	maa 7-6-21	vri 2-7-21
28	Busmelding + bezwaartermijn (best - case)	7 wkn	maa 5-7-21	vri 10-9-21
29	Saneringsplan + beoordelings en bezwaartermijn (worst - case)	19 wkn	maa 5-7-21	vri 3-12-21
30	Definitief Ontwerp en DO+	6 wkn	maa 7-6-21	vri 16-7-21
31	Ontwerpfase: VO/DO raming en besluitvorming	6 wkn	maa 19-7-21	vri 17-9-21
32	Ontwerpfase: DO vaststellen in College	4 wkn	maa 20-9-21	vri 15-10-21
33	Werkvoorbereiding: Bestek	6 wkn	maa 18-10-21	vri 26-11-21
34	Aanbesteding aannemer	6 wkn	maa 29-11-21	vri 21-1-22
35	Standstill	10 dagen	maa 24-1-22	vri 4-2-22
36	Opdracht aannemer	1 dag	maa 7-2-22	maa 7-2-22
37	Voorbereiding en uitvoering	20 dagen	din 8-2-22	maa 7-3-22
38	Voorbereiding (bouwteam)	4 wkn	din 8-2-22	maa 7-3-22
39	Opstarten uitvoering	0 dagen	maa 7-3-22	maa 7-3-22
40	Uitvoering voorbereidende werkzaamheden civiel	496 dagen	maa 7-6-21	maa 26-6-23
41	Bomenkap / groen	1 wk	don 2-12-21	woe 8-12-21
42	Sanering	3 wkn	din 8-3-22	maa 28-3-22
43	Archeologisch onderzoek (veldonderzoek)	2 wkn	maa 7-6-21	vri 18-6-21
44	Archeologische opgravingen 2de deel:(inclusief goedkeuring rapportage)	2 wkn	din 29-3-22	maa 11-4-22
45	Riolering omleggen en opbreekwerkzaamheden	9,5 wkn	din 12-4-22	don 16-6-22
46	Nuts kabels en leidingen omleggen (reconstructie)	4 wkn	din 19-4-22	maa 16-5-22
47	Uitvoering: realisatie Willibrordusweg + parkeren	5 wkn	din 6-12-22	maa 9-1-23
48	Uitvoering: realisatie parkeerterrein de Beun	8 wkn	din 10-1-23	maa 6-3-23
49	Oplevering / Nazorg civiel deel	6 mndn	din 10-1-23	maa 26-6-23
50	Bouwdeel (Fimek)			
51	Aanbestedings en voorbereidingsperiode	93 dagen	maa 6-12-21	woe 27-4-22
52	Archeologisch onderzoek (bureauonderzoek)	1 dag	din 22-9-20	din 22-9-20
53	Flora & Fauna onderzoek	0,2 wkn	din 22-9-20	din 22-9-20
54	NGE onderzoek	3 wkn	din 22-9-20	maa 12-10-20
55	Bodemkwaliteitsonderzoek	4 wkn	din 22-9-20	maa 19-10-20
56	Verkeersplan opstellen en indienen	2 wkn	maa 6-12-21	vri 17-12-21
57	Aanbesteding aannemer	6 wkn	maa 3-1-22	vri 11-2-22
58	standstill	9 dagen	maa 14-2-22	don 24-2-22
59	Opdracht aannemer	0 dagen	don 24-2-22	don 24-2-22
60	Bouwteam (6 overleggen)	6 wkn	vri 25-2-22	don 7-4-22
61	voorbereiding uitvoering	14 dagen	vri 8-4-22	woe 27-4-22
62	Uitvoering en oplevering werkzaamheden bouw	280 dagen	din 17-5-22	maa 3-7-23
63	Sloopwerkzaamheden - bouwplaats inrichting	6 wkn	din 17-5-22	maa 27-6-22
64	Nutsleidingen aansluitingen	10 dagen	din 28-6-22	maa 11-7-22
65	Realisatie	5 mndn	din 28-6-22	maa 5-12-22
66	Afbouw winkels en ingebruikname	6 wkn	din 6-12-22	maa 16-1-23
67	Oplevering / Nazorg bouwkundig deel	6 mndn	din 17-1-23	maa 3-7-23

</