

Zaaknummer: 2022-225312

Antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 42, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der gemeente Leeuwarden, ingediend op 13 oktober 2022. De vragen zijn afkomstig van FNP en gaan over Voortgang nieuwe Locatie de Skalm Stiens.

Vragen

1. Waarom zijn de burgers en de gemeenteraad van februari 2022 tot heden niet actief geïnformeerd over de voortgang van de Skalm?

Antwoorden

Wij hebben partijen op de volgende wijze actief geïnformeerd.

Vooruitlopend op de inrichting en verhuizing is er in maart een bijeenkomst voor alle gebruikers van de Skalm georganiseerd; tijdens deze bijeenkomst kon men kennismaken met het nieuwe gebouw en is het vervolgproces toegelicht. Tijdens de open monumentendag in september is de nieuwe Skalm opengesteld voor alle belangstellenden.

In februari is aan de raad aangegeven dat na oplevering door aannemer (in april) het inrichtingsproces met de gebruiker opgepakt zou worden. Het streven was om per september de nieuwe Skalm in gebruik te nemen. Echter vanwege langere levertijden op meubilair verhuist de Skalm nu per 21 november.

2. Klopt het dat de (al lang bestelde keuken) nog niet geleverd is en waarom niet?

Dat klopt, de keuken zou na de zomer geleverd worden. Dat is nog niet gebeurd omdat de definitieve planning samenhangt met de verhuisdatum en omdat onderdelen van de nieuwe keuken nog in gebruik zijn in huidige keukens. In de nieuwe keukens worden bestaande elementen hergebruikt en daarom kan de plaatsing van de keukens pas plaatsvinden als de Skalm verhuist.

3. Zijn alle contracten met de voorgenomen huurders getekend?

Nee, nog niet. De huurovereenkomst tussen gemeente en Skalm wordt op korte termijn ondertekend. De Skalm legt thans de laatste hand aan de huurovereenkomst met haar huurders/gebruikers

4. Zijn alle voorgenomen huurders nog van plan hun intrede in de Skalm te doen?

Ja.

5. Voldoet de Airco in de grote zaal aan de eisen die opgenomen zijn in het plan van aanpak van destijds?

Ja, de gebouwinstallatie inclusief airco is werkend opgeleverd door de aannemer en voldoet daarmee aan de overeengekomen eisen.

6. Zijn de dreigementen genoemd in de eerste alinea van het stuk in “Liwadders “ bekend bij het college, zo ja wat is hier mee gedaan, zo nee is het college nog van plan hier iets mee te doen? (stuk is toegevoegd)

Nee, die zijn niet bij ons bekend en het bestuur heeft desgevraagd ons laten weten dat ook zij niet bekend zijn met de dreigementen. Er is dus ook geen aanleiding om 'er iets mee te doen'.

7. Is het waar dat de Wethouder ten overstaan van twee oud bestuursleden gezegd heeft dat de adviseur van het oude bestuur Hylco Wijbenga nooit geen werk weer van de gemeente Leeuwarden zal krijgen zoals staat geschreven in “ Liwadders”

Wij sluiten in beginsel niemand uit van opdrachten. Maar onze ervaringen in dit project met deze adviseur zijn niet positief.

8. Kan het college aangeven wat gedaan is in het gebouw om het zo energie neutraal te maken zoals de wens van de gemeenteraad was?

In de oorspronkelijke plannen zijn geen specifieke eisen gesteld aan het energieneutraal maken van het pand. Wel is bij onderhoud aan de gevel en dak gekozen voor duurzame uitvoeringsvarianten. De (budgettaire) kaders vanuit de raad zijn daarbij leidend geweest voor het proces.

9. Kan het college nu eindelijk eens aangeven wanneer de geplande opening is?

De exacte datum zal door de Skalm worden bekendgemaakt. Vanaf 21 november wordt de Nije Skalm in gebruik genomen. De dBieb verhuist begin volgend jaar.

Leeuwarden, 22 november 2022,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

burgemeester.

Signed By: Buma, Sybrand <sybrand.buma@leeuwarden.nl>
30/11/2022 13:34:48 CET
ID: c38804de-3417-4678-be9a-6e8c85eb95fc
Auth: Scribble



secretaris.

Signed By: de Jong de, Eelke <eelke.dejong@leeuwarden.nl>
28/11/2022 15:26:34 CET
ID: c38804de-3417-4678-be9a-6e8c85eb95fc
Auth: Scribble

