

Raadsinformatiebulletin



Valkenburg, 7 maart 2017

Betreft: Start voorbereidende (groen)werkzaamheden Walramplein.

Registratienummer: 17.08

Geachte leden van de raad,

Hierbij informeren wij u op hoofdlijnen over de stand van zaken van de herinrichting van het Walramplein (incl. Molenstraat) en specifiek over de aanstaande start van de voorbereidende (groen)werkzaamheden op het Walramplein.

Provinciale bijdrage vanuit convenant Stedelijke Ontwikkeling

De herinrichting van het Walramplein en de Molenstraat is door uw Raad opgenomen in het investeringsprogramma van onze begroting. Uitgangspunt daarbij was een substantiële bijdrage vanuit de Provincie Limburg in de uitvoeringskosten. Met de ondertekening van het convenant "gezamenlijk werken aan de centrumontwikkeling van Valkenburg aan de Geul" op 21 februari jl. is deze bijdrage geborgd. Daarmee komt er zicht op een haalbare uitvoering van deze plannen.

Informatiebijeenkomst omgeving

Nu zicht is op de haalbaarheid van de uitvoering worden de conceptontwerpen voor de herinrichting van het Walramplein en de Molenstraat vandaag gepresenteerd tijdens een inloop sessie bij Hotel Voncken (tussen 16:00 uur en 20:00 uur). De feedback die wij vanavond van omgeving en geïnteresseerden ontvangen verwerken wij in een definitief ontwerp. Dit ontwerp zullen wij bespreken tijdens de commissie SOB van 9 mei 2017.

Besluitvorming gemeenteraad

In de raadsvergadering van 29 mei 2017 zal vervolgens een integraal voorstel met betrekking tot de herinrichting van het Walramplein aan uw Raad worden voorgelegd. In dit voorstel zal ook ingegaan worden op de mogelijkheden en consequenties voor inpassing van een bewaakte fietsenstalling en een openbaar toilet op het Walramplein.

Start voorbereidende (groen)werkzaamheden

Alle bomen op het plein zijn via de VTA-onderzoeksmethode onderzocht. De conclusies uit dit onderzoek in combinatie met de aard en omvang van de noodzakelijke werkzaamheden om het plein weer op orde te krijgen, hebben geleid tot een voorstel voor inpassing van een volledig nieuwe groenstructuur.

Alleen de bomen die voldoende kwaliteit en restlevensduur hebben worden gespaard. Zo krijgen 9 leibomen een nieuwe plek op het plein. De 12 platanen worden verplant van het Walramplein naar 2 alternatieve locaties in onze gemeente: 9 stuks naar Berkelplein en 3 stuks naar Grote Straat in Berg.

Met name het uitvoeren van het verplanten van bomen is seizoensgebonden (uit te voeren voor medio april). Ook de kap van bomen dient bij voorkeur te gebeuren buiten de broedtijd. Om geen onnodige vertraging in de uitvoering op te lopen hebben wij besloten om deze werkzaamheden alvast in opdracht te geven.

De volgende werkzaamheden worden op korte termijn opgestart:


- het verplanten van de 9 leibomen langs de Geul (tijdelijk in depot plaatsen en herplanten nadat plantstroken gereed zijn);
- het verplanten van de 12 platanen van het Walramplein naar het Berkelplein (9 stuks) en de Grote Straat in Berg (3 stuks).
- het kappen van de 60 bomen die niet gehandhaafd blijven bij de herinrichting.

In de conceptplannen is een compleet nieuwe groenstructuur voorzien rondom het plein (aanplant van 34 nieuwe bomen van formaat, incl. herplant van 9 leibomen). Wijzigingen van de groenstructuur voortvloeiend uit gewenste aanpassingen in het ontwerp (vanuit de informatiebijeenkomsten of vanuit uw Raad) kunnen later in het traject nog worden ingepast en hebben geen gevolgen voor de werkzaamheden die nu in gang worden gezet.

Ik ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

namens het college van burgemeester en wethouders
van Valkenburg aan de Geul,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop that starts from the left, goes up and over, then comes back down to the left, ending with a small 'v' mark.

drs. C.P.J.L. (Carlo) Vankan
Wethouder fysiek domein