

architect: **VMEZ te Drachten**

periode april t/m juni 2024

Taaknaam		Actie	Duur	Begindatum	18				19				20				21				22				23				24				25				26				27				28				29				30				31				32			
1	BOUWKUNDIG				100 dag...	maa 29-4-24																																																										
2	OPSTART BOUW				1 dag?	maa 29-4-24																																																										
3	bouwterrein				1 dag?	maa 29-4-24																																																										
4	aanvoer ketenpark				Friso	1 dag	maa 29-4-24																																																									
5	plaatsen bouwhekken				18 Hekwerk	1 dag?	maa 29-4-24																																																									
6	afstemmen E- en W- voorziening tbv bouw				Friso/Lammerink	1 dag?	maa 29-4-24																																																									
7	RENOVATIE KLEEDKAMERS				86 dagen?	maa 29-4-24																																																										
8	bouwvoorbereiding				17 dagen	maa 29-4-24																																																										
9	vrij maken ruimten				Gebruikers	8 dagen	maa 29-4-24																																																									
10	afbakening / plaatsen stofschotten				Friso	9 dagen	maa 13-5-24																																																									
11	afkoppelen / aanpassen installatie				Lammerink	9 dagen	maa 13-5-24																																																									
12	sloopwerk				32 dagen	maa 29-4-24																																																										
13	kleedkamers				14 dagen	din 21-5-24																																																										
14	demontage kleedkamerinrichting				Friso	4 dagen	din 21-5-24																																																									
15	verwijderen toegangsdeuren kleedkamers ed				Friso	4 dagen	din 21-5-24																																																									
16	verwijderen systeemplafonds en rasterwerk				Friso	5 dagen	maa 27-5-24																																																									
17	hak_breekwerk wandtegels				Friso	6 dagen	woe 29-5-24																																																									
18	hak_breekwerk dekvoer met coating				Friso	6 dagen	vri 31-5-24																																																									
19	deel fysio / privaat				29 dagen	maa 29-4-24																																																										
20	verwijderen systeemplafonds en rasterwerk				Friso	3 dagen	maa 3-6-24																																																									
21	verwijderen kozijnen en deuren				Friso	3 dagen	maa 3-6-24																																																									
22	verwijderen houten vloer				Gebruikers	8 dagen	maa 29-4-24																																																									
23	hak_breekwerk wanden				Friso	5 dagen	maa 3-6-24																																																									
24	hak_breekwerk dekvoer met coating				Friso	5 dagen	woe 5-6-24																																																									
25	deel gang en buitengevel				10 dagen	maa 3-6-24																																																										
26	loshalen dakbedekking boven de gang				Friso	3 dagen	maa 3-6-24																																																									
27	verwijderen dakpakket (isolatie en dakplaat)				Friso	3 dagen	woe 5-6-24																																																									
28	verwijderen en afvoeren bestaande buitengevel				Friso	4 dagen	vri 7-6-24																																																									
29	verwijderen "oude" buitenmuur				Friso	4 dagen	din 11-6-24																																																									
30	afbouw kleedkamers				57 dagen?	woe 12-6-24																																																										
31	E- en W- installatie aanpassingen				Lammerink	8 dagen	woe 12-6-24																																																									
32	dekvloeren op afschot				ntb	5 dagen	maa 24-6-24																																																									
33	droogtijd dekvloeren				allen	23 dagen	maa 1-7-24																																																									
34	aanbrengen stucwerk				ntb	10 dagen	maa 1-7-24																																																									
35	aanbrengen wandtegels				ntb	18 dagen	maa 15-7-24																																																									
36	systeemplafonds				ntb	10 dagen	maa 2-9-24																																																									
37	vloercoating_holplinten				ntb	10 dagen	maa 9-9-24																																																									
38	afhangen nieuwe binnendeuren				nbt	1 dag?	maa 23-9-24																																																									
39	opbouw gangdeel stramien 19_18				31 dagen?	maa 17-6-24																																																										
40	versterigen_oplegging aanbrengen in as 18				oa staal	5 dagen	maa 17-6-24																																																									
41	i.h.w. maken dragende HSB wand as 19				Friso	5 dagen	woe 19-6-24																																																									
42	aanbrengen houten balklaag_dakbeschot				Friso	5 dagen	maa 24-6-24																																																									
43	aanbrengen dakopstand				Friso	5 dagen	maa 24-6-24																																																									
44	isoleren en dakbedekking				oa dakdekker	10 dagen	maa 1-7-24																																																									
45	stelwerk profielen				Friso	3 dagen	maa 8-7-24																																																									
46	vermettelen gevelsteen				oa metselaar	10 dagen	don 11-7-24																																																									
47	tijdelijk dichtzetten raamopeningen				Friso	4 dagen	din 23-7-24																																																									
48	plaatsen aluminium kozijnen				Friso	1 dag?	maa 29-7-24																																																									
49	installatie onderdelen				20 dagen	maa 17-6-24																																																										
50	vloerverwarming				Lammerink	5 dagen	maa 17-6-24																																																									
51	leidingen douches / kranen				Lammerink	5 dagen	woe 19-6-24																																																									
52	plaatsen putten				Lammerink	5 dagen	maa 24-6-24																																																									
53	elektra installatie in nieuwe buitengevel gangdeel				Lammerink	5 dagen	maa 24-6-24																																																									
54	leiding en kanaalwerk boven plafonds				Lammerink	10 dagen	maa 1-7-24																																																									
55	RENOVATIE SPORTHAL_1e fase				1 dag?	maa 15-7-24																																																										
56	sloopwerk				1 dag	maa 15-7-24																																																										
57	op overgang horeca_sportal				1 dag	maa 15-7-24																																																										
58	verwijderen bestaand kozijn/glas/deuren				Friso	1 dag	maa 15-7-24																																																									
59	aanpassing in constructie??				Friso	1 dag	maa 15-7-24																																																									
60	kopgevel tribune deel				1 dag	maa 15-7-24																																																										
61	verwijderen bestaand kozijn/glas/deuren				Friso	1 dag	maa 15-7-24																																																									
62	verwijderen kalkzandsteen wanden				Friso	1 dag	maa 15-7-24																																																									
63	verwijderen beplating				Friso	1 dag	maa 15-7-24																																																									
64	opbouw kopgevel tribune deel				1 dag?	maa 15-7-24																																																										
65	aanbrengen staal in bestaande constructie				oa staal	1 dag?	maa 15-7-24																																																									
66	NIEUWBOUW SPORTHAL				30 dagen?	maa 2-9-24																																																										
67	sloopwerk				30 dagen	maa 2-9-24																																																										
68	bestaande horeca en ruimten				30 dagen	maa 2-9-24																																																										
69	totaal sloop van bestaand				oa sloop	30 dagen	maa 2-9-24																																																									
70	nieuwbouw sporthal en tussenbouw				1 dag?	maa 7-10-24																																																										
71	start onderbouw				Allen	1 dag?	maa 7-10-24																																																									