

Zaaknummer: 0098256657
Documentnummer: 0098710194

Memo

Aan:	Leden van de gemeenteraad
Van:	College van burgemeester en wethouders
Team:	Projecten
Datum:	22 april 2025
Onderwerp:	Voortgang project 1 herinrichting winkelstraat Wolvega
Bijlage memo:	
N.a.v. toezegging raad d.d.:	8 mei 2023

1. Inleiding

Op 8 mei 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met de herinrichting van de winkelstraat Wolvega conform het stedenbouwkundig plan "Herinrichting Centrumgebied Wolvega" door HKB d.d. 3 oktober 2022, op basis van de centrumvisie vastgesteld op 28 juni 2021. In deze memo geven we u een toelichting over de voortgang van de werkzaamheden

2. Tussenstand realisatie winkelstraat Wolvega

In september 2024 zijn we gestart met de uitvoering van het project. Aannemer Roelofs voert het project uit. Intussen is de riolering in de Van Harenstraat vervangen, en zijn we tot aan het Griffioenpark gevorderd. Nu leggen we een hemelwaterleiding aan tussen het Griffioenpark en de Varkensmarkt.

De definitieve verharding is aangebracht op de kop van het Van der Sandeplein. Op het plein zijn rond de bomen de boomroosters verwijderd en is ruimte gemaakt voor beplanting. Eind april starten we met het aanbrengen van de planten.

Op korte termijn zullen de sulky lijnen en parasolvoeten op het horecaplein worden aangebracht.

Op de kruising Steenwijkersweg/Heerenveenseweg zijn twee grote putten geplaatst voor de Jumping Fountains. Op het moment dat de Van Harenstraat gereed is, wordt de fontein verder afgemaakt.

Tijdens het graven van de rioolsleuven kwamen we onverwachte zaken tegen in de ondergrond, zoals oude fundaties (van de 'stielstok') en leidingen. Één van de twee fundatieblokken, op de hoek bij Poems, is verwijderd. Ook zijn we tijdens de graafwerkzaamheden glasvezelkabels tegengekomen die niet op de juiste plaats waren aangebracht door een externe partij.

3. Planning

Bovengenoemde zaken en een korte vorstperiode hebben ervoor gezorgd dat de werkzaamheden ongeveer zes weken uitlopen. De oorspronkelijke einddatum van de werkzaamheden was voor het Lindefestival. Nu is de planning dat we ca. vier weken na het festival klaar zijn. Deze planning is onder voorbehoud.

In de planning houden we rekening met de geplande evenementen. We stemmen de werkzaamheden af met de WOW en proberen overlast zoveel mogelijk te beperken.

4. Samenwerking en communicatie

De samenwerking met de aannemer en de ondernemers verloopt soepel. De sfeer is goed en de lijnen zijn kort. Er is regelmatig contact en we merken dat er over en weer begrip is. Vragen of opmerkingen pakken we snel en samen op. We ontvangen wat vragen van winkeliers over de plantenbakken en zorgen ervoor dat deze worden beantwoord.

5. Cameratoezicht

Het handavingsplan voor het camera toezicht is in concept gereed en wordt besproken met het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM). Eventuele opmerkingen hierop zullen worden verwerkt, zodat het plan definitief kan worden gemaakt. Het cameratoezicht gaat van start na afronding van de werkzaamheden. In de eerste twee maanden geldt een proefperiode waarin mensen bij overtredingen een waarschuwing krijgen. Na deze periode wordt er daadwerkelijk bekeurd.

6. Toevoegingen project WOW

De ondernemers, verenigd in de WOW, hebben aangedrongen op het aanbrengen van een mantelbuis langs de zuidzijde van de Van Harenstraat en Hoofdstraat Oost. Deze wordt aangebracht tussen de boomplantvakken. In de mantelbuis kan bekabeling worden aangebracht voor extra (kerst) verlichting en een geluidinstallatie. De kosten van deze mantelbuis komen ten laste van het project.



Stellingwerfs bordjes in het centrum van Wolvega



Hoefijzertegels op het centrumplein



Start werkzaamheden, najaar 2024