

Bijlage 1 - 2e voortangsrapportage IUP-projecten 2020	A=Programmafase, B=Ontwerpfase, C=Besteksfase, D=Uitvoeringsfase, E=Technisch Gereed, F=Financieel Gereed		
Projectnaam			
	Projectfase	Deelnemers	Toelichting bij technische of financiële afwijkingen
Anna van Schuurmanstraat herbestraten met nieuwe materialen	E	IBOR	het project is nagenoeg gereed, door vlotte verloop en geen onvoorziene zaken wordt er alvast een gedeelte afgeraamd
Baggeren sloten	F	IBOR	het project is gereed, er is meer baggerspecie vrijgekomen dan verwacht bovendien was deze sterker verontreinigd en is afgevoerd naar speciale stortplaats, dit heeft tot een negatief resultaat geleid
Beheercontracten Kabels en Leidingen	F	IBOR	het project is gereed, er resteert een klein positief resultaat
Bermen buiten bebouwde kom	D	IBOR	in de praktijk bleeken dat er minder bermen nodig waren, dit leidt tot een incidentele aframing
De Horzak herinrichten sierplantsoen-heesters	F	IBOR	het project is gereed, er resteert een positief resultaat
Dunning Pastoor van de Kampstraat en Van Coothstraat	D	IBOR	na inspraak van aanwonenden wordt de helft minder bomen uitgedund, hierdoor kan alvast een gedeelte worden afgeraamd
Haven aanmeerplaatsen	D	IBOR	tijdens het project zijn veel onvoorziene zaken zoals extra scheepvaartborden, benodigde capaciteit waterleiding en watertappunt en aanleg nieuwe stroom kabel naar voren gekomen, hierdoor dient te worden bijgeraamd
Hazenkamplaan herinrichten	D	IBOR	het project is gunstig aanbesteed, hierdoor kan alvast een gedeelte worden afgeraamd
Herbestrating en kleine renovaties 3	D	IBOR	veel van het werk is in andere integrale projecten meegenomen, hierdoor kan op project tussentijds worden afgeraamd
Huizenbeemdweg (in samenwerking met Waterschap)	F	IBOR	het project is gereed, voor dekking van dit project was gerekend met een substantiele subsidie, deze is uiteindelijk niet verworven, het project sluit hierdoor met een negatief resultaat
Kruising Wethouder van Eschstraat - Chrysantstraat	F	IBOR	het project is gereed, de uiteindelijk benodigde aanpassingen waren beperkt van omvang, dit leid tot een positief resultaat
Lith Wandelpaden	F	IBOR	het project is gereed, er resteert een positief resultaat
Maatregelen rondom gemeentehuis	F	IBOR	het project is gereed, het projectbudget was exclusief VAT maar is als projectbudget inclusief VAT gebruikt, hierdoor resteert een negatief resultaat
NS overwegen (geheel Oss)	D	IBOR	in 2020 zijn de werkzaamheden bij de onderaannemer van de NS ondergebracht, dit heeft tot een aanzienlijke besparing geleid, hierdoor kan tussentijds worden afgeraamd
OV straatverlichting	F	IBOR	het project is gereed, er resteert een positief resultaat
Polderkade Schalkskampweg dunnen bomen	F	IBOR	het project is gereed, er resteert een positief resultaat
Pr. Irenestraat herinrichten buitenruimte	F	IBOR	het project is gereed, er resteert een negatief resultaat
Ussenstraat reconstrueren weg	F	IBOR	het project is gereed, er resteert een positief resultaat
Veldstraat Berghem	E	IBOR	het project is nagenoeg gereed, door vlotte verloop en geen onvoorziene zaken wordt er alvast een gedeelte afgeraamd
Vlashoek zuidoost	E	IBOR	het project is gunstig aanbesteed, hierdoor kan alvast een gedeelte worden afgeraamd