

Totaalplanning werkzaamheden centrum Beesel

	2015												2016																																																																																																	
	juli		aug.		sept.		okt.		nov.		dec.		jan.		febr.		maart		april		mei		juni		juli		aug.		sept.		okt.		nov.		dec.		januari tm juli		aug.																																																																							
week	14	15	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	34
	BVV		Kermis								Ke		Ca												BVV		Kermis								Ke		Ca		BVV																																																																							
Bestuurlijke procedure / subsidieaanvragen																																																																																																														
1	laatste B&W vergadering >> 10-11-2014 (3-11-2014)																																																																																																													
2	commissievergadering >> 24-11-2014																																																																																																													
3	besluitvormende raadsvergadering >> 15-12-2014																																																																																																													
4	vaststellen begroting Provinciale Staten, 7-11-2014																																																																																																													
5	indienen subsidieverzoek Provinciale Staten >> 11-11-2014																																																																																																													
6	besluit subsidieverzoek provincie, 6 weken na aanvraag >> 23-12-2014																																																																																																													
7	aanvraag subsidieproject van MSN (Cultuurhistorie verdigitaal)																																																																																																													
8	toekenning subsidie MSN (Cultuurhistorie verdigitaal)																																																																																																													
Civieltechnische werkvoorbereiding																																																																																																														
9	instemming college BW >> VO wordt DO																																																																																																													
10	informatieavond alg. omwonenden, kernoverleg e.a. / inloopmiddag vanaf 5 januari																																																																																																													
11	coördinatieoverleg / voorbereiding nutsbedrijven, 17 april, 3 juli, oktober																																																																																																													
12	opdracht nutsbedrijven door gemeente (12w!)																																																																																																													
13	uitwerken DO naar bestek en tekeningen																																																																																																													
14	opstellen besteksraming en financiële toets																																																																																																													
15	onderhandse aanbesteding totale werkzaamheden met gefaseerde uitvoering																																																																																																													
16	controle inschrijvingen en opstellen gunningsadvies																																																																																																													
16	instemming gunningsadvies door college / gunning werkzaamheden																																																																																																													
Procedure W2-D bouw museum																																																																																																														
18	slopen oud horecapand sloopvergunning en -uitvoering																																																																																																													
19	toets en procedure afwijking bestemmingsplan																																																																																																													
20	vergunningverlening bouwplan																																																																																																													
21	coördinatieoverleg, voorbereiding, opdracht nutsbedrijven W2-D (12w!)																																																																																																													
22	uitvoering werkzaamheden nutsbedrijven tbv bouw museum																																																																																																													
23	nieuwbouw museum ...gereed eind augustus 2015																																																																																																													
24	afbouwwerkzaamheden museum. OPENBARE RUIMTE VANAF 1 SEPT. VRIJ TER BESCHIKING																																																																																																													
Civieltechnische uitvoering																																																																																																														
25	informatieavond t.b.v. uitvoering door aannemer uitleg fasering, bereikbaarheid enz																																																																																																													
26	werkzaamheden nutsbedrijven en OV																																																																																																													
27	fase 1 aanleg parkeerplaatsen Ruys van Splintersingel																																																																																																													
28	fase 3 en 4 herinrichting Kerkplein en omgeving																																																																																																													
JURERING ENTENTE FLORALE: geen werkzaamheden in het dorp																																																																																																														
29	fase 3 en 4 herinrichting Kerkplein en omgeving																																																																																																													
30	fase 5 herinrichting Marianplein																																																																																																													
31	fase 2 herinrichting Markt, Kerkstraat en aanleg schoolroute																																																																																																													
32	fase 6 aanleg groenstrook en infra rondom nieuwbouw W2D																																																																																																													
33	uitvoeren alle plantwerkzaamheden																																																																																																													
34	AFRONDING ALLE WERKZAAMHEDEN GEREED !!																																																																																																													
VOORBEIDINGEN DRAAKSTEKEN DORP BEESEL																																																																																																														
UITVOERINGEN DRAAKSTEKEN 2016																																																																																																														
TERRAS PERIODE																																																																																																														

Legenda

- college / gemeenteraad / PS
- werkzaamheden W2-D
- werkzaamheden adviesbureau Brouwers
- gemeentelijke procedure
- uitvoering werkzaamheden civieltechnische aannemer / groen
- uitvoering werkzaamheden nutsbedrijven