

Proces Huisvesting onderwijs Boekel

Doorlopen
stappen

Nu

Vervolg

2011	april	Start project kindcentrum Initiatiefase: Ontwikkeling gezamenlijke visie; Partnerkeuze	
	oktober	Intentieverklaring IKC vorming Boekel en Venhorst Zicht PO, Stichting OOG, Fides kinderopvang, Stg Peuterspeelzalen	
		Proces IKC ontwikkeling Zicht PO, Stg OOG, Fides	
		Proces IKC ontwikkeling Zicht PO, Stg OOG, Fides	
	juli	Collegebesluit Toekomst onderwijshuisvesting Boekel Notitie Toekomst onderwijshuisvesting Boekel	
	dec	Raadsbesluit Toekomst onderwijshuisvesting Boekel Vervanging Regenboog, Uilenspiegel en De Mieren Samenbrengen tot 1 locatie 13 tot 15 nieuwe lokalen Investering € 2 tot € 3,5 miljoen Zoeken naar ondersteunende functies Realisatiescope 2018 2019 Start verkenning	RB
	jan	Verkenning locatie met schoolbesturen	
	juli	Raadsbesluit locatie nieuwbouw onderwijshuisvesting	RB
	okt	Collegebesluit projectvoorstel Vaststellen vervolgproces Vastleggen bevoegdheden partners Onderzoek naar toegevoegde functies Nadere detaillering investeringsruimte	
	2016	maart	Collegebesluit PVE (programma van eisen)
mei		Raadsbesluit PVE (programma van eisen) Vastleggen m2 Vastleggen deelnemende partners Vastleggen toegevoegde functies Vastleggen investeringsruimte (krediet)	RB
	juni	Collegebesluit samenwerkingsovereenkomst	
	juli	Raadsbesluit samenwerkingsovereenkomst Vastleggen rolverdeling partners Bepalen bouwheerschap Bepalen financieringsconstructie (krediet)	RB
	aug	Start ontwerproces	
2017	medio	Ontwerp gereed, naar uitvoeringsgereed product Eventueel ruimtelijke procedure	
2018	geheel	Realisatie van de nieuwbouw	