

# Proces Huisvesting onderwijs Boekel

Doorlopen  
stappen

Nu

Vervolg

2011	april	<b>Start project kindcentrum</b> Initiatiefase: Ontwikkeling gezamenlijke visie; Partnerkeuze	
	oktober	<b>Intentieverklaring IKC vorming Boekel en Venhorst</b> Zicht PO, Stichting OOG, Fides kinderopvang, Stg Peuterspeelzalen	
2012		<b>Proces IKC ontwikkeling</b> Zicht PO, Stg OOG, Fides	
2013		<b>Proces IKC ontwikkeling</b> Zicht PO, Stg OOG, Fides	
2014	juli	<b>Collegebesluit Toekomst onderwijshuisvesting Boekel</b> Notitie Toekomst onderwijshuisvesting Boekel	
	dec	<b>Raadsbesluit Toekomst onderwijshuisvesting Boekel</b> Vervanging Regenboog, Uilenspiegel en De Mieren Samenbrengen tot 1 locatie 13 tot 15 nieuwe lokalen Investering € 2 tot € 3,5 miljoen Zoeken naar ondersteunende functies Realisatiescope 2018 2019 Start verkenning	RB
2015	jan	<b>Verkenning locatie met schoolbesturen</b>	
	maart	<b>Collegebesluit locatiekeuze</b> Locatie Parkweg	
	okt	<b>Collegebesluit projectvoorstel</b> Vaststellen vervolgproces Vastleggen bevoegdheden partners Onderzoek naar toegevoegde functies Nadere detaillering investeringsruimte	
2016	maart	<b>Collegebesluit PVE (programma van eisen)</b>	
	mei	<b>Raadsbesluit PVE (programma van eisen)</b> Vastleggen m2 Vastleggen deelnemende partners Vastleggen toegevoegde functies Vastleggen investeringsruimte (krediet)	RB
	juni	<b>Collegebesluit samenwerkingsovereenkomst</b>	
	juli	<b>Raadsbesluit samenwerkingsovereenkomst</b> Vastleggen rolverdeling partners Bepalen bouwheerschap Bepalen financieringsconstructie (krediet)	RB
	aug	<b>Start ontwerpproces</b>	
2017	medio	<b>Ontwerp gereed, naar uitvoeringsgereed product</b> Eventueel ruimtelijke procedure	
2018	geheel	<b>Realisatie van de nieuwbouw</b>	