

Bijlage II: Projectenrapportage ML 2019-1

Peildatum: 05-02-2019

Legenda

	Scope	Geld	Planning
	Huidige scope van het project is gelijk of meer dan tijdens het laatste bestuurlijk besluit vast gesteld	Huidige prognose van de totale kosten is gelijk of minder dan tijdens het laatste bestuurlijk besluit vastgesteld	Huidige planning van het project is gelijk of versneld ten opzichte van het laatste bestuurlijk besluit dat is vastgesteld
	Huidige scope van het project is kleiner dan tijdens het laatste bestuurlijk besluit vast gesteld	Huidige prognose van de totale kosten is meer dan tijdens het laatste bestuurlijk besluit vastgesteld	Huidige planning van het project is vertraagd ten opzichte van het laatste bestuurlijk besluit dat is vastgesteld

Lopende projecten

					Voortgang			Toelichting		
Project Nummer	Cluster	Projectnaam	PHO	Laatste Bestuurlijk Besluit	Scope	Geld	Planning	Scope	Geld	Planning
192	WS	Realisatie ecologische verbingszone Molenbeek Roosendaal fase 3	Mureau CCF	AB 03-12-08						Is vertraagd omdat er in eerste instantie geen duidelijkheid was omtrent de maatregelen om de EVZ te realiseren.
223	WS	Strategische grondaankoop Gat van de Ham	Franssen CBME	AB 13-10-10						Vertraagde grondverwerving en afronding van project vertraagd i.v.m. prioritering
226	WS	Bronhouderschap Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)	Jong CAM de	AB 30-05-18						
242	WS	Renovatie en modificatie van kleine kunstwerken 2018	Jong CAM de	DB 23-01-18					De lagere prognose wordt veroorzaakt doordat bij de aanbesteding er door de aannemer geen staartkosten zijn meegenomen die wel waren verwacht. Daarnaast bleek na vervolgonderzoek dat een aantal capaciteitsvergrotingen niet nodig waren.	Wegens een aanpassing in de fundering en een aanpassing in het gewenste maalpeil zijn 2 van de 10 objecten doorgeschoven naar 2019.
247	WS	Eerste beoordeling primaire keringen overstromingskansen (4e nationale toetsingsronde) Fase 1	Mureau CCF	DB 13-12-16				De project scope is uitgebreid met fase 2, 3 en 4, zodat de hele beoordeling geborgd is.	Prognose is bijgesteld op totale scope. Verder was bij start project het nieuw beoordelinginstrumentarium nog niet volledig bekend wat ook impact op kosten heeft. Na de peildatum is er een aanvullend krediet beschikbaar gesteld. Het totaal beschikbaar gestelde uitvoeringskrediet komt daarmee op € 4.300.000.Voor fase 4 wordt er in Q3 een globale kosteninschatting gemaakt.	Planning is bijgesteld op basis van totale scope
543	WK	Renoveren en capaciteitsuitbreiding rioolgemalen Dorst, Dinteloord, Armendijk, Noordhoek en Oudenbosch	Schots TJJM	AB 22-08-18					In de AB vergadering van 22 augustus 2018 is een gedeeltelijk uitvoeringskrediet aangevraagd om de urgente eerste maatregelen uit te voeren en de voorbereiding af te ronden. Dit verklaart het verschil tussen krediet en prognose.	De einddatum behorende bij de kredietaanvraag betreft het gedeeltelijk uitvoeringskrediet. Dit verklaart het verschil tussen de datums.
1548	WK	Renoveren en optimalisatie sliblijn RWZI Dongemond	Schots TJJM	DB 08-01-19						
1549	WK	Vervangen procesautomatisering RWZI Dongemond	Schots TJJM	DB 11-12-18						
6341	WS	Onderzoeken en realisatie maatregelen tegen Blauwalgenoverlast 2e fase	Mureau CCF	AB 03-12-08					Het programma bestaat uit vele projecten. Ieder jaar wordt middels een prioritering bepaald of er nieuwe projecten opgestart kunnen worden en zo ja, welke. Naar verwachting is het budget voor dit programma voorjaar 2019 nagenoeg uitgeput. Daarom wordt voorjaar 2019 aanvullend krediet aangevraagd.	
6685	WS	Anticiperende strategische grondaankoop	Franssen CBME	AB 26-09-18						

					Voortgang			Toelichting		
Project Nummer	Cluster	Projectnaam	PHO	Laatste Bestuurlijk Besluit	Scope	Geld	Planning	Scope	Geld	Planning
6748	WS	Realiseren Beek -en kreekherstel en natte natuurplek Bovenmark	Verroen HP	AB 12-11-2014	●	●	●		De oorspronkelijke prognose is tot stand gekomen op basis van normbedragen, die gehanteerd worden in het kader van de Tweede Bestuursvereenkomst. In juli 2017 is een kostenraming gemaakt voor het schetsontwerp; deze raming valt een stuk hoger uit dan de oorspronkelijke prognose. Zie ook mededeling aan het AB 26 september 2018.	Vertragingen in ruimtelijke procedures (Nadere Regels Provincie, herbegrenzing Natuur Netwerk Brabant en bestemmingsplannen gemeenten)
6763	WS	Realisatie ecologische verbindingzone Boomkikker Alphen-Chaam	Verroen HP	AB 31-01-18	●	●	●	Trace EVZ is langer en robuuster.	Trace EVZ is langer en robuuster.	Grondverwerving neemt meer tijd in beslag dan verwacht.
7061	BV	Organiseren waterschapsverkiezingen 2019	Vet CJGM de	DB 11-12-18	●	●	●			
7423	BV	Implementeren basisvoorzieningen Hof van Bouvigne	Schots TJJM	AB 17-02-16	●	●	●			De vertraging is veroorzaakt omdat het niet is gelukt om brabantbreed een oplossing in te kopen. Er waren geen marktpartijen die alle wensen en eisen van de 3 waterschappen gezamenlijk konden vervullen. Om die reden is besloten dat de waterschappen individueel een oplossing inkopen.
7562	BV	Verbeteren dienstverlening waterschap Brabantse Delta	Vet CJGM de	DB 11-03-15	●	●	●			De vertraging is veroorzaakt doordat een deel van de werkzaamheden pas kan starten zodra het project zaakstelsel is opgeleverd.
8455	WS	Aankoop primaire waterkeringen	Mureau CCF	AB 05-12-07	●	●	●			Dit is een doorlopend budget voor de aankoop van primaire keringen.
8462	WS	Verbet.reg.keringen	Franssen CBME	AB 30-01-19	●	●	●		Het uitvoeringskrediet van het deelproject Mark Dintel Vliet wordt na vaststelling VoorKeurs Alternatief aangevraagd.	
800074	WK	Renoveren en capaciteitsuitbreiding rioolgemaal en -leiding Bosschenhoofd-Oudenbosch en rioolgemaal Oudenbosch-Albano.	Schots TJJM	DB 20-03-18	●	●	●			
800085	WK	Conservering betonwerken RWZI Nieuwveer	Schots TJJM	AB 11-07-18	●	●	●			
800125	BV	Implementeren zaakstelsel waterschap Brabantse Delta	Schots TJJM	DB 06-02-18	●	●	●			De vertraging is veroorzaakt doordat het zaakstelsel later in productie wordt genomen waarna er nog diverse werkzaamheden worden uitgevoerd.
9322	WS	Vervanging materieel	Jong CAM de	DB 18-04-17	●	●	●			Vertraging vanwege krapte markt (aanbesteding mislukt)
800147	WS	Vervanging onderhouds- en calamiteitenmaterieel 2018 en 2019	Jong CAM de	DB 15-05-18	●	●	●			
800176	WK	AWP 2.0	Schots TJJM	AB 25-04-18	●	●	●		De totale prognose houdt rekening met maatregelen bij de persstations Moerdijk en Hoeven, zoals vermeld in de kredietaanvraag aan het AB van 12 juli 2017. Deze komen in het 2e deel van het uitvoeringskrediet dat nog niet is aangevraagd.	
800151	WS	Baggeren stedelijke gebieden 2018	Jong CAM de	DB 09-01-18	●	●	●			De te baggeren locaties in Breda en Tilburg staan on hold omdat Noord-Brabant verdacht wordt aangemerkt op het gebied van PFOA/PFOS. Wegens het ontbreken van een normering is het onduidelijk waar en wanneer de baggerspecie verwerkt kan worden. Exacte tijdsimpact is op dit moment onbekend. Vertraging is minimaal 2 a 3 maanden.
800192	WS	Renovatie Keenesluis in Standaardbuiten	Jong CAM de	AB 05-09-17	●	●	●		Aanbestedingsvoordeel	Vertraging vanwege aanwezigheid asbest houdende baggerspecie
800200	WS	Realiseren wateraanvoer Roode Vaart Zevenbergen	Mureau CCF	AB 20-03-13	●	●	●	In het AB van 27 feb wordt er een besluit over de scopewijziging genomen.		Vertraging start project, projectplanprocedure, aanbesteding en extra meerwerk aannemer bij de gemeente Moerdijk

					Voortgang			Toelichting		
Project Nummer	Cluster	Projectnaam	PHO	Laatste Bestuurlijk Besluit	Scope	Geld	Planning	Scope	Geld	Planning
800209	WS	Dijkversterking 14A Geertruidenberg en Amertak	Jong CAM de	AB 24-02-15	●	●	●	Zie toelichting bij planning.		In augustus 2017 zijn de nieuwe hydraulische randvoorwaarden bekend geworden, deze hebben een impact op de scope van het project, hierdoor is de formele afsluiting van de verkenningsfase tot nader order opgeschort. Op dit moment wordt er middels een quickscan onderzocht welke effecten deze nieuwe normering heeft op de dijktrajecten van het waterschap, en op het vastgestelde VKA. Met het vaststellen van de definitieve scope op basis van de quickscan, worden de mijlpalen en de planning herzien.
800212	WS	Toetsing op wateroverlast in het gehele werkgebied Brabantse Delta	Jong CAM de	DB 10-07-18	●	●	●		Er zijn minder uren nodig dan voorzien. Zowel de kosten van interne uren als van de externe adviezen vallen hierdoor lager uit dan begroot.	
800214	WS	Realisatie maatregelen tegen wateroverlast Vosdonk Etten-Leur	Verroen HP	AB 11-12-13	●	●	●		Het project wordt geraakt door de aanpassing van de N640 door de provincie. Hierdoor is er een kans ontstaan om een optimalisatie door te voeren in het maatregelenpakket. Dit kost tijd en onderzoeksgeld, maar levert een robuster watersysteem op.	Het project wordt geraakt door de aanpassing van de N640 door de provincie. Hierdoor is er een kans ontstaan om een optimalisatie door te voeren in het maatregelenpakket. Dit kost tijd en onderzoeksgeld, maar levert een robuster watersysteem op.
800241	WS	Optimaliseren inzet waterberging West Brabantse Waterlinie Halsteren	Mureau CCF	AB 3-12-2008	●	●	●			De afronding van het project is afhankelijk van toestemming grondeigenaar of grondverwerving van benodigde percelen. Beiden zijn nog niet geregeld. Hierdoor vertraagt het project.
800244	WS	Renoveren en aanpassen Schipdiep fase 2	Jong CAM de	AB 26-03-13	●	●	●			Door noodzakelijke afstemming met RWS over de vaarweg klassen is dit project vertraagd.
800292	WK	Renovatie tussenbezinktanks RWZI Nieuwveer	Schots TJJM	AB 16-09-16	●	●	●			De vertraging wordt veroorzaakt doordat de extra benodigde werkzaamheden ingepland worden op de RWZI en moeten passen in het zuiveringsproces.
800294	WK	Renovatie RWZI Nieuw-Vossemeer	Schots TJJM	AB 29-11-17	●	●	●			De keuze voor de duurzame variant leidde tot het uitwerken van twee extra werkpakketten: zonnepanelen en de waterharmonica. Om grip te houden op de planning en de kosten is gekozen om de maatregelen niet tegelijk, maar volgordekelijk te realiseren. Dit leidt tot een vertraging die bij de kredietaanvraag niet is voorzien.
800249	WS	Reduceren wateroverlast stedelijk water fase 2&3	Jong CAM de	AB 23-04-14	●	●	●		In 2019 wordt het restantkrediet (€ 1.000.000) voor fase 4 aangevraagd.	Gemeenten zijn meestal trekker. Hierdoor wordt de vertraging door afhankelijkheid gemeenten veroorzaakt. Tevens vormt grondverwerving een knelpunt.
800306	WS	Reduceren wateroverlast Waterakkoord Ossendrechtse en Woensdrechtse Kil	Jong CAM de	AB 18-01-17	●	●	●		Prognose staat onder druk vanwege vertraging als gevolg van grondverwerving en bestemmingsplanwijziging,	Vertraging als gevolg van grondverwerving en bestemmingsplanwijziging.
800332	WS	Uitvoering gebiedsinrichting Cruislandse Kreken	Mureau CCF	AB 23-03-16	●	●	●	Het streven is om in fase 2 in totaal 6,5 km EVZ en kreekherstel te realiseren. Op dit moment ligt er een uitvoeringsovereenkomst voor 3,7km EVZ of beek- en kreekherstel in ruil voor de Gebiedsregeling Brooijmans en een watergestuurde waterberging van 4.5 ha.	De totale prognose van kosten en opbrengsten is voor realisatie van fase 2 en 3. Vanwege de grote onzekerheid in de participatie traject is er voor gekozen om stapsgewijs krediet aan te vragen. in het AB van 28/2/2019 aanvullend uitvoeringskrediet aangevraagd.	Het dagelijks bestuur heeft begin 2018 de intentieverklaring voor de realisatie van EVZ, kreekherstel en waterberging ondertekend. Oplevering van deze fase staat gepland in 2020. Het resterende deel van de doelrealisatie wordt later gerealiseerd, naar verwachting in 2023.
800361	WK	Renovatie slibgistingstanks RWZI Bath	Schots TJJM	AB 12-07-17	●	●	●		Er was 1,1 miljoen aan risicoreservering aangehouden voor mogelijk extra afvoer voor slib, calamiteiten, reparaties in de tank na droogzetten en calculatiemarge. Deze risicoreservering is vooraf benoemd in de adviesnota. Tijdens de realisatie is er strak gestuurd op het minimaliseren van meerwerk, was er minder slibafvoer dan in de opdracht zat en zijn er geen calamiteiten geweest. Er zijn wel reparaties in de tank uitgevoerd.	De vertraging wordt veroorzaakt doordat na het leegzetten en inspecteren van de twee slibgistingstanks er meer betonherstel- en conserveringswerkzaamheden nodig zijn dan voorzien.

					Voortgang			Toelichting		
Project Nummer	Cluster	Projectnaam	PHO	Laatste Bestuurlijk Besluit	Scope	Geld	Planning	Scope	Geld	Planning
800337	WS	Uitvoering inrichting natte natuurpleel Noordrand Midden	Verroen HP	DB 26-06-18	●	●	●	Er wordt gezamenlijk met het projectteam van regionale keringen gekeken naar de mogelijkheden om de projecten gecombineerd uit te voeren.	Begroting is opgesteld door het waterschap en doorgenomen met Staatsbosbeheer en provincie.	Vertraging in de tot standkoming van de SOK.
800364	WS	Realiseren ecologische verbingszone Steenbergse Vliet - Ligne Steenbergen	Mureau CCF	DB 27-11-18	●	●	●			
800430	WS	Uitvoering inrichting natte natuurpleel Westelijke Langstraat	Franssen CBME	AB 05-04-2006	●	●	●			
800435	WS	Realisatie ecologische verbingszone Boomkikker Breda	Verroen HP	AB 09-12-2015	●	●	●		Verstrekt krediet is alleen voor de voorbereiding en het krediet voor uitvoering wordt tzt aangevraagd.	Vertraging door grondverwerving en aansluitende bestemmingsplanprocedure.
800436	WS	Realisatie ecologische verbingszone Boomkikker Gilze en Rijen	Franssen CBME	AB 31-01-18	●	●	●		Realisatiekosten vallen hoger uit dan begroot.	Vertraging a.g.v. grondverwerving, bestemmingsplanprocedure, vergunningverlening en aanbesteding realisatie.
800438	WS	Aanpassen diverse objecten aan standaard functioneel (telemetrie) ontwerp voor watersystemen	Jong CAM de	DB 16-10-18	●	●	●			
800443	WS	Baggeren 2019	Jong CAM de	DB 11-12-18	●	●	●			
800451	WS	Renovatie/modificatie kleine kunstwerken 2019	Jong CAM de	DB 08-01-19	●	●	●			
800462	WS	Baggeren Dintel tbv Vaarwegen 2018	Jong CAM de	DB 23-01-18	●	●	●			Het project staat on hold, omdat Noord-Brabant als verdacht wordt aangemerkt door Rijkswaterstaat op het gebied van PFOA/PFOS. Wegens het ontbreken van een normering is het onduidelijk waar en wanneer de baggerspecie verwerkt kan worden. Exacte tijdsimpact is op dit moment onbekend. Vertraging is minimaal 2 a 3 maanden.
800468	WK	Maken handleidingen RWZI's beheersgebied waterschap	Schots TJJM	DB 31-10-17	●	●	●			
800473	WS	Opstellen KRW-watersysteemanalyses Tranche 1 & 2	Jong CAM de	AB 18-01-2017	●	●	●		WSA tranche 2 is administratief samengevoegd met WSA tranche 1. Overschrijding door interne kosten, blijft wel binnen 10% UVK.	WSA tranche 2 is administratief samengevoegd met WSA tranche 1. In totaal op schema.
800474	WK	Uivoering pilot EssDe energiefabriek Nieuwveer	Schots TJJM	DB 15-06-16	●	●	●		De overschrijding wordt veroorzaakt doordat er (extra) subsidie is verkregen na het indienen van de kredietaanvraag waardoor die niet is opgenomen in het bruto-bedrag. Dit is gemeld aan het algemeen bestuur in de adviesnota projecten van 12-07-2017. De netto-uitgaven blijven gelijk zoals bij aanvraag krediet (300.000 euro).	De vertraging is veroorzaakt doordat het inkoop traject langer duurt dan verwacht.
800486	WS	Aanpassen watersysteem en -kering bij Waalwijk	Franssen CBME	AB 25-04-18	●	●	●			
800491	WK	Uitvoeren actieplan veiligheid Brabantse Delta	Schots TJJM	AB 07-03-18	●	●	●			
800495	WS	Cofinanciering plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) water	Jong CAM de	AB 07-12-16	●	●	●			
800507	WK	Vervangen veldmarkering leidingtrace zuiveren	Schots TJJM	DB 02-11-18	●	●	●			
800509	WK	Renoveren en capaciteitsuitbreiding rioolgemalen Rucphen, Schijf, St. Willebrord, Zegge AWP en Zegge Dorp	Schots TJJM	DB 08-01-19	●	●	●		Dit betreft een gedeeltelijk uitvoeringskrediet om de eerste maatregelen uit te voeren en de voorbereiding af te ronden. Dit verklaart het verschil tussen krediet en prognose.	
800510	WK	Vervangen motor en tandwielkasten van de puntbeluchters RWZI Nieuwveer	Schots TJJM	DB 01-05-18	●	●	●		De lagere prognose wordt veroorzaakt door een aanbestedingsvoordeel en het vrijvallen van een risicoreservering per tandwielkast.	De vertraging wordt veroorzaakt door het opnieuw plannen van werkzaamheden omdat deze conflicteerden met andere projecten waardoor de reguliere procesvoering in het geding kwam.
800511	WS	Uitvoeren 2de toetsing regionale keringen	Franssen CBME	AB 13-09-17	●	●	●			

					Voortgang			Toelichting			
Project Nummer	Cluster	Projectnaam	PHO	Laatste Bestuurlijk Besluit	Scope	Geld	Planning	Scope	Geld	Planning	
800513	WS	Realiseren ecologische verbindingszone Bleekloop en Smalle Beek bij Bergen op Zoom en Roosendaal	Mureau CCF	DB 06-03-18	●	●	●		De advies- en uitvoeringskosten EVZ Golfterrein zijn hoger dan geprognoseerd, maar blijven wel binnen 10% UVK		
800517	WS	Realisatie ecologische verbindingszone en Beekherstel Tilburg West	Jong CAM de	AB 18-01-17	●	●	●		Benodigd aanvullend krediet is reeds gecommuniceerd met bestuur. Dit krediet is nodig voor EVZ's langs Groote en Hultensche Leij.	Vertraging als gevolg van bestemmingsplanprocedures	
800523	WS	Kwaliteitsimpuls Legger	Jong CAM de	DB 13-11-18	●	●	●				
800533	WK	Vervangen vuilrooster en besturingskasten RWZI Chaam		DB 18-09-18	●	●	●				
800540	WK	Praktijkonderzoek verbeteren werking nabezinktanks RWZI Bath	Schots TJJM	DB 15-05-18	●	●	●		In de kredietaanvraag was rekening gehouden met een mogelijke vernieuwing van de ruimerbrug. Het nieuwe deflectieschot kon onder de oude ruimerbrug geplaatst worden. Dit was bij aanvraag UVK niet bekend.		
800543	WK	Terrein verbetering RWZI Dongemond	Schots TJJM	DB 13-11-18	●	●	●				
800565	WS	Realiseren ecologische verbindingszone Landstad de Baronie	Verroen HP	AB 12-12-18	●	●	●				
800573	Wk	Opschaling productie bioplastics en ontwikkeling toepassingen (PHA2USE)	Schots TJJM	AB 02-11-2018	●	●	●			De vertraging wordt veroorzaakt doordat het Europese subsidietraject meer tijd vergt dan vooraf voorzien. De planning is hierop aangepast	
800577	WS	Realisatie ecologische verbindingszone Kibbelvaart Halderberge	Mureau CCF	AB 13-11-2013	●	●	●			Tegen de verwachting in is de grond nog niet verworven	
800581	WS	Systeem herstel Markdal subsidie Pro Water	Verroen HP	AB 12-04-18	●	●	●			vertraging a.g.v. bestemmingsplanprocedures; zie ook 6748	
800582	WS	Cofinanciering plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) water 2018	Jong CAM de	AB 15-05-18	●	●	●				
800594	WK	Thermofiele gisting RWZI Nieuwveer	Schots TJJM	AB 26-09-18	●	●	●			De vertraging wordt veroorzaakt door een langere voorbereidingstijd (onder andere door op maat gemaakte onderdelen) dan vooraf voorzien.	
800606	WS	Verbeteren afvoercapaciteit vanuit Margrietstraat te Boschenhoofd	Jong CAM de	AB 30-01-19	●	●	●				

					Voortgang			Toelichting		
Project Nummer	Cluster	Projectnaam	PHO	Laatste Bestuurlijk Besluit	Scope	Geld	Planning	Scope	Geld	Planning

Opgeleverde projecten (op peildatum rapportage)

164	WS	Proj. Turfvaart - Bijloop zuid	Verroen HP	AB 15-07-09	●	●	●	Door het afgeslankte plan is de doelrealisatie herstel NNP afgenomen tot 186 ha.	Er is sprake van een kredietoverschrijding als gevolg van gemaakte kosten t.b.v. natuurontwikkeling en als gevolg van hogere kosten dan voorzien voor de aanleg van de stuwen. De overschrijding blijft binnen de toegestane 10%. De natuurontwikkelingskosten worden gedekt door een GOB-subsidie en door financiële bijdragen van de terreinbeheerders.	De planning is vertraagd door langdurige onderhandelingen met grondeigenaren. Daarnaast nam de realisatie van de stuwen meer voorbereidingstijd in dan oorspronkelijk gedacht. De stuwen zijn eind 2017 geplaatst.
3025	WK	Renovatie waterlijn (2e trap) RWZI Nieuwveer	Schots TJJM	AB 15-06-16	●	●	●		De post onvoorzien is geheel besteed. De verwachting is dat we net binnen budget blijven.	
800123	WS	Vervanging materieel 2017	Jong CAM de	DB 18-04-17	●	●	●			
800180	WK	Inspectie en renovatie afvalwatertransportleidingen	Schots TJJM	AB 14-09-16	●	●	●			
800197	WS	Baggeren saneren Boomvaart	Jong CAM de	DB 07-03-17	●	●	●			Het project heeft in de voorbereiding en uitvoering 6 maanden vertraging opgelopen vanwege aantreffen asbest en onderzoek naar NGE wat niet was voorzien.
800319	WK	Renovatie zuiveringstechnische objecten 2017-2018	Schots TJJM	DB 13-06-17	●	●	●			
800345	BV	Onderhoud vastgoed Bouvigne	Vet CJGM de	DB 02-02-16	●	●	●			De vertraging is veroorzaakt doordat het aanbestedingstraject meer tijd vergde dan gepland.
800499	WK	Reparatie luchtleiding RWZI Bath	Schots TJJM	AB 13-09-2017	●	●	●		De lagere prognose wordt veroorzaakt door een aanbestedingsvoordeel.	De vertraging is veroorzaakt door de onbekendheid van geïntegreerde contractvormen bij de aannemer. Daarnaast moet een aantal onderdelen op maat worden gemaakt die niet waren voorzien met een langere levertermijn tot gevolg.
6030	WS	Onderbouw maatregelen waterkwaliteit	Jong CAM de	AB 03-12-08	●	●	●		UVK was bedoeld voor gezamenlijk onderzoek met gemeenten naar de relatie tussen waterkwaliteitsproblemen. Er is hierbij rekening gehouden met uitvoerige analyses na de eenvoudige ecoscans. Ecoscans hebben echter voldoende zekerheid gegeven over deze relatie en aanvullend onderzoek (op veel locaties) is waarschijnlijk niet meer noodzakelijk.	Tijdens Kredietaanvraag was einddatum eerste stroomgebiedbeheerplan aangehouden als eind van dit project. Er dient nu nog voor een aantal overstorten rekening te worden gehouden met nader onderzoek. Daarom 31-12-2018 aangehouden als nieuwe verwachte einddatum