

Bijlage 3 ML 2016-2: Projectenrapportage

Peildatum: 26 april 2016
Selectiecriteria projecten: alle projecten met een uitvoeringskrediet en een realisatiedatum vanaf 2016.

Gebruikte symbolen:

GELD	KWALITEIT	TIJD
✓	≥ doeltarget	✓ ≤ realisatiedatum UVK
!!	< doeltarget	✗ > realisatiedatum UVK
✗	er is geen doeltarget gedefinieerd	(UVK = uitvoeringskrediet)

INFORMATIE					GELD		KWALITEIT		TIJD			
Project	Projectnaam	Hoofdcluster	Type inves-tering	PFH		Toelichting geld		Toelichting kwaliteit		Realisatie- datum UVK	Actuele prognose realisatie- datum	Toelichting planning
158	Weerijs -Zuid herinrichting	IPM: Weerijs-Zuid	O	2	✓	De investeringsprognose is naar beneden toe bijgesteld, omdat er aanzienlijk minder ha's aangekocht worden voor waterberging. Bovendien vervult het waterschap geen trekkende rol en kan volstaan worden met een netto bijdrage. In de adviesnota van februari 2015 aan het algemeen bestuur, is daar uitgebreid op ingegaan.	✗	Doelrealisatie aantal km EVZ's zal hoger uitvallen dan gepland (17 km i.p.v. 15 km); doelrealisatie waterberging is lager (78 ha i.p.v. 95 ha). In eerder genoemde adviesnota is dit meegedeeld.	✓	1-7-2017	1-5-2017	De planning bij het UVK (in 2011) was een grove planning en blijkt nu, nadat er meer bekend is, 2 maanden te ruim
164	Proj. Turfvaart - Bijloop zuid	IPM: Herstel NNP	O	2	✓	Prognose is lager dan krediet vanwege lagere doelrealisatie. Voorbereidingskosten zijn relatief hoog vanwege lange doorlooptijd, extra hydrologisch en opbrengstdervingsonderzoek. Ten opzichte van de vorige ML is de prognose gestegen doordat meerwerk wordt verwacht tijdens de uitvoering. De verwachte subsidie is ook toegenomen, doordat 5,5 ha nu ook is bestempeld als nieuwe natuur.	✗	Door het afgeslankte plan is de doelrealisatie herstel NNP afgenomen tot 186 ha.	✗	1-1-2009	31-5-2016	Project heeft in de ontwerpfase vertraging opgelopen vanwege de vele zienswijzen en dientengevolge aanpassing van het ontwerp inrichtingsplan, mogelijkheden ondernemende EHS en verkenning verlegging Bijloop.
192	EVZ/WB Molenbeek fase 3	IPM: Natuurprojecten	O	3	✓	Geen opmerkingen	✗	Bij nameten is gebleken dat het niet om 3,8 km EVZ gaat, maar om 3,45 km.	✗	1-1-2014	31-12-2021	Is vertraagd omdat er nog geen duidelijkheid is omtrent de maatregelen om de EVZ te realiseren.
213	gemalen Emilia en Westland		I	1	✓	UVK is toegekend.	✓	Geen opmerkingen	✗	30-9-2017	31-12-2017	Contractueel is gekozen om wat meer ruimte te geven aan de uitvoerende partij om het werk te realiseren. Hierdoor kunnen eventuele risico's m.b.t. de vergunningen geabsorbeerd worden zonder dat deze direct tot consequenties leiden.
222	Steunpunten WS 2	Steunpunten Watersystemen	I	6	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	1-4-2014	30-6-2016	Langere doorlooptijd omgevingsvergunning door de gemeente Moerdijk.
223	Gronden Gat vd Ham strat.aanko	IPM: Natuurprojecten	O	4	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	1-1-2013	31-12-2021	Vertraagde grondverwerving
226	Bronhouderschap BGT		I	1	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	31-12-2015	31-12-2019	Normaal gesproken zou het BGT project wettelijk gezien op 31-12-2015 afgerond moeten zijn. Dit houdt in dat de transitie van de GBKN naar de BGT minimale specificaties dient te voldoen. Doordat er grote aanloopproblemen zijn bij het SVB-BGT en diverse bronhouders heeft men deze datum niet kunnen realiseren. De termijn is nu verlengt tot halverwege 2016. Doordat de Brabantse waterschappen zich laten ontzorgen door het SVB-BGT voor het realiseren van de BGT hebben wij deze datum ook niet gehaald.Daarnaast hebben de Brabantse waterschappen een contract met het SVB-BGT dat zij de BGT met de specificaties van 2019 aan ons zouden opleveren. In de tussentijdse opleveringen is gebleken dat het SVB-BGT deze eis verkeerd heeft door vertaald naar de raamcontractanten die de uiteindelijke werkzaamheden uitvoeren. Op dit moment vindt er een onderzoek plaats wat door de Brabantse waterschappen is geïnitieerd om te kijken wat de totale kosten gaan worden voor volmaken van de BGT aan de specificaties van 2019.
247	4e ronde veiligtoets prim. 1		I	1	✗	Beschikbare krediet is voor een gedeelte van het project, dit is vermeld tijdens de kredietaanvraag. De prognose echter is voor het gehele project tzt zal het restant van het krediet aangevraagd worden.	✓	Geen opmerkingen	✗	31-12-2017	31-12-2020	Realisatiedatum vermeld bij het UVK is van fase 1. Realisatiedatum is van het gehele project/ investeringsprognose.
263	Inspecties t.b.v. asset managm		I	1	✓	Geen opmerkingen.	✓	Geen opmerkingen	✓	31-12-2016	31-12-2016	Geen opmerkingen
501	Slibvang Zundert	Afv. Wat. akk. Nieuwv.-Zundert	O	2	✓	Slibvang wordt niet gerealiseerd; alternatieve waterkwaliteits- bevordende maatregelen zijn nader in beeld gebracht. Wanneer er op RWZI Nieuwveer geen effluentleiding naar de Mark hoeft worden gerealiseerd, dan wordt volgens het afvalwaterakkoord de bijdrage vergoed aan gemeente Zundert.	✓	Geen opmerkingen	✗	31-12-2010	31-12-2018	Als gevolg van de heroverweging wordt oorspronkelijke planning niet gehaald.
522	Nieuwveer Anammox onderzoek en	Onderzoek	O	5	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✓	30-6-2016	31-3-2016	Geen opmerkingen
546	Renovatie rwzi Halsteren		I	5	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✓	30-6-2016	30-6-2016	Geen opmerkingen
3033	Nieuwveer RWZI: infra,TBT,2e	Nieuwveer Instandhouding	I	5	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	31-12-2015	30-6-2016	Bij aanbesteding bleek krediet ontoereikend voor scope. Scope werkzaamheden is opnieuw geprioriteerd, en wordt (deels) opnieuw aanbesteed en gerealiseerd in periode jan-jun 2016

INFORMATIE					GELD		KWALITEIT		TIJD			
Project	Projectnaam	Hoofdcluster	Type investering	PFH		Toelichting geld		Toelichting kwaliteit		Realisatie-datum UVK	Actuele prognose realisatie-datum	Toelichting planning
4040	Renovatie diverse rwzi	Renovatie RWZI's	I	5	✓	Project wordt gefaseerd in gebruik genomen en is verdeeld over subprojecten: Willemstad, Waspik Dongemond, Chaam, Kaatsheuvel, Dinteloord zijn gereed. Waalwijk, Baarle Nassau en Rijen worden momenteel gerenoveerd.	✓	Geen opmerkingen	✗	30-6-2015	30-4-2016	Nadat in 2014, als gevolg van heronderhandelingen, vertraging is opgelopen, zijn projectonderdelen compacter geprogrammeerd. Binnen het project heeft een versnelling in de planning plaatsgevonden waardoor een aantal zuiveringsinstallaties eerder worden opgeleverd dan gepland. Dit heeft effect op de lasten in 2016 en 2017.
6030	ONDERBOUW MAATREG WATERKWALITE		O	1	✓	UVK was bedoeld voor gezamenlijk onderzoek met gemeenten naar de relatie tussen waterkwaliteitsproblemen. Er is hierbij rekening gehouden met uitvoerige analyses na de eenvoudige ecoscans. Ecoscans hebben echter voldoende zekerheid gegeven over deze relatie en aanvullend onderzoek (op veel locaties) is waarschijnlijk niet meer noodzakelijk.	✓	Geen opmerkingen	✗	31-12-2015	1-1-2017	Tijdens Kredietaanvraag was einddatum eerste stroomgebiedbeheerplan aangehouden als eind van dit project. Er dient nu nog voor een aantal overstorten rekening te worden gehouden met nader onderzoek. Daarom 1-1-2017 aangehouden als nieuwe verwachte einddatum
6341	Verm. Blauwalgen overlast 2e f	IPM: Blauwalgen	O	1	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	31-12-2011	1-2-2018	De blauwalgen aanpak is een lastig probleem waarvoor evaluatie en gedegen onderzoek nodig is alvorens nieuwe maatregelen uitgevoerd kunnen worden. Dit is in de oorspronkelijke opzet niet meegenomen.
6685	Grondaankoop EVZ &Waterberging		O	1	!!	Project is bedoeld om slagvaardig gronden te kunnen aankopen om in de toekomst een EVZ of Waterberging te realiseren. De daadwerkelijke kosten worden tzt overgeboekt naar de projecten.	✓	Dit project heeft als doel om pro-actief op grondaankoop te kunnen anticiperen. Aangekochte gronden worden tzt door gezet naar de daadwerkelijke projecten.	✗	31-12-2018	31-12-2024	Project wordt gebruikt voor strategische grondaankoop waardoor de werkelijke afronding van het project lastig te voorspellen is.
6715	Renovatie / modificatie polder		I	1	!!	Geen opmerkingen.	✓	Geen opmerkingen	✗	30-6-2016	1-12-2016	Vertraging in de aanbesteding vanwege gewijzigde oplossingsrichting t.b.v. toename aandacht voor de visvriendelijkheid van gemalen.
6748	Tkv Bovenmark Ulv-Galder-Breda	IPM: Herstel NNP	O	2	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✓	1-1-2021	31-12-2020	Vereniging Markdal maakt vorderingen met de grondposities.
6763	EVZ Boomkikker Alphen-Chaam	IPM: EVZ	O	4	✗	Huidig krediet is afkomstig van kredietverdeling 2009. Aanvullend uitvoeringskrediet wordt aangevraagd zodra er zicht komt op de doelrealisatie. Trace EVZ wordt langer.	✓	Geen opmerkingen	✓	30-5-2018	31-10-2017	Projectpartner Alphen - Chaam is bereid EVZ met waterschap te realiseren.
6779	Aanleg inspectiepad primaire k		I	1	!!	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	1-4-2016	1-4-2017	Vanwege onderzoek naar de nieuwe normering is dit project vertraagd.
7423	Basisregistraties	Informatieplan	O	5	✓		✓	Geen opmerkingen	✓	30-6-2017	30-6-2017	Geen opmerkingen
7562	Dienstverlening	Informatieplan	O	6	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✓	31-12-2017	31-12-2017	Geen opmerkingen
7593	Digitale dijkinspectie		I	1	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	31-12-2013	1-2-2016	Project is vertraagd vanwege extra werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden
7991	Aanp. waterl tbv afvoer Koolho	IPM: EVZ	O	4	✗	Huidig krediet is afkomstig van kredietverdeling 2009. Aanvullend uitvoeringskrediet wordt aangevraagd, zodra er zicht komt op doelrealisatie.	✓	Geen opmerkingen	✗	31-12-2012	30-4-2018	Vertraagd als gevolg van stagnerende woningbouw
8313	Revisie gemaal Roode Vaart		I	1	✗	Het project staat vanaf 2007 on hold. Nadat het inrichtingsplan van derden rondom Moerdijk & Havenschap is goedgekeurd kan het project worden hervat. Indexering van het toenmalige ip-bedrag en verhoogde btw zullen het project duurder doen laten uitvallen.	✓	Geen opmerkingen			1-1-2018	Waarschijnlijk doen de Provinciale Staten van Noord-Brabant eind 2015 uitspraak over het inpassings- en exploitatieplan voor het Logistiek Park Moerdijk. In afwachting van de definitieve uitspraak wordt de renovatie van het poldergemaal Roode Vaart ter hand genomen.
8418	Drongelens Kanaal verbet.dijk		O	4	✓	Prognose is gebaseerd op de daadwerkelijke overdracht.	✓	Geen opmerkingen	✗	1-1-2015	31-12-2021	Verbetering pas na overdracht, de planning van de overdracht is onzeker
8455	Aankoop primaire waterkeringen		O	1	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	1-1-2018	1-6-2018	Geen opmerkingen
9322	Vervanging mat onderh2012		I	1	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	1-3-2013	1-7-2016	Nog niet al het materieel is aangeschaft zoals vermeld bij de krediet aanvraag, na verwachting zal dit begin 2016 afgerond worden
9325	Vervanging mat onderh2015		I	1	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✓	1-4-2016	1-3-2016	Geen opmerkingen
800088	Inspectie Afvalw.transp.leid.	Leidingen Instandhouding	I	5	✗	Aanvullend uitvoeringskrediet is in aanvraag in verband met scopewijziging op basis van een aangepaste risico-inschatting.	✓	Geen opmerkingen	✗	31-5-2016	31-12-2016	Inspecties vertraagd vanwege beperkte toegankelijkheid inspectielocaties.
800105	Instandhouding objecten ZB		I	5	✓	Geen opmerkingen.	✓	Geen opmerkingen	✗	31-5-2015	31-3-2016	Planning werkzaamheden aannemer t.b.v. persstation Moerdijk is gewijzigd. Volgorde werkzaamheden door aannemer levert vertraging op.

INFORMATIE					GELD		KWALITEIT		TIJD			
Project	Projectnaam	Hoofdcluster	Type inves-tering	PFH		Toelichting geld		Toelichting kwaliteit		Realisatie- datum UVK	Actuele prognose realisatie- datum	Toelichting planning
800127	Baggeren sted.water EL,OO,SB	IPM: Baggerprogramma	I	1	✓	Er is voor gekozen om de gemeente zelf de uitvoeringskosten te laten dragen, hierdoor nemen zowel de geprognosticeerde kosten voor het waterschap als de bijdrage van de gemeente af. De netto lasten blijven hierdoor gelijk.	✓	Geen opmerkingen	✗	31-12-2015	1-5-2017	Een gedeelte van de uitvoeringsfase is 1 jaar vertraagd t.o.v. initiële planning, i.v.m. oplevering problemen baggerbeheersysteem en het niet voorhanden hebben van gemeentelijke gelden.De baggerwerkzaamheden in Roosendaal worden in 2017 afgerond. Het betreft hier een 'containerproject', waarbij het nog onduidelijk is wanneer de andere projecten worden opgestart.
800138	Bijdrage HWBP 2016		O	1	✓		✓	Geen opmerkingen	✓	31-5-2016	25-5-2016	Geen opmerkingen
800144	Wateroverlast VZM	IPM: Waterberging VZM	O	3	✓	In de opdrachtbrief (overeenkomst met RWS), ondertekend april 2013, is extra budget vastgelegd. Bij de vastgestelde scope is voorlopig het vastgelegde budget bevroren.	✓	Geen opmerkingen	✗	31-12-2015	31-12-2018	Met nieuwe scope is ook planning opnieuw vastgesteld. Voorbereiding van de uitvoering is opgestart.
800153	Baggeren Mark-Vliets 2016	IPM: Baggerprogramma	I	1	!!	Geen opmerkingen.		Aanpak Duurzaam GWW maakt integraal onderdeel uit van de projectaanpak.	✓	31-12-2016	31-12-2016	Geen opmerkingen
800161	EVZ Kibbelvaart Halderberge	IPM: EVZ	O	3	✓	Een deel van de EVZ wordt niet ingericht.	✓	Geen opmerkingen	✗	1-1-2016	30-11-2016	enige vertraging als gevolg van grondverwerving
800169	PS R'daal & RG O'bos noodbuff.		I	5	✓	Geen opmerkingen.	✓	Geen opmerkingen	✗	30-11-2016	31-12-2016	Oplossingsrichting gewijzigd en afhankelijkheid met AWP 2.0 en zorgbeleid onderzocht.
800200	No-regret maatreg Roode Vaart	IPM: Wateroverlast	O	6	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	1-1-2017	30-6-2018	Project is vertraagd in de definitiefase. Planning afhankelijk progressie van (trekker) gemeente.
800209	Dijkversterking 14A	IPM: Dijkverbetering 14A	I	1	✓	Prognose van € 3.920.990 naar € 3.588.506 door wijziging prognosemethode	✓	Geen opmerkingen	✓	31-5-2017	31-5-2017	Geen opmerkingen
800214	Wateroverlast Vosdonk	IPM: Wateroverlast Vosdonk	O	2	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	31-12-2016	28-2-2018	Vertraging als gevolg van optimalisatie maatregelenpakket met behoud van doelrealisatie
800223	eHRM		I	6	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✓	1-1-2018	31-12-2017	Geen opmerkingen
800224	Veiligheidsvoorziening gemalen		I	1	✓	Geen opmerkingen.	✓	Geen opmerkingen	✗	31-12-2015	28-2-2016	Geen opmerkingen.
800229	Parkeerplaatsen Bouvigne		O	6	!!	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	1-3-2014	1-4-2016	Geen opmerkingen.
800241	Waterberging West Brab linie		O	3	!!	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✓	31-12-2017	2-11-2017	Geen opmerkingen
800244	Ren.en aanp. Schipd.fase 2		I	1	!!	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	31-12-2013	31-7-2017	Afhankelijk van uitkomst onderhandelingen tussen waterschap, Rijkswaterstaat en Provincie over de overdracht van objecten cq. vaarwegklasse ter plaatse van keersluis Schipdiep.
800249	Stedelijk wateropgave fase 2&3	IPM: Wateroverlast	O	1	✓	Geen opmerkingen.	✓	Geen opmerkingen.	✗	1-1-2016	31-12-2017	Gemeenten zijn meestal trekker. Hierdoor wordt de vertraging door afhankelijkheid gemeenten veroorzaakt.
800252	EVZ Dorpswaterloop Alphen	IPM: EVZ	O	2	✗	Directieraming hoger dan verwacht.	✓	Geen opmerkingen	✗	1-6-2016	30-11-2016	In overleg met betrokken agrariërs is de start van de realisatie verplaatst naar na de zomer i.p.v. ervoor.
800254	Maatr. AWA zuiver.kr. Bath	Reservering OAS	O	3	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	31-12-2015	31-12-2016	Klundert: nader onderzoek, Stampersgat: uitgevoerd, Zegge: wordt niet uitgevoerd, vastgelegd in AWA 13UT008241, Zegge Dorp: moet wel uitgevoerd worden, maar on hold ivm AWP 2.0, Afkoppelen Huijbergen: uitgevoerd.
800255	Meten AWA Rucphen	Reservering OAS	O	2	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	31-12-2015	31-5-2016	M.n. vaststelling meetdoel te optimistisch ingeschat.
800258	ICT Infra Instand 2015		I	5	!!	Tegenvallende aanbesteding	✓	Geen opmerkingen	✗	1-1-2016	31-3-2016	Geen opmerkingen
800292	Nieuwveer rwzi TBT slijtdelen	Nieuwveer Instandhouding	I	5	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✓	31-12-2018	31-12-2018	Geen opmerkingen
800296	NNP Noordpolder fase 3&4	0003 Brabantse Wal	O	3	✓	Geen opmerkingen.	✓	Geen opmerkingen.	✗	31-12-2016	1-1-2017	Geen opmerkingen
800314	EVZ Kraggeloop	IPM: Natuurprojecten	O	3	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	1-1-2016	31-12-2018	Planning loopt uit vanwege afhankelijkheid van externe partij. BO2 subsidie loopt gevaar.
800332	Cruislandse Kreken fase 2	IPM: Cruislandse Kreken	O	3	✗	Er is recent uitvoeringskrediet aangevraagd voor de voorbereiding van de uitvoering. Om de resterende doelrealisatie, na fase 2, te kunnen realiseren, is (o.b.v. normbedragen) de prognose verhoogd.	✓	Geen opmerkingen	✗	1-2-2019	1-1-2024	Momenteel wordt de uitvoering van fase 2 voorbereid. Er is zicht op een oplevering hiervan in 2018/2019. Het resterende deel van de doelrealisatie wordt in een apart project opgepakt. Omdat hiervoor nog de benodigde gronden dienen te worden verkregen, zal realisatie in 2019 niet lukken. Met de huidige inzichten is de verwachting dat dit in 2023 kan worden gerealiseerd. Er zal worden bezien of en wanneer fase 2 en fase drie in aparte projecten kunnen worden geknipt.
800337	Uitvoering NNP NRM	IPM: Herstel NNP	O	2	✓	Geen opmerkingen.	✓	Geen opmerkingen.	✗	31-12-2019	1-1-2024	Er wordt aansluiting gezocht bij project regionale keringen (oost).
800339	EVZ&Beekherstel Rillaersebaan	IPM: EVZ	O	4	✗	Scopewijziging: EVZ wordt breder.	✓	Geen opmerkingen	✗	31-12-2016	30-6-2017	De realisatiedatum wordt later vanwege een bestemmingsplanprocedure.

INFORMATIE					GELD		KWALITEIT		TIJD			
Project	Projectnaam	Hoofdcluster	Type inves-tering	PFH		Toelichting geld		Toelichting kwaliteit		Realisatie- datum UVK	Actuele prognose realisatie- datum	Toelichting planning
800340	Ren.RG groep 2 Integraal	Renovatie Rioolg. cluster 2	I	5	✓	Op basis van de contractraming lijkt aanvullend uitvoeringskrediet of aanpassing van de projectscope nodig. Medio april is het aanbestedingsresultaat bekend en kan besluitvorming worden voorbereid.	✓	Geen opmerkingen	✗	31-12-2016	30-6-2017	Het project is, in tegenstelling tot de prognose bij de UVK aanvraag, een half jaar later opgestart na en in verband met het samenstellen van een (inhuur) ipm-team.
800342	Upgrade PA ZB 2015		I	5	✓	Geen opmerkingen.	✓	Geen opmerkingen	✓	31-12-2016	31-12-2016	Geen opmerkingen.
800345	Onderhoud vastgoed Bouvigne		I	1	✓		✓	Geen opmerkingen	✓	31-12-2017	31-12-2017	Geen opmerkingen
800352	Uitvoeringsmaatregelen BIWA		I	5	✓		✓	Geen opmerkingen	✓	31-12-2017	31-12-2017	Geen opmerkingen
8462	RK traject Midden incl. voorb.	IPM: Regionale keringen	O	3	✗	Het eerste uitvoeringskrediet is in juni 2015 beschikbaar gesteld ten behoeve van het ontwikkelen van voorkeursalternatieven per deeltraject.	✓	Geen opmerkingen	✗	1-2-2019	1-1-2020	Besluitvorming over het voorkeursalternatief deeltraject Midden staat gepland in Q2 2016.
800386	PHARIO		O	5	!!	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✓	31-10-2016	31-10-2016	Geen opmerkingen
800401	Vervanging wagenpark 15-16		I	6	✓	Geen opmerkingen.	✓	Geen opmerkingen	✓	31-12-2016	31-8-2016	Geen opmerkingen
800426	Int aanpak Keenehaven deel 2	IPM: Natuurprojecten	O	3	✗	Projectplan, munitiebenadering en directievoering leiden tot hogere kosten deel 2. Ook deel 3 meegenomen.	✓	Geen opmerkingen	✗	30-3-2016	30-6-2021	Vertraging vanwege nader onderzoek NGE van deel 2. En deel 3 meegenomen.
800429	Vervanging Wagenpark 17-19		I	6	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✓	31-12-2019	30-6-2017	Geen opmerkingen
800430	Verdroging W. Langstraat	IPM: Westelijke Langstraat	O	4	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	31-12-2018	31-12-2019	Vanwege discussie over de trekkersrol binnen dit project is dit vertraagd. Voorlopig trekt de Provincie dit project en pakt het waterschap haar eigen deel op.
800431	Kl.Melanen Ganzenvijver fase2	IPM: Blauwalgen	O	3	✓	Geen opmerkingen	✓	Geen opmerkingen	✗	31-12-2016	30-6-2017	Vertraging vanwege projectplanprocedure en seizoensafhankelijkheid
800435	EVZ Boomkikker Breda	IPM: EVZ	O	2	✗	Verstrekt krediet is alleen voor de voorbereiding en het krediet voor uitvoering wordt tzt aangevraagd.	✓	Geen opmerkingen	✗	30-5-2018	31-5-2019	Vertraging vanwege grondposities
800436	EVZ Boomkikker Gilze en Rijen	IPM: EVZ	O	4	✗	Verstrekt krediet is alleen voor de voorbereiding en het krediet voor uitvoering wordt tzt aangevraagd.	✓	Geen opmerkingen	✗	30-12-2016	31-12-2016	geen opmerkingen

↓

↓

O = Ontwikkelingsinvestering
I = Instandhoudingsinvestering

1 = Coppens CAA
2 = Aa JJM van der
3 = Hieltjes HB
4 = Kallen LH van der
5 = Schots TJJM
6 = Moonen CPM