

Notitie

Datum: 6 februari 2017
Betreft: Wijziging bodemsanering fase 2 Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld, GEO20300080
Kenmerk: AX22F, NOT20170206
Bestemd voor: Omgevingsdienst Regio Arnhem
Ter attentie van: de heer E. Sportel
Opgesteld door: ing. M.J. Hof

Aanleiding

Tijdens het startoverleg, ten behoeve van de saneringswerkzaamheden voor fase 2 aan de Baron van Nagellstraat 172-174 te Barneveld, is naar voren gekomen dat de in het saneringsplan gehanteerde uitgangspunten niet allemaal correct zijn.

In hoeverre de nieuwe uitgangspunten leiden tot een wijziging op het saneringsplan is vooralsnog niet helemaal helder. Toch is besloten om op voorhand via een melding bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem kenbaar te maken wat er mogelijk gaat gebeuren. Dit mede om ervoor te zorgen dat als de wijzigingen daadwerkelijk doorgang vinden er geen verdere vertraging zal optreden binnen de planning van de werkzaamheden.

Wijziging

De wijziging betreft het volgende:

Onder de openbare verharding zal niet overal een leeflaag van één meter worden gehanteerd. Kortom wordt overgegaan van aanbrengen leeflaag naar aanbrengen duurzame afdeklaag. In [bijlage 1](#) is een schets bijgevoegd van de mogelijke wijziging in ontgravingsniveaus onder de openbare verharding. Ter plaatse van de rioolsleuf wordt later nog verder ontgraven.

Ter plaatse van het plein dat ook nog gesaneerd zal worden geldt deze wijziging niet. Hier zal zolang de inrichting niet volledig bekend is een leeflaag van één meter worden aangebracht.

Aanpak

Vanwege nog uit te voeren onderzoek naar NGE's (niet gesprongen explosieven) wordt de sanering opgeknipt in twee fasen. Allereerst wordt de contour zoals opgenomen in [bijlage 1](#) vanaf 13 februari 2017 ontgraven. Dit zal naar verwachting in dezelfde week afgerond worden.

Dan zal vermoedelijk ergens rond 20 maart 2017 gestart worden met de tweede fase, het verder uitgraven van de rioolsleuf. Dan wordt een scheidingsdoek aangebracht als scheiding tussen restverontreiniging en het aanvulzand. Als dat gebeurt is wordt het riool aangebracht en de sleuf aangevuld.

De bovenste halve meter betreft de toekomstige puinfundering met asfalt.

Bijlage 1: Schets mogelijke wijziging ten opzichte van saneringsplan

