

Omschrijving	Planning
VO gereed	september 2018
3 ^e avond participatieproces	oktober 2018
Overeenkomst gemeente herijken	oktober/november 2018
Uitvoeren/herzien onderzoeken bestemmingsplan	oktober/november 2018
DO gereed	november/december 2018
Indiening aanvraag omgevingsvergunning (coördinatieregeling)	december 2018
Indienen nieuw bestemmingsplan (coördinatieregeling)	december 2018
Ter visie leggen ontwerpbesluiten (incl. hogere waarde)	februari 2019
Verwerken zienswijzen	maart/april 2019
Bestemmingsplan vaststellen door gemeenteraad	mei 2019
Verlenen omgevingsvergunning incl. afwijken	juni 2019
Ter inzage leggen bestemmingsplan, omgevingsvergunning, etc.	juli 2019
Onherroepelijke vergunningen	augustus 2019*
Start bouw	augustus 2019*
Oplevering	december 2020*

*Indien stap Raad van State door belanghebbende, dan 6 maanden uitloop mbt moment onherroepelijke vergunningen, start bouw en oplevering.