

Overzicht van projecten/acties vanuit het IGP d.d. 15 mei 2020.

Opgesteld door Ruud Oude Griep.

Activiteit	Zaakbeheerder	Stand van zaken / gevraagde actie.	
Algemene projectinformatie	SPP Ruud Oude Griep		
Natuurpoort 1. Hotelkamers	1. V&T	1. Na controle in 2015 is gebleken dat er in de natuurpoort hotelkamers (7) worden gemaakt. Er is inmiddels een aanvraag ingediend. In mei 2015 zijn de opmerkingen mbt concept-BP aan Jan Overeem gezonden. Bestemmingsplanprocedure voor hotelfunctie is in sept 2017 nog niet opgestart. In sept is er weer voor het eerst met Jan Overeem gesproken. Afspraken worden uitgewerkt. Begin 2018 nog steeds overleg met Jan Overeem. In juli 2018 heeft het college besloten om de gronden van Landoed Nederheide en strandbad aan Jan Overeem te verkopen. De verkoop van de gronden Nederheide is in de eindfase. Bestemmingsplanprocedure heeft stilgelegen en wordt weer geactiveerd. In december 2019 is de verkoop van de gronden Nederheide afgerond. Het bestemmingsplan is bijna als voorontwerp gereed.	
Landschapsplan Geneneind <u>EVZ Esperloop</u> 1. Middenloop en wijstherstel	Gemeente Waterschap (MK) en gemeente (ROG).	Landschapsplan bestaat o.a. uit landschapsherstel door bv slopen van de stallen van Egelmeers en Kuijn. In de vergadering van 15 mei wordt het Bestuurlijk Platform voorgesteld om op dit project te bezuinigen. <u>EVZ Esperloop.</u>	

2. Benedenloop	Waterschap Gemeente	1. Middenloop en wijstherstel. a. Wandelroute langs KPJ/Esperloop moet nog beter aangegeven worden. b. Infobord moet omgedraaid worden. Is gepland met de wijstmaatregelen. Moet nog gebeuren. Wordt uitgevoerd bij de werkzaamheden EVZ Esperloop Benedenloop. <u>EVZ Esperloop Benedenloop.</u> In september 2017 krijgt Kragten opdracht om ontwerp en procedures uit te werken voor vergunningen. Aanbesteding en verleende vergunningen moeten in mei 2018 gereed zijn. Ondersteuning voor indienen en verantwoorden subsidie-aanvraag wordt ingehuurd. Concept-ontwerp en plan voor watervergunningen/procedures zijn in april 2018 gereed. Communicatie met omgeving is in april 2018, voorafgaand aan publicatie van vergunningaanvragen. Plan is in september 2018 gereed en wordt aan DB Waterschap aangeboden ter vaststelling. Plan zal in oktober 2018 worden gepubliceerd voor inspraak. dan wordt een info-bijeenkomst voor de omgeving georganiseerd. Tegen het Waterplan is een zienswijze ingediend. In oktober 2019 bij de rechter. Omgevingsvergunning is geen zienswijze ingediend. Tegen de omgevingsvergunning voor de peilgestuurde drainage is een zienswijze ingediend. De grond voor de EVZ Esperloop Fransenhof (ca. 100 meter lengte) ligt bij de notaris om in eigendom te worden overgedragen.	
Kavelruil	Gemeente (ROG)	Voor het traject EVZ Esperloop Ven is in 2019 grond verworven. De kavelruil coördinator is met buurman Verhoeven in gesprek voor verwerven strook grond. Er is gevraagd om 5 meter in te brengen, dat is door de gemeente ook aan buurman de Jong gevraagd (5 m). Er is nog geen uitsluitel. Verhoeven heeft vragen gesteld over alternatieve trajecten. Waterschap bekijkt de verschillende alternatieve trajecten en komt met een advies.	

Kawaise Loop 1. Eessense put	Nog niemand aangewezen.	Beekherstel Kaweische loop is gereed. Nog 1 project uit te voeren: Eessense put. Op 14 mei 2014 is afgesproken dat Huub van Hout en Lambert vd Kerkhof naar Kuunders zullen gaan voor een gesprek. Gesprek is geweest. Kuunders wil in principe meewerken en wenst vervangende grond. Nagegaan wordt hoeveel grond er nodig is. Vervolgens kan bekeken worden welke grond aan Kuunders aangeboden kan worden als ruilgrond. Voor de Eessense put is eind oktober 2014 op verzoek een plan ingediend. Grondbehoefte (is het EVZ?) en financiering worden nu bekeken. Er is ongeveer 3.000 m2 nodig. Huub van Hout bespreekt (noodzaak van) vervangende grond met Kuunders. Duidelijk is geworden dat Eessense put gefinancierd zou worden vanuit budget Kaweische loop. We zoeken vervangende grond voor Kuunders. In de totale beoordeling van de inzet van middelen binnen IGP moet duidelijk worden of er middelen zijn voor Willy vd Heuvel, EVZ Snelle loop en Eessense put. Actie voor Waterschap en gemeente. Kavelruilwerkgroep is bezig met de mogelijkheden om dit deel van de Kaweische loop te realiseren. De kavelruilwerkgroep heeft de opdracht om de trajecten Esperloop Ven en Kaweische loop af te ronden. Daarmee moet duidelijk worden welke trajecten nog binnen de IGP periode gerealiseerd/opgestart kunnen worden.	
Snelle Loop en Esperloop	Waterschap	Als er mogelijkheden in het oostelijke deel zijn, worden deze kansen gepakt. Heeft alles te maken met grondverwerving. Deze worden besproken in het kavelruil overleg. Zie bovenstaande opmerking over financiering. Na het besluit van het Bestuurlijk Platform van december 2015 ligt de prioriteit bij Esperloop en Kaweische loop. Kavelruilwerkgroep onderzoekt de mogelijkheden van dit traject en maakt een voorstel voor het Bestuurlijk Platform. In 2019 zijn gronden aangekocht bij vliegveld voor realisatie EVZ Snelle Loop. De EVZ Snelle Loop nabij het vliegveld is door de provincie als EVZ geschrapd. De grondaankoop vanuit IGP is daarmee komen te vervallen. Daarmee vervalt dit traject als EVZ opgave voor het IGP. Het traject EVZ Snelle loop Hutsebergseweg wordt in gang gezet.	
Zandwinning	SPP Ruud Oude Griep	Ontgrondingsoverleg is een overleg van provincie, Peelhorst en gemeente. Betreft ontgrondingsvergunning. Peelhorst/Rudo verzorgt de agenda en de uitnodigingen. Volgende overleg is op .. oktober 2020.	

Inrichting oevers Bakelse Plassen.		Nu niet concreet aan de orde. In 2019 is een herberekening van de kosten uitgevoerd. De herberekening wordt ingebracht in het Bestuurlijk Platform bij het vaststellen van de begroting 2020.	
Herstel landschap algemeen (indien niet in te delen)	Gemeente (ROG)	Nu niet concreet aan de orde. In de vergadering van 15 mei wordt het Bestuurlijk Platform voorgesteld om op dit project te bezuinigen.	
Aanleg nieuwe natuur (compensatie)	Gemeente	Betreft alleen nog de aanleg van een fauna-tunnel bij Roessel. De tunnel wordt aangelegd zodra er werkzaamheden aan de Roessel nodig zijn. Het betreft compensatie door de zandwinner. Rudo maakt elk jaar een overzicht.	Middelen zijn gelabeld.
Hekker 1. Visvijver	Gemeente (ROG)	1. Visvereniging (Aad Hekkers) in december 2013 gesproken. Ze willen graag een visstek in plas 4. Dit is aan de Peelhorst voorgelegd en wordt op 21 maart met de peelhorst besproken. Visvereniging geeft daarna zelf aan dat plas 4 minder mogelijkheden biedt en ze zoeken andere oplossingen. Ze bespreken met natuurmonumenten of ze in de wethouder Slitsvijver kunnen blijven. Er is in oktober 2014 een gesprek geweest met Natuurmonumenten. Visvereniging heeft uitstel, tot ca. 2017 kunnen ze in de Slitsvijver vissen. Er is nog gekeken naar "ruilgat de Hekker", dat kan niet. Laatste optie is om vissen in plas 5 mogelijk te maken. Moet nog besproken worden met Peelhorst. Mail 19-11-2014 van natuurmonumenten: "Duidelijk is dat de Bakelse plassen thans helaas geen perspectief bieden op een passende alternatieve locatie voor HSV De Middenpeel. M.i. moeten dit thans als een gegeven geaccepteerd worden. Dat houdt in dat HSV De Middenpeel huurder blijft van het visrecht op de Slitsvijver. Laten we afspreken dat we als drie partijen een vinger aan de pols houden in deze en elkaar over een weer blijven informeren over de ontwikkelingen op de Bakelse Plassen." In maart 2018 vraagt de visvereniging Ons Genoegen uit Gemert om visrechten in plas 3. Dit wordt bekeken en afgestemd met de Peelhorst. Medegedeeld is dat er alleen aan de zuidkant bij de duikvereniging mogelijkheden zijn	
Financiën	ROG en Bart Dekker	Notitie Financiën 2017 wordt in september 2018 in bestuurlijk Platform behandeld. Notitie Financiën 2018 wordt in oktober 2019 in bestuurlijk Platform behandeld.	

		Notitie Financiën 2019 wordt op 15 mei 2020 in Bestuurlijk Platform behandeld.	
Aandachtspunten:			
Natuurcompensatie Molenhof			
Herontwikkeling Jan de Witkliniek			
Restanten Snelle Loop			
NVO			