

Disclaimer

De looptijd van deze programmering is indicatief en opgesteld conform de werkwijze HWBP. De looptijd kan variëren van 12 tot 22 jaar. In onderstaand scenario is uitgegaan van een looptijd van 12 jaar.

Volgorde	Deelproject	Urgentie (o.b.v. veiligheids- opgave DCH)	Ruimtelijke ontwikkeling (o.b.v. inventarisatie RO DCH)	Dijkring- deel	Start	Doorloop- tijden (V/P/R)	Beheer- der	Dijkpaal	Lengte (km)	Globale indicatie in mln euro's																							
										TOTAAL (afgerond)	Verkenning	Planstudie	Realisatie	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030						
1	Amerongen - Wijk bij Duurstede	●●●	*•*	44	2017	3-2-3	HDSR	0-97	9,7	68	3,0	5,9	59,0	3,3			6,6		66,3														
							RWS	97-105	1,2	8	0,4	0,7	7,3																				
2	Salmsteke	●	••••	15	2017*	1-2-2	HDSR	89-109	2,0	14	0,6	1,2	12,2	0,6	1,2		12,2																
3	Culemborgse veer- Beatrixsluis	●●	••••	44	2018	2-2-3	HDSR	205-298	10,0	70	3,0	6,1	60,9			3,3	6,6		65,7														
							RWS	298-306	0,8	6	0,2	0,5	4,9																				
4	Salmsteke - Schoonhoven	●●●	•	15	2019	3-2-4	HDSR	109-192	8,4	59	2,6	5,1	51,1			2,6		5,1		51,1													
5	Klaphek – Jaarsveld	●●●	•	15	2020	2-2-4	HDSR	M35-89	9,3	65	2,8	5,7	56,6				2,8		5,7		56,6												
6	Irenesluizen – Culemborgseveer	●	*•*	44	2021	2-2-3	HDSR	109-205	9,7	68	3,0	5,9	59,0						3,0		6,1		60,9										
							RWS	106-109	0,3	2	0,1	0,2	1,8																				
7	Vreeswijk - Klaphek	●	•	15	2021	3-2-3	HDSR	M22-M35	0,9	6	0,3	0,5	5,5					0,7			1,4		14,0										
							RWS	M1-M22	1,4	10	0,4	0,9	8,5																				
Totaal A-keringen									53,7	376	16,3	32,7	326,9	3,9	4,5	2,6	28,2	3,7	142,9	6,1	109,1	60,9	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dijkringdeel	Beheerder	Totaal in km's	Indicatieve prognose (in mln €)
Totaal 44-1	HDSR	29,4	206
	RWS	2,3	16
Totaal 15-1	HDSR	20,6	144
	RWS	1,4	10
		53,7	376

Uitgangspunten en/of voorbehouden/disclaimers indicatie in euro's programmering HDSR 2017-2028

- De huidige ambitie is een scenario waarbij alle deelprojecten in 12 jaar zijn gerealiseerd. De programmering wordt jaarlijks gezien (adaptief) en ontwikkelingen vanuit de omgeving en nieuwe kennis en mogelijk uitgangspunten worden meegenomen bij mogelijke bijstellingen van de programmering en ambitie.
- De programmering is tot stand gekomen in afstemming met bestuurlijke partners.
- HDSR en RWS km's zijn in geld geprogrammeerd. Uitgangspunt is overdracht van RWS-areaal inclusief benodigde financiering.
- De projecten Amerongen-Wijk bij Duurstede en Salmsteke worden als eerste opgepakt (vanaf 2017).
- Huidige ambitie is voor het project Salmsteke dat versneld een verkenning wordt doorlopen, namelijk in 1 jaar.
- Vanaf 2018 wordt elk jaar een nieuw project opgestart. In 2021 twee.
- Bedragen zijn o.b.v. kengetallen HWBP en niet geraamd (5%/10%/100%=115%).
- De huidige verwachting is dat de kosten voor de eerste twee verkenning hoger uitvallen dan de gehanteerde kengetallen door de programmadirectie HWBP. In de nog op te stellen plannen van aanpak per deelproject wordt een gedetailleerde kostenraming voor de verkenning opgesteld.