

Leden van de gemeenteraad
Cc college
Cc pers

BEZOEKADRES:
RAADHUIS
DUDOKPARK 1
TELEFOONNUMMER 14035
WWW.HILVERSUM.NL

DATUM 4 juni 2019
ONS KENMERK 551765
BEHANDELD DOOR Hans van Roekel
TELEFOON (035) 2658
629...
BIJLAGEN -
BETREFT HOV in 't Gooi, definitieve gunning en planning
werkzaamheden hoofdcontract

Geachte dames en heren,

In mijn brief van 25 januari 2019 (kenmerk 513387) heb ik u geïnformeerd over de uitspraak van de rechter in het kort geding over de gunning van het hoofdcontract van het project HOV in 't Gooi. Daarbij heb ik aangegeven dat het (opnieuw) om een voorlopige gunning ging, waartegen bezwaar aangetekend kon worden. In de brief heb ik toegezegd u te informeren zodra de definitieve gunning een feit en de planning bekend is.

Contract en gunning

Op de voorlopige gunning is inderdaad bezwaar aangetekend. BAM Infra (BAM) heeft een hoger beroep aangespannen en het hof heeft op 18 februari 2019 uitspraak gedaan, waarbij het ProRail gebiedt om de opdracht (alsnog) aan BAM te gunnen. De uitvoering van het hoofdcontract is inmiddels definitief gegund aan BAM, waarna hard gewerkt is om een nieuwe realistische bouwplanning op te stellen.

Planning

De aanbidding van BAM bevat omgevingsvriendelijke bouwmethoden en oplossingen die de overlast zoveel mogelijk beperken. Het meest opvallend is de verkorte bouwtijd van de onderdoorgang in de Oosterengweg. BAM gaat die onderdoorgang in twee fasen bouwen, waardoor de Oosterengweg al na anderhalf jaar weer voor het snelverkeer beschikbaar is. De planning laat zien dat de Oosterengweg eind maart 2020 afgesloten wordt voor alle verkeer. In augustus 2021 kan het snelverkeer weer gebruik maken van de Oosterengweg, het fiets- en voetgangersdeel van de onderdoorgang is in het voorjaar van 2022 gereed.

BAM voert de bouw zodanig uit dat de overlast door bouwverkeer zoveel mogelijk beperkt wordt. Een voorbeeld daarvan is het zand uit de bouwkuip van de Oosterengweg, dat met een persleiding afgevoerd wordt naar de te bouwen natuurbrug in Anna's Hoeve. Dat scheelt zo'n 1.000 vrachtwagens over de weg.

Op 20 juni a.s is er om 21.00 uur een beeldvormende sessie gepland over de HOV in 't Gooi, waarbij de projectorganisatie de planning en andere relevante zaken van het project toe zal lichten.

Hoogachtend,

A.J. Wolthers
Wethouder Verkeer