

Beslisdocument Projecten

Bergambacht

Proj nr.	Naam project	Financiën, overige opmerkingen	Voorstel	+/- €
A1	Groene Zoom	Kredieten beschikbaar, dekking geregeld	Is reeds in uitvoering	0
A2	Kerkweg Berkenwoude	Krediet beschikbaar, dekking geregeld	Is reeds in uitvoering, door meerwerk € 80.000 tekort	-€ 80.000
A3	Bedrijventerrein Timmerfabrieklaan/ ambachtstraat	Kredieten deels in 2016 beschikbaar.	Uitvoering temporiseren, uitvoering in 2016	0
A4	Oosterhoef / Kastanjebuurt (bomenbuurt)	Voor de Oosterhoef is reeds een krediet beschikbaar gesteld (416K). Voor de Kastanjebuurt moet dit nog gebeuren vanuit de voorzieningen.	College aanvraag aanvullend krediet. Uitvoering temporiseren, uitvoering in 2016	0
A5	Nieuwe Wetering, aanleg rotonde	Krediet beschikbaar, dekking geregeld	Is reeds in uitvoering	0
A6	Dijklaan onder- tunneling prov. weg	Besluitvorming en fin. Dekking niet geregeld	Verdere uitvoering is vooralsnog stopgezet. Fin. Middelen reserveren, bovengrondse infrastructuur gebruiken voor aanpassen rotonde Dijklaan, project B1	1 milj. Res structuurvisie, 2,4 milj. is geactiveerd
B1	Aanpassing rotonde Dijklaan	Onderdeel van "tunnelkrediet", project A6. Uitvoeringskosten bedragen € 260.000,-.	Uitvoering 2 ^e helft 2015	Onderdeel van A6. (€ 300000)
B2	Capellelaan	Krediet beschikbaar, dekking geregeld	Gereed	0
B3	Hoofdstraat herinrichting	Riool en wegen totaal € 190.000 beschikbaar. Benodigd circa € 265.000. Derhalve onvoldoende krediet	Uitvoering 2016.	-€ 75.000
B4	Dijklaan riolering sanering Verti	Krediet beschikbaar, dekking geregeld	Is reeds in uitvoering	0
B5	Lekdijk West drukriool 4 ^e fase	Krediet beschikbaar, dekking geregeld	Is reeds in uitvoering	0
B6	BAS, Dijklaan, Bergstoep e.d.	Krediet beschikbaar, dekking geregeld	Is reeds in uitvoering	0
B7	Zuidbroek	Krediet moet nog worden aangevraagd	Collegevoorstel kredietaanvraag maken	
B8	Dijklaan Zuid, aanleg parkeerplaats.	Onvoldoende krediet beschikbaar ivm milieueisen 2x zo duur	Nog in onderzoek.	
B9	Dijklaan Zuid, 2 ^e parkeerplaats	€ 207.000 beschikbaar voor rode fietsloper en p.p. Bezien of voldoende budget beschikbaar is	Nog in onderzoek.	
B10	Ambachtstraat, aanleg persleiding	Krediet beschikbaar, dekking geregeld	Uitvoering medio 2015	0

B11	Lekdijk Oost, drukriolering 5 ^e fase	Krediet beschikbaar, dekking geregeld	Temporiseren naar 2016 om externe inhuurkosten te beperken	0
B12	Bedrijventerrein Nieuwe Wetering	Krediet beschikbaar en anterieure overeenkomst met ontwikkelaar	Uitvoering 2 ^e helft 2015	0
B13	Achterweg, p.plaats	Krediet beschikbaar, dekking geregeld	Is reeds in uitvoering	0
B14	Touwbaan e.o	Krediet beschikbaar en dekking geregeld	Is reeds in uitvoering	0
B15	Baggerproject West en Oost	Krediet beschikbaar, dekking geregeld	Is reeds in uitvoering	0
Totaal Bergambacht				-€ 155.000 uit reserve structuurvisie en exclusief B8 en B9

Nederlek

Proj. nr.	Naam project	Financiën, overige opmerkingen	Voorstel	+/- €
A7	Dorpshart Lekkerkerk	Krediet beschikbaar, dekking geregeld	Is reeds in uitvoering	0
A8	Reconstructie bedrijventerrein Lekkerkerk	Krediet beschikbaar, dekking geregeld	Is reeds in uitvoering	0
A9	Groot onderhoud Da Costastraat e.o.	Krediet beschikbaar, dekking geregeld. Onderschrijding van € 50.000,-.	Reeds uitgevoerd	+€ 50.000
B16	Renovatie gemalen Nederlek	€ 143000 krediet beschikbaar, € 155.000 inmiddels uitgevoerd. Overschrijding van € 12.000.	Reeds uitgevoerd	-€ 12.000
B17	Opperveld, vervangen verzamelleidingen	Nog geen krediet en dekking beschikbaar.	Collegevoorstel kredietaanvraag maken	
B18	Bilderdijkstr e.o riolering en herinrichting	Alleen voorbereidingskrediet beschikbaar van € 100.000. Verder geen uitvoeringskredieten /dekking beschikbaar.	Temporiseren naar 2016/2017	
B19	Wilhelminastraat riolering en herinrichting	Geen voorbereidings- en uitvoeringskredieten / dekking beschikbaar	Temporiseren naar 2016/2017	
B20	Groot onderhoud Buitenweg/Oosterlekdijs/Onder de Waal	Kredieten beschikbaar, dekking geregeld	Is reeds in uitvoering	0
B21	Schepenstraat herstraten	Krediet beschikbaar dekking geregeld, aanbesteding loopt	Uitvoering medio 2015	0
B22	Renovatie begraafplaatsen Molenweg en Tiendweg Oost	Krediet beschikbaar, dekking geregeld. Verwacht wordt € 230.000 op het krediet over te houden	Is reeds in uitvoering. Overschot te compenseren met de project B24	+€ 230.000

B23	Uitbreiding urnenmuur begraafplaats Krimpen	Nog geen krediet beschikbaar	Collegevoorstel kredietaanvraag maken. Uitvoering temporiseren naar 2016, dekking compenseren met B22	0
B24	Renovatie oude gesloten begraafplaats Krimpen	Project moet nog opgestart worden. Nog geen krediet beschikbaar. Verwachte kosten circa € 100.000.	Collegevoorstel met aanwending overschot krediet B22. Uitvoering temporiseren naar 2016	-€ 100.000
B25	Herinrichting groen gemeentelijke entrees	Is geen krediet, loopt via exploitatie en komt uit voorziening groen groenstr.plan. Kosten circa € 120.000	Is reeds uitgevoerd	0
Totaal Nederlek				+€ 168.000 na compensatie met B24 en excl. B23

Ouderkerk

Proj. nr.	Naam project	Financiën, overige opmerkingen	Voorstel	+/- €
A10	IBOR perceel 1 t/m 6 incl afzonderlijke projecten	Kredieten beschikbaar, dekking geregeld. Door krappe raming en weinig onvoorzien is risico van overschrijding aanwezig.	Percelen 1 en 6 in uitvoering. Constructieve aanpassingen en meerwerk binnen perceel 1 en 6 kosten extra geld. De meerkosten (inclusief een incidentele bijdrage hoogheemraadschap van € 120.000 (subsidie persleiding) worden nu ingeschat op € 520.000,-. Enkele afzonderlijke projecten (m.n. verkeersbruggen) temporiseren om e.e.a aan uitgaven vooruit te schuiven. Voortgang project financieel goed monitoren (i.v.m. beperkte onvoorzien) en mogelijk in dat kader delen heroverwegen.	-€ 520.000
Totaal Ouderkerk				-€ 520.000 activeren en volledig

	afschrijven voorziening IBOR
--	---

Schoonhoven

Proj.	Naam project	Financiën, overige opmerkingen	Voorstel	+/- €
A11	Herstel kademuren	Kredieten beschikbaar, dekking geregeld. Krediet vooralsnog ruimschoots voldoende, mogelijke compensatie voor andere projecten Schoonhoven	Is reeds in uitvoering, gereed september 2015	+€ 400.000
A12	Buiten de Veerpoort, renovatie muur stadswal	Krediet beschikbaar, dekking geregeld. Subsidie € 175000 van OHWL.	Gereed	0
A13	Buiten de Veerpoort, aanleg parkeerplaats, omzetten rijloper Veer	Krediet beschikbaar, dekking geregeld. Subsidie € 100.000 van BDU/provincie	Aanbesteed en gegund. Uitvoering na afronding procedure omgevingsvergunning	0
A14	Buiten de Veerpoort, herinrichting gebied tussen Veerpoort en Veerstoep	Onvoldoende krediet beschikbaar in totale krediet voor Buiten de Veerpoort. Wellicht (deels) compensatie mogelijk met kredietoverschot kademuren (A11). Directieraming op basis VO moet nog gedaan worden.	2 e helft 2015 bezien of compensatie met A11 mogelijk is. Samen met de nog beschikbare middelen en subsidie bezien welke onderdelen van herinrichting kunnen worden uitgevoerd. Uitvoering temporiseren naar 2016	0
A15	Buiten de Veerpoort, ontgraving naast zwembad	Krediet beschikbaar, dekking geregeld	Aanbesteed en gegund, uitvoering start oktober 2015	0
A16	Renovatie Boerhavelaan e.o.	Kredieten beschikbaar, dekking geregeld via de voorzieningen	Gereed	0
A17	Renovatie Vlisterweg / Schreuderstraat e.o.	Kredieten beschikbaar, dekking geregeld via de voorzieningen Temporiseren om projectleiderscapaciteit vrij te krijgen)	Temporiseren van 2016 naar 2017	0
B26	Herstraten Oude Singel	Kredieten beschikbaar, dekking geregeld. Uitvoering na afronding werkzaamheden door nutsbedrijven	Aanbesteed en gegund, uitvoering 2 ^e helft 2015	0
B27	Renovatie Buijs Ballotsingel	Kredieten beschikbaar, dekking uit voorziening wegen en riolering	Uitvoering start 2 ^e helft 2015	0
B28	Herstraten Lopikerstraat / Wal	Kredieten beschikbaar, dekking geregeld. Aanbesteed en gegund.	Lopikerstraat gereed, Wal naar 2 ^e helft 2015	0
B29	Herstraten Wal / Meent / Lange Weistr.	Kredieten beschikbaar, dekking geregeld. Aanbesteed en gegund.	Uitvoering in juli 2015 gereed	0

B30	Herstraten Oude Haven / J. Kortlandstraat e.o	Krediet beschikbaar, dekking geregeld uit voorziening wegen en riolering.	Uitvoering start na afronding project A11, 2 ^e helft 2015	0
B31	Renovatie/herinrichting V.Leeuwenhoekstraat e.o.	Kredieten beschikbaar en dekking geregeld via voorziening wegen en riolering	Uitvoering temporiseren van 2015 naar 2016/2017	0
Totaal Schoonhoven				+€400.000 als compensatie voor A14

Vlist

Proj. nr.	Naam project	Financiën, overige opmerkingen	Voorstel	+/- €
A18	Industriegebied Stolwijk	Oorspronkelijk kredieten beschikbaar, en dekking geregeld. Keuzes in het bestek worden heroverwogen en bestek verdient aanpassing. Dit brengt aanzienlijke meerkosten met zich mee.	Heroverwegen van het bestek, voorlopig niet uitvoeren.	Nog nader te bepalen.
A19	Centrum Stolwijk	Kredieten beschikbaar gesteld, maar de projectleiderskosten waren niet voldoende meegenomen in de dekking met als gevolg een tekort.	Uitvoering na project voorbelasten begraafplaats.	-€ 8.654
A20	Reconstructie centrum Haastrecht	Kredieten beschikbaar. Projectleiderskosten waren niet opgenomen in het projectkrediet, dus na verdere uitwerking bezien of dit in projectkosten kan worden meegenomen.	Vorbereiding fase 1 (Hoogstraat) gaat door. Fase 2 (Centrum) temporiseren naar 2016.	0
B32	Vervangen Stokkenbrug	Krediet beschikbaar, dekking geregeld. Aanbesteed, gegund en opdracht verstrekt.	Uitvoering gereed	0
B33	Vervangen brug Koekoekstraat	Krediet beschikbaar, dekking geregeld. Aanbesteed, gegund en opdracht verstrekt.	Uitvoering gereed	0
B34	Reparaties civiele kunstwerken 2014	Krediet beschikbaar, dekking geregeld, uit voorziening onderhoud kunstwerken. I	Is reeds in uitvoering	0
B35	Reparaties vrijvervalriool Vlist 2014	Krediet beschikbaar, dekking geregeld uit voorziening onderhoud riolering. Aanbesteed, gegund en opdracht verstrekt.	Is reeds in uitvoering	0
B36	Reconstructie Bergvliet Zuid	Krediet beschikbaar gesteld, dekking Groen nog een vraagteken. Aanbesteding heeft plaatsgevonden. Werk is gegund. Projectleiderskosten ad € 21.000 zijn opgenomen in het	€ 53.431,- te dekken uit voorziening Groen. De huidige voorziening groen is hiervoor niet toereikend en zal €	-€ 65.000 compenseren met B38

		totale tekort.	50.000 negatief lopen. € 21000 projectleiders- kosten uit inhuurbudget agv vacature ruimte	
B37	Reconstructie Bredeweg	Krediet beschikbaar gesteld, dekking Groen een vraagteken. Aanbesteding heeft plaatsgevonden. Werk is gegund. Projectleiderskosten zijn opgenomen in het saldo van projectkrediet.		Zie B36
B38	Dorp Vlist, kolkarm rioleren	Krediet is beschikbaar gesteld, dekking is geregeld. Projectleiderskosten kunnen gedekt worden uit het projectkrediet. Verwacht wordt op het beschikbare krediet een bedrag van € 100.000,- over te houden.	In uitvoering	+ € 100.000
B39	Groot onderhoud gemalen	Krediet is beschikbaar gesteld, dekking is geregeld. Temporiseren naar 2016/2017.	Temporiseren naar 2016/2017	0
B40	Begraafplaats Stolwijk voorbelasten	Krediet is beschikbaar gesteld, dekking is geregeld.	Uitvoering vanaf aug. / sept. 2015. RO- project.	0
B41	Poort van Stolwijk voorbelasten	Krediet beschikbaar, dekking geregeld. Is aanbesteed en gegund.	Is reeds in uitvoering. RO- project	0
B42	Baggeren Vlist, Stolwijk (en Haastrecht)	Krediet en dekking beschikbaar voor Vlist en Stolwijk. Voor meenemen Haastrecht aanvullend collegevoorstel maken.	Aanvullend collegevoorstel.	0
B43	Herinrichting parkeerplaats VVS	Geen krediet beschikbaar, geen dekking. Uitvoeren in 2016 i.v.m. andere werkzaamheden in centrum Stolwijk	Uitvoering zomer 2016	
B44	Herinrichting parkeerplaats VVH	€ 20000 voor OV en € 150000 reparatie asfalt e.d. Opdracht OV is reeds verstrekt.	Uitvoering 2 ^e helft 2015	0
B45	Herinrichting park Hennepakkers	Beperkt krediet beschikbaar voor ophalen duikers en verbeteren van de paden.	Vooralsnog niet uitvoeren temporiseren naar 2016/2017	
B46	Peilisolatie Stolwijk	Afrondende fase waterbeheer	Gereed	0
B47	Herinrichting Oostvlisterdijk / Bonrepas e.o.	Krediet beschikbaar, dekking geregeld. Verder geen voorbereidingen getroffen. Ivm beperken interne capaciteit temporiseren.	Temporiseren naar 2016/2017	0
B48	Renovatie industriegebied Galgoort	Bezien of beschikbare budget voldoende is op gebied van wateroverlast . Er is uitsluitend budget voor OV en wegen ad € 182.920. Zo niet asfalteringswerkzaamheden uitstellen	Asfalteringswerkzaamheden vooralsnog niet uitvoeren in afwachting van maatregelen water-overlast	Nog nader te bepalen
Totaal Vlist				+€ 26.000 exclusief tekort A18 en B48