

RAADSINFORMATIEBRIEF

VANUIT College van burgemeester en Wethouders
VOOR Gemeenteraad
CC
DATUM 19 oktober 2015
ONDERWERP Voortgang locatie Hooijkaas (Schoonhoven)

Beste heer, mevrouw,

In de commissievergadering van 1 september 2015 heeft u de vraag gesteld wanneer gestart wordt met de bouw op de Hooijkaas-locatie te Schoonhoven. Naar aanleiding van deze vraag melden wij u hieronder de stand van zaken en planning voor wat betreft de bouw.

De start werkzaamheden is door de ontwikkelaar gepland tussen half november en eind november 2015. De bouwer start dan met egaliseren van het huidige plantsoen voor het heiwerk en aanleg van de baan die nodig is voor de heistelling. Het project wordt dan in één bouwstroom gerealiseerd.

In december 2015 gaat de eerste paal de grond in. Het heiwerk vindt hier plaats via boren. Eind september zijn de voorbereidende activiteiten (aanleggen van de bouwaansluiting, sonderingen ter plaatse) gestart. Halverwege november 2015 is er een informatieavond voor de omwonenden.

De ontwikkelaar levert dan de eerste woningen eind 2016 op.

Ten bate van het bouwverkeer gedurende de funderingswerkzaamheden en ruwbouw wordt de definitieve inrichting van het kruispunt Wal / Lopikerstraat enkele maanden uitgesteld tot na deze werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard,
de secretaris,


mw. mr. M. Plantinga

de burgemeester,


mr. T.P.J. Bruinsma