



Aan de leden van de gemeenteraad

Domein Ruimte & Economie

Beheer

Postbus 1
2650 AA Berkel en Rodenrijs

Nadere informatie

Richard de Held

Telefoon

14 010

E-mail

info@lansingerland.nl

Website

www.lansingerland.nl

Verzenddatum 22 juni 2021

Ons kenmerk U21.03202

Uw brief van

Onderwerp **Voortgang geluidsschermen N209
(T2020-051)**

Geachte leden van de gemeenteraad,

De gemeente krijgt subsidie om langs de N209, langs de kernen Bleiswijk en Bergschenhoek, de geluidsoverlast te beperken middels geluidsschermen. Omdat de N209 een provinciale weg is en de geluidsschermen op grond van de provincie komen, moet de provincie de geluidsschermen (laten) bouwen. De gemeente betaalt daarom de subsidie aan de provincie.

Ook is er de afspraak gemaakt dat de gemeente het Voorlopig Ontwerp (VO) van de geluidsschermen maakt en deze daarna overdraagt aan de provincie. De provincie werkt het Definitief Ontwerp (DO) uit en zorgt dat de uitvoering van het werk plaats vindt.

In het kader van deze samenwerking is besloten om een uitvoeringsovereenkomst met de provincie op te stellen en om de portefeuillehouder S. Fortuyn deze overeenkomst te laten ondertekenen. In de uitvoeringsovereenkomst zijn onder andere financiële afspraken, afspraken over de samenwerking en afspraken ten aanzien van beheer- en eigendomsgrenzen vastgelegd.

In deze brief informeren wij u, conform onze toezegging T2020-051, over de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de geluidsschermen.

Korte terugblik

Er wordt al jaren aan het project gewerkt. Hierbij een korte terugblik:

- De eerste concrete verwijzing naar een samenwerking tussen de provincie en gemeente dateert van september 2013 toen er een bestuurlijk overleg is geweest. In een brief van 3 november 2014 bevestigt de provincie de gemaakte bestuurlijke afspraak over de realisatie van de schermen.

- Op 5 juni 2014 is de voorbereidingssubsidie voor beide geluidsschermen ontvangen door de gemeente.
- Op 16 juli 2015 is de subsidie voor de schermen aangevraagd.
- In 2016 is opnieuw bestuurlijk overleg geweest tussen de gemeente en de provincie. 2 mei 2017 zijn de afspraken van dit bestuurlijk overleg schriftelijk vastgelegd.
- Op 29 september 2017 zijn deze afspraken gerectificeerd en op de juiste wijze vastgelegd. In deze bestuurlijke afspraken zijn de 2 geluidsschermen voor Bleiswijk en Bergschenhoek gekoppeld aan de overdracht van de Klapwijkseweg van de provincie naar de gemeente.
- Begin 2018 is door de gemeente en de provincie geconstateerd dat het ontwerp dat getekend is voor het geluidsscherm bij Bleiswijk niet uitvoerbaar en niet onderhoudbaar is. Daarop is afgesproken dat het ingenieursbureau het ontwerp zou aanpassen. Daarbij is geconstateerd dat de ontwerpopgave met alle randvoorwaarden niet eenvoudig is. Problemen zijn verkeersveiligheid, groen en bomen behouden en de bereikbaarheid van het scherm na realisatie ten behoeve van het onderhoud en de waterhuishouding.
- Na de bewonersavond van 5 november 2019 is het VO van het geluidsscherm bij Bergschenhoek door de gemeente overgedragen aan de provincie. De provincie heeft een ingenieursbureau ingehuurd om het VO uit te werken naar een DO.
- Ter voorbereiding op de plaatsing van het geluidsscherm bij Bergschenhoek zijn de bomen en struiken medio maart 2021 verwijderd.
- Op donderdag 25 februari 2021 heeft een digitale informatieavond plaatsgevonden inzake het geluidsscherm bij Bergschenhoek waarbij het DO aan de bewoners is gepresenteerd.

Deze opsomming laat zien dat de realisatie van de schermen een complex project is, waarbij de belangen van de betrokkenen niet altijd gelijk zijn. Dit vraagt om veel overleg. Daarnaast is gebleken dat eerder geformuleerde randvoorwaarden de uitvoerbaarheid in de weg staan en er in dat geval opnieuw gerekend en getekend moest worden.

Stand van zaken

Er wordt hard gewerkt om de bouw van de geluidsschermen langs Bergschenhoek en Bleiswijk voor elkaar te krijgen. Hierbij de stand van zaken per locatie:

Bergschenhoek

Het DO (inclusief DO-raming) is inmiddels door de provincie afgerond en ligt ter beoordeling bij de subsidieverstrekker. De subsidieverstrekker controleert of het DO qua ontwerp en kosten nog voldoet aan de gestelde eisen. Momenteel wordt door het ingenieursbureau het bestek (omschrijving van het werk met bijbehorende werkzaamheden) ten behoeve van de aannemer uitgewerkt.

In juni 2021 wordt gestart met het verleggen van de riolering op de Europasingel. Deze riolering wordt eerder verlegd dan de overige kabels en leidingen, omdat op deze plek de grond gereed wordt gemaakt voor de aanleg van het fietspad. De overige kabels en leidingen worden vlak voor de bouw van het geluidsscherm verlegd.

Er vindt een scope-uitbreiding plaats. Een scope-uitbreiding is extra werk ten opzichte van het eerdere plan. Het extra werk betreft de aanleg van een voetpad langs het fietspad onder de N209 door, die de Europasingel met de Leeuwenhoekweg verbindt. Tijdens de informatieavond op

25 februari is door bewoners hiervoor een verzoek ingediend om daarmee de veiligheid te verbeteren. Met de provincie is afgesproken dat zij het voetpad op grond van en voor rekening van de provincie aanleggen, waarna de gemeente het voetpad “om niet” in beheer en eigendom overneemt.

De provincie werkt momenteel ten behoeve van de aanbesteding aan de selectieleidraad en een EMVI-leidraad (Economisch Meest Voordelige Inschrijving). De gemeente werkt hier actief aan mee. Middels de EMVI-leidraad worden de aannemers onder andere uitgedaagd om extra kwaliteit te leveren op de onderdelen communicatie naar bewoners, de bereikbaarheid voor de bewoners en het beperken van de overlast voor de bewoners. Wanneer de selectieleidraad gereed is kan het aanbestedingstraject worden gestart.

Bij een aantal bewoners van de Hoeksekade, aan de overkant van het geluidsscherm, zijn er zorgen over eventuele weerkaatsing van het geluid door het scherm. Berekeningen wijzen uit dat dit maximaal 1 Db zou kunnen zijn (dit is niet tot nauwelijks hoorbaar), doordat het scherm absorberend is door begroeiing én doordat het deel van het scherm dat in glas is uitgevoerd achterover gekanteld is. Om de bewoners tegemoet te komen zijn er onlangs op verschillende plaatsen geluidsmetingen verricht. Na realisatie van het scherm zullen er nogmaals geluidsmetingen plaatsvinden om te bezien of er aanvullende maatregelen genomen moeten worden.

Naar verwachting is de bouw van het geluidsscherm in het tweede kwartaal van 2022 gereed.

Bleiswijk

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) heeft onderzocht wat de mogelijkheden zijn om het laagstgelegen perceel (dit is het kritieke maaiveld) te beschermen tegen waterpeilstijgingen. De bedoeling is om hiermee gunstigere berekeningen te kunnen maken inzake de waterberging voor het project én de waterafvoer van de woonwijk. Na berekeningen en een locatiebezoek is gebleken dat hier geen mogelijkheden voor zijn. Op basis van de door HHSK aangeleverde gegevens inzake het kritieke maaiveld wordt de waterhuishouding opnieuw hydraulisch berekend. De verwachting is dat het lastig blijft om aan alle gestelde eisen te kunnen voldoen. Naar aanleiding van de berekeningen treden HHSK en de gemeente weer met elkaar in overleg.

Vertegenwoordigers van de gemeente hebben samen met de ontwerpers een bezoek gebracht aan het Marijkeparkje. Door het plaatsen van het geluidsscherm moet de sloot worden gedempt. Het gedempte water dient gecompenseerd te worden. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om het water zodanig te compenseren dat het parkje zijn functie kan behouden en goede bomen en struiken gespaard blijven.

In het verleden heeft de provincie de eis gesteld dat de N209 niet afgesloten mag worden ten behoeve van het plaatsen van duikers. Een duiker is een constructie die is bedoeld om wateren met elkaar te verbinden en eventueel overtollig water af te voeren. Er zijn duikers onder de N209 noodzakelijk voor de waterhuishouding en de duikers dienden in dit geval dus geperste ronde duikers te zijn. Volgens de berekeningen is het echter noodzakelijk om een rechthoekige duiker aan te leggen (die heeft meer afvoercapaciteit). Na gesprekken met de provincie hebben zij hun eis

ingetrokken en mag de N209 onder voorwaarden worden afgesloten wanneer dit voor het project noodzakelijk is.

De stappen die momenteel of binnenkort worden doorlopen zijn:

- Aanpassen en definitief maken hydraulische berekeningen
- Afstemmingsoverleggen tussen gemeente en HHSK
- Ontwerpen van de inpassing van watercompensatie in het parkje
- VO ontwerp optimalisaties (het gewicht van het scherm in combinatie met de slappe ondergrond blijft lastig en is kostbaar)
- Risicosessie

Uitvoeringsovereenkomst

Gelijktijdig met de bovengenoemde werkzaamheden is er samen met de provincie een uitvoeringsovereenkomst opgesteld.

In de overeenkomst zijn onder andere afspraken vastgelegd ten aanzien van:

- De realisatie van de geluidsschermen ter hoogte van Bergschenhoek en Bleiswijk;
- Eigendoms-, beheer- en onderhoudsgrenzen na de bouw;
- De onderlinge samenwerking en taakverdeling;
- Het bijeen brengen van de benodigde (subsidie-)gelden en de verdeling van de financiële lasten;
- De (indicatieve) tijdsplanning.

Er op vertrouwende u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a long horizontal stroke.

Lucas Vokurka
Secretaris

A handwritten signature in blue ink, featuring a stylized 'P' and 'V' followed by a long horizontal stroke.

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester