



Gemeenteraad Lansingerland
Postbus 1
2650 AA BERKEL EN RODENRIJS

Verzenddatum 2 april 2020
Ons kenmerk U20.02543

Ruimte & Economie
Ruimtelijk & Economisch beleid

Postbus 1
2650 AA Berkel en Rodenrijs

Nadere informatie
Tanja Dronkers, Maarten Batenburg

Telefoon
14 010

E-mail
tanja.dronkers@lansingerland.nl

Website
www.lansingerland.nl

Onderwerp **Maandelijkse voortgangsrapportage
V&V, RTHA, HSL, A16 Rotterdam**


Geachte leden van de gemeenteraad,

Voor de commissie Ruimte sturen wij u de maandelijkse voortgangsrapportage voor de onderwerpen verkeer en vervoer, Rotterdam The Hague Airport, de HSL en de A16 Rotterdam.

RTHA	
	Alle overleggen zijn afgezegd. Geen nieuws ook over de concept-Luchtvaartnota.
Verkeer en Vervoer	
Mobiliteitsvisie	De stakeholder- en raadsbijeenkomsten over de Mobiliteitsvisie zijn uitgesteld.
Rotondes Fietsveilig	Aannemer KWS Infra werkt momenteel bij de rotonde Klapwijkseweg/Rodenrijseweg en Klapwijkseweg/Raadhuislaan aan de fietsveiligheid. In de meivakantie werkt KWS aan de rotonde Bergweg-Zuid/Weg & Land. Verkeer wordt ter plekke omgeleid.
RET	Door de Coronacrisis rijden RET en NS een sterk uitgekade dienstregeling met lagere frequenties.
MRDH	De Bestuurscommissie Metropoolregio vergadert tijdens de Coronacrisis op hoofdpunten schriftelijk of via teleconferentie.
HSL	
HSL testritten	Geen nieuws. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de testritten eind december 2019 zouden starten. In ambtelijke contacten is nadien eind

	januari genoemd als mogelijk startmoment. Van ProRail is sindsdien niets vernomen.
Svz geluidmaatregelen	Geen nieuws.
A16	
Werkzaamheden A16	Vooralsnog gaan de werkzaamheden aan de A16R door. De verschillende overleggen tussen Rijkswaterstaat, De Groene Boog en gemeente Lansingerland worden op afstand gevoerd.
Expo A16 Rotterdam	De Expo is op 6 maart officieel geopend door minister Cora van Nieuwenhuizen. Er wordt gewerkt aan een bezoek van de raad aan de Expo en een rondje langs de werkzaamheden.
Geluidsschermen N209	
Bergschenhoek	Inmiddels is het Voorlopig Ontwerp (VO) van het geluidsscherm bij Bergschenhoek gereed en overgedragen aan de provincie. De provincie gaat het VO verder uitwerken naar een Definitief Ontwerp (DO) en het scherm realiseren. De realisatie van het scherm zal naar verwachting in 2021 plaatsvinden.
Bleiswijk	Het geluidsscherm bij Bleiswijk is lastig in te passen. Dit komt voornamelijk door de eisen van verschillende stakeholders in relatie tot de beperkte ruimte. Er ligt nu een concept VO die met verschillende partijen dient te worden afgestemd en verder uitgewerkt. Naar verwachting is het VO daarom pas op zijn vroegst medio 2020 gereed.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland



Lucas Vokurka
Secretaris



drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester