

De leden van de Gemeenteraad
Postbus 1
2650 AA BERKEL EN RODENRIJS

Van	College van B&W
Onderwerp	Voortgang geluidsschermen N209 (T2020-051)
Datum	10 mei 2022
Ons kenmerk	U22.02107

Geachte raadsleden,

De gemeente krijgt subsidie om langs de N209, langs de kernen Bleiswijk en Bergschenhoek, de geluidsoverlast te beperken middels geluidsschermen. Omdat de N209 een provinciale weg is en de geluidsschermen op grond van de provincie komen, moet de provincie de geluidsschermen (laten) bouwen. De gemeente betaalt daarom de subsidie aan de provincie.

De afspraak is gemaakt dat de gemeente het Voorlopig Ontwerp (VO) van de geluidsschermen maakt en dit daarna overdraagt aan de provincie. De provincie werkt het Definitief Ontwerp (DO) uit en zorgt dat de uitvoering van het werk plaatsvindt.

In het kader van deze samenwerking is besloten om een uitvoeringsovereenkomst met de provincie op te stellen en om de portefeuillehouder S. Fortuyn deze overeenkomst te laten ondertekenen. In de uitvoeringsovereenkomst zijn onder andere financiële afspraken, afspraken over de samenwerking en afspraken ten aanzien van beheer- en eigendomsgrenzen vastgelegd.

In deze brief informeren wij u, conform onze toezegging T2020-051, over de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de geluidsschermen.

Korte terugblik

Er wordt al jaren aan het project gewerkt. Hierbij een korte terugblik:

- De eerste concrete verwijzing naar een samenwerking tussen de provincie en gemeente dateert van september 2013 toen er een bestuurlijk overleg is geweest. In een brief van 3 november 2014 bevestigt de provincie de gemaakte bestuurlijke afspraak over de realisatie van de schermen.
- Op 5 juni 2014 is de voorbereidingssubsidie voor beide geluidsschermen ontvangen door de gemeente.
- Op 16 juli 2015 is de subsidie voor de schermen aangevraagd.
- In 2016 is opnieuw bestuurlijk overleg geweest tussen de gemeente en de provincie. 2 mei 2017 zijn de afspraken van dit bestuurlijk overleg schriftelijk vastgelegd.

- Op 29 september 2017 zijn deze afspraken gerectificeerd en op de juiste wijze vastgelegd. In deze bestuurlijke afspraken zijn de 2 geluidsschermen voor Bleiswijk en Bergschenhoek gekoppeld aan de overdracht van de Klapwijkseweg van de provincie naar de gemeente.
- Begin 2018 is door de gemeente en de provincie geconstateerd dat het ontwerp dat getekend is voor het geluidsscherm bij Bleiswijk niet uitvoerbaar en niet onderhoudbaar is. Daarop is afgesproken dat het ingenieursbureau het ontwerp zou aanpassen. Daarbij is geconstateerd dat de ontwerpogave met alle randvoorwaarden niet eenvoudig is. Problemen zijn verkeersveiligheid, groen en bomen behouden en de bereikbaarheid van het scherm na realisatie ten behoeve van het onderhoud en de waterhuishouding.
- Na de bewonersavond van 5 november 2019 is het VO van het geluidsscherm bij Bergschenhoek door de gemeente overgedragen aan de provincie. De provincie heeft een ingenieursbureau ingehuurd om het VO uit te werken naar een DO.
- Ter voorbereiding op de plaatsing van het geluidsscherm bij Bergschenhoek zijn de bomen en struiken medio maart 2021 verwijderd.
- Op donderdag 25 februari 2021 heeft een digitale informatieavond plaatsgevonden inzake het geluidsscherm bij Bergschenhoek waarbij het DO aan de bewoners is gepresenteerd.
- De uitvoeringsovereenkomst is ondertekend door de wethouder en de gedeputeerde.
- De aanbestedingsprocedure voor het geluidsscherm langs Bergschenhoek is opgestart.

Deze opsomming laat zien dat de realisatie van de schermen een complex project is, waarbij de belangen van de betrokkenen niet altijd gelijk zijn. Dit vraagt om veel overleg. Daarnaast is gebleken dat eerder geformuleerde randvoorwaarden de uitvoerbaarheid in de weg staan en er in dat geval opnieuw gerekend en getekend moest worden.

Stand van zaken

Er wordt hard gewerkt om de bouw van de geluidsschermen langs Bergschenhoek en Bleiswijk voor elkaar te krijgen. Hierbij de stand van zaken per locatie:

Bergschenhoek

De afgelopen periode hebben er ten behoeve van de realisatie van het geluidsscherm werkzaamheden in de wijk plaatsgevonden. Er is een middenspanningskabel van Stedin verlegd en het drukriool ter hoogte van de Europasingel is aangesloten. Tevens zijn er vier bomen gekapt die nog een belemmering voor de werkzaamheden vormden. Hiervoor in de plaats komen nieuwe bomen en beplanting. Het bestaande groenplan, dat gedeeld is met de bewoners op de informatieavond en te vinden is op de website van de provincie, wordt naar aanleiding hiervan aangepast.

Tijdens de aanbestedingsprocedure bleek een onderdeel van het doorzichtige geluidsscherm niet meer leverbaar. Ondertussen is hier een oplossing voor gevonden, maar heeft de aanbesteding wel vertraging opgelopen. De verwachting is dat in mei de definitieve gunning aan een aannemer plaatsvindt. De aannemer zal een werkplan uitwerken en een planning maken. Voor de zomer is er een informatiebijeenkomst voor bewoners en andere stakeholders.

Bleiswijk

De notitie waterhuishouding is definitief gemaakt. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard werkt aan de uitwerking van de waterberging aan de overzijde van de N209 (zijde Overbuurtseweg). De overleggen met stakeholders over de klanteisen en een risicosessie zijn ingepland. Het proces voor een goede inpassing van de waterberging in onder andere het

Marijkeparkje is opgestart. Van de inpassing worden impressies gemaakt die, tezamen met het Voorlopig Ontwerp, aan de bewoners kunnen worden getoond op een informatiebijeenkomst. De voorlopige doelstelling is om deze informatiebijeenkomst in het vierde kwartaal van 2022 te laten plaatsvinden.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland



Mickel Beckers
Gemeentesecretaris



drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester