

De leden van de Gemeenteraad
Postbus 1
2650 AA BERKEL EN RODENRIJS

Van	College van B&W
Onderwerp	Voortgang geluidsschermen N209 (T2020-051)
Datum	5 oktober 2021
Ons kenmerk	U21.05531

Geachte leden van de gemeenteraad,

De gemeente krijgt subsidie om langs de N209, langs de kernen Bleiswijk en Bergschenhoek, de geluidsoverlast te beperken middels geluidsschermen. Omdat de N209 een provinciale weg is en de geluidsschermen op grond van de provincie komen, moet de provincie de geluidsschermen (laten) bouwen. De gemeente betaalt daarom de subsidie aan de provincie.

Ook is er de afspraak gemaakt dat de gemeente het Voorlopig Ontwerp (VO) van de geluidsschermen maakt en dit daarna overdraagt aan de provincie. De provincie werkt het Definitief Ontwerp (DO) uit en zorgt dat de uitvoering van het werk plaats vindt.

In het kader van deze samenwerking is besloten om een uitvoeringsovereenkomst met de provincie op te stellen en om de portefeuillehouder S. Fortuyn deze overeenkomst te laten ondertekenen. In de uitvoeringsovereenkomst zijn onder andere financiële afspraken, afspraken over de samenwerking en afspraken ten aanzien van beheer- en eigendomsgrenzen vastgelegd.

In deze brief informeren wij u, conform onze toezegging T2020-051, over de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de geluidsschermen.

Korte terugblik

Er wordt al jaren aan het project gewerkt. Hierbij een korte terugblik:

- De eerste concrete verwijzing naar een samenwerking tussen de provincie en gemeente dateert van september 2013 toen er een bestuurlijk overleg is geweest. In een brief van 3 november 2014 bevestigt de provincie de gemaakte bestuurlijke afspraak over de realisatie van de schermen.
- Op 5 juni 2014 is de voorbereidingssubsidie voor beide geluidsschermen ontvangen door de gemeente.
- Op 16 juli 2015 is de subsidie voor de schermen aangevraagd.
- In 2016 is opnieuw bestuurlijk overleg geweest tussen de gemeente en de provincie. 2 mei 2017 zijn de afspraken van dit bestuurlijk overleg schriftelijk vastgelegd.

- Op 29 september 2017 zijn deze afspraken gerectificeerd en op de juiste wijze vastgelegd. In deze bestuurlijke afspraken zijn de 2 geluidsschermen voor Bleiswijk en Bergschenhoek gekoppeld aan de overdracht van de Klapwijkseweg van de provincie naar de gemeente.
- Begin 2018 is door de gemeente en de provincie geconstateerd dat het ontwerp dat getekend is voor het geluidsscherm bij Bleiswijk niet uitvoerbaar en niet onderhoudbaar is. Daarop is afgesproken dat het ingenieursbureau het ontwerp zou aanpassen. Daarbij is geconstateerd dat de ontwerpogave met alle randvoorwaarden niet eenvoudig is. Problemen zijn verkeersveiligheid, groen en bomen behouden en de bereikbaarheid van het scherm na realisatie ten behoeve van het onderhoud en de waterhuishouding.
- Na de bewonersavond van 5 november 2019 is het VO van het geluidsscherm bij Bergschenhoek door de gemeente overgedragen aan de provincie. De provincie heeft een ingenieursbureau ingehuurd om het VO uit te werken naar een DO.
- Ter voorbereiding op de plaatsing van het geluidsscherm bij Bergschenhoek zijn de bomen en struiken medio maart 2021 verwijderd.
- Op donderdag 25 februari 2021 heeft een digitale informatieavond plaatsgevonden inzake het geluidsscherm bij Bergschenhoek waarbij het DO aan de bewoners is gepresenteerd.

Deze opsomming laat zien dat de realisatie van de schermen een complex project is, waarbij de belangen van de betrokkenen niet altijd gelijk zijn. Dit vraagt om veel overleg. Daarnaast is gebleken dat eerder geformuleerde randvoorwaarden de uitvoerbaarheid in de weg staan en er in dat geval opnieuw gerekend en getekend moest worden.

Stand van zaken

Er wordt hard gewerkt om de bouw van de geluidsschermen langs Bergschenhoek en Bleiswijk voor elkaar te krijgen. Hierbij de stand van zaken per locatie:

Bergschenhoek

De provincie heeft inmiddels, voorafgaand aan de aanbestedingsprocedure, een voorselectie van partijen uitgevoerd. Om te worden uitgenodigd voor het indienen van een aanbesteding moeten aannemers aantonen dat zij aan een aantal eisen voldoen. Op basis van deze eisen zijn er vijf aannemers geselecteerd die aan de aanbesteding mogen deelnemen.

Helaas loopt de planning van de aanbesteding anders dan voorspeld. Tijdens het uitwerken van het DO, en de daarbij behorende grondonderzoeken, is gebleken dat de draagkracht van de bodem nog lager is dan verwacht. Om op deze slappe bodem een geluidsscherm neer te zetten is een zwaardere fundering van het scherm nodig. Op basis van de kostenverhoging die de zwaardere fundering met zich meebrengt, is volgens de regels een andere en uitgebreidere aanbestedingsprocedure noodzakelijk. De provincie verwacht in januari 2022 een aannemer te hebben geselecteerd en zal dan, samen met de aannemer, een bewonersavond organiseren.

De provincie voert al voorbereidende werkzaamheden uit voor de bouw van het geluidsscherm. De riolering langs de Europasingel is inmiddels verlegd en binnenkort wordt ter hoogte van Wolfend een middenspanningskabel van Stedin verplaatst.

Bleiswijk

Om het geluidsscherm langs Bleiswijk mogelijk te maken dient ter plaatse een deel van de bestaande sloot te worden verlegd en een deel te worden vervangen door duikers. De bestaande

sloot is essentieel voor de waterhuishouding in de Schildersbuurt en Zeeheldenbuurt, want naast het regenwater afkomstig van de N209, vangt de sloot ook het water af van de regenwateruitlaten en de gemengde overstorten vanuit het rioleringsysteem van deze buurten. Ook het overtollige grondwater wordt afgevoerd op deze sloot.

De plaatsing van het geluidsscherm zorgt er dan ook voor dat de waterhuishouding moet worden aangepast. Daarbij voldoet de bestaande sloot niet (meer) aan de huidige toetsingscriteria en kan, door de werkzaamheden voor het geluidsscherm, de nieuwe waterhuishouding van de gehele wijk zodanig ingericht worden dat deze wél voldoet aan de huidige eisen.

Om aan de eisen van HHSK te voldoen zal het oppervlaktewater dat gedempt wordt ten behoeve van het geluidsscherm worden gecompenseerd in het Marijkeparkje. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om het water zodanig te compenseren dat het parkje zijn functie kan behouden en goede bomen en struiken gespaard blijven. Vanwege de beperkt beschikbare ruimte aan deze zijde van de N209 zal extra waterberging worden gerealiseerd aan de overzijde van de N209. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van een reeds bestaande duiker en een nieuw aan te leggen duiker onder de N209 door.

De stappen die onder andere nog doorlopen moeten worden zijn:

- Laatste check of aannames en uitgangspunten goed verwerkt zijn in het model van de waterhuishouding
- Uitzoeken of de bestaande duiker nog goed functioneert
- Definitief maken notitie waterhuishouding
- Uitwerken dimensionering waterberging overzijde N209 (zijde Overbuurtseweg)
- Opstellen concept VO en raming
- Beoordeling VO door stakeholders en subsidieverstrekker
- Bewonersavond
- Risicosessie
- Opstellen definitief VO
- Opstellen overdrachtdossier gemeente naar provincie

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland



drs. Wilma Atsma
Gemeentesecretaris



drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester