

Bijlage 1 1e voortangsrapportage IUP-projecten 2019	13.404.340	6.803.623	6.600.717	12.710.128	430.802	428.419	2.383	A=Progr.fase B=Ontw.fase C=Best.fase D=Uitv.fase E=Techn. gereed F=Financ. gereed		
Projectnaam	Totaal projectbudget			Prognose	Verschil			Projectfase	Deelnemers	Toelichting bij technische of financiële afwijkingen
	Totaal	Groot Onderhoud	Vervangingen	Totaal	Totaal	Groot Onderhoud	Vervangingen			
Asfaltonderhoud 2018	900.000	900.000	0	778.632	121.368	121.368	0	F	IBOR	aanbestedingsvoordeel, projectresultaat, af te sluiten
Baggeren sloten	210.000	210.000	0	360.000	150.000-	150.000-	0	D	IBOR	meer vrijkomend slib dan oorspronkelijk voorzien
Bomenplan	25.000	3.750	21.250	21.630	3.370	506	2.865	F	IBOR	projectresultaat, af te sluiten
Braakstraat - Kromstraat VRI	81.000	0	81.000	157.831	76.831-	0	76.831-	D	IBOR	aanbestedingsnadeel
BRP plus Oss	140.000	0	140.000	131.013	8.987	0	8.987	F	IBOR	projectresultaat, af te sluiten
Civiele kunstwerken geheel Oss	596.000	536.400	59.600	572.830	23.170	20.853	2.317	F	IBOR	projectresultaat, af te sluiten
Constantijnstraat Lith e.o.	853.000	457.571	395.429	686.000	47.000	25.212	21.788	E	IBOR	projectresultaat
Dorskamp dunnen van bomen	25.000	25.000	0	9.933	15.067	15.067	0	F	IBOR	projectresultaat, af te sluiten
Dr. S.v. Zw.bergsingel Euterpekn. en Kromstr. VRI (onderdeel F59)	298.030	0	298.030	480.777	182.747-	0	182.747-	D	IBOR	aanbestedingsnadeel
Hagelkruisstraat herinrichten buitenruimte	390.000	5.000	385.000	440.000	50.000-	641-	49.359-	C	IBOR	tgV aansluiting vasgoedontwikkeling op rioleirng verhardingen vervangen
Havenstraat	1.517.200	673.000	844.200	890.000	300.000	169.664	130.336	E	IBOR	aanbestedingsvoordeel, projectresultaat
Hertogenbuurt Zuid	2.185.000	756.000	1.429.000	2.010.000	175.000	60.549	114.451	E	IBOR	aanbestedingsvoordeel, projectresultaat
Impuls bomenbeleid (Baljuwstraat)	75.000	75.000	0	52.991	22.009	22.009	0	F	IBOR	projectresultaat, af te sluiten
Kromstraat Overlangel	75.000	35.000	40.000	65.746	9.254	4.319	4.935	F	IBOR	projectresultaat, af te sluiten
Monsterstraat	27.500	27.500	0	24.706	2.794	2.794	0	F	RO / LWE	projectresultaat, af te sluiten
Osseweg	1.246.464	730.440	516.024	1.416.464	170.000-	99.622-	70.378-	D	IBOR	projectresultaat tgV aanpak fietsvoorzieningen aansluitende rotonde
Pater Bleijsstraat e.o.	988.270	441.323	546.947	1.179.567	2.493	1.113	1.380	F	IBOR	projectresultaat, af te sluiten
Peellaan	232.101	0	232.101	307.101	75.000-	0	75.000-	C	IBOR	aanbestedingsnadeel
Prof. Regoutstraat	741.000	278.691	462.309	672.824	68.176	25.558	42.618	F	IBOR	projectresultaat, af te sluiten
Schoolweg (v-h Lith bomen)	387.494	369.494	18.000	444.494	57.000-	54.352-	2.648-	C	IBOR	samengesteld project met grotere scope
Venusstraat	115.000	115.000	0	137.303	22.303-	22.303-	0	F	IBOR	minder subsidie dan ingepland, af te sluiten
Verbeteren waterkringloop Hoge Zandgronden	615.000	0	615.000	613.037	1.963	0	1.963	F	IBOR	projectresultaat, af te sluiten
vri vervanging regeling	140.000	0	140.000	31.833	98.167	0	98.167	D	IBOR	bijstelling ivm opvangen aanbestedingsnadeel gezamenlijke aanbesteding
Wegenlegger	86.500	83.300	3.200	18.749	67.751	65.245	2.506	F	IBOR	projectresultaat, af te sluiten
Willandstraat	175.000	157.500	17.500	86.190	88.810	79.929	8.881	F	IBOR	projectresultaat, af te sluiten
Zaltbommelseweg - JF Kennedybaan kruising + VRI	152.000	0	152.000	165.042	13.042-	0	13.042-	C	IBOR	aanbestedingsnadeel
Zevenbergseweg	1.127.781	923.654	204.127	955.435	172.346	141.152	31.194	F	IBOR	projectresultaat, af te sluiten
Parkeren Station Ravenstein	0	0	0	0	140.000-	132.500-	7.500-	B	IBOR	in samenwerking met NS uitbreiding parkeercapaciteit
Busvoorziening Papendijk Geffen	0	0	0	0	35.000-	0	35.000-	B	IBOR	uitbreiden busvoorziening Papendijk Geffen