

Bijlage 2 Project “Singel 1940 – 1945”

Dit project is gereed.

Ten gevolge van een goede organisatie, lange werkdagen en een extra investering door de aannemer, is het werk reeds op 19 mei opgeleverd. Hierdoor is de verkeersoverlast voor bewoners en winkeliers tot een minimum beperkt. De aannemer heeft, voor deze vervroegde oplevering, conform het contract een beloning ontvangen.

Na oplevering ontstond over deze beloning nog een geschil. Het betreft een meningsverschil over uitgevoerde werkzaamheden in het weekend. Om tot een oplossing te komen heeft de gemeente hiervoor direct een voorstel gedaan. De aannemer heeft dit voorstel afgewezen. Het bedrag waar de discussie over gaat is door hem opgevoerd naar € 255.000,- . Dit bedrag is door de gemeente niet akkoord bevonden.

In een laatste poging is getracht om uit het geschil te komen. Dit is echter niet gelukt. De gemeente heeft, via haar afdeling juridische zaken, een definitief besluit genomen. De aannemer heeft dit besluit nu in beraad. Afhankelijk van het antwoord van de aannemer zal er wel of niet een juridische procedure volgen.

Het advies is om uit het restant projectbudget een bedrag van € 255.000,- te storten in de Voorziening wegen en dit bedrag te reserveren in geval er voor de gemeente een negatieve uitspraak komt uit een eventueel juridisch traject.