



## Memo – Ter kennisname

*Aan:* VV  
*Van:* J.J.J. Langeslag  
*Onderwerp:* Voortgangsrapportage N3MP  
*Datum:* 14 mei 2018  
*Corsanr.:* 18.080734

### **Waarom moet u dit weten**

Zoals afgesproken, wordt aan de Commissie VW regelmatig een stand van zaken gepresenteerd voor het project Nieuwe Driemanspolder. In dat kader ontvangt u bijgevoegde voortgangsrapportage. Gelet op de belangstelling die het onderwerp geniet wordt de memo daarnaast bijgevoegd aan de commissie VW als TKN-stuk.

### **Kernboodschap**

De aannemer is druk met de uitvoering. Door de natte periode van oktober tot mei was de vrijkomende klei slecht verwerkbaar en heeft de uitvoering vertraging opgelopen. Er wordt momenteel een nieuwe planning opgesteld waaruit zal moeten blijken wat de nieuwe opleveringsdatum wordt. De nieuwe schatting is tweede helft 2020.

### **Context**


Het project Nieuwe Driemanspolder heeft als opdracht:  
het realiseren van een piekberging in de regio Stompwijk met een inhoud van circa 2.000.000 m<sup>3</sup> water inclusief de aanvoerroute;  
het realiseren van een natuurfunctie;  
het realiseren van een recreatiefunctie.

De voortgang van deze opdracht wordt in de bijgevoegde rapportage samengevat.

### **Toelichting**

De aannemer is bezig met het grondwerk in het middengebied. Dit betreft de aanleg van kades, watergangen en eilanden.

Tevens hebben de eerste rondleidingen plaatsgevonden. Deze waren allenmaal volgeboekt en werden enthousiast ontvangen. Ook is inmiddels het bezoekerspunt geopend.





### **Vervolg**

De voortgangsrapportage wordt toegevoegd aan de stukken voor de Commissie VW. In de commissie van 20 juni 2018 volgt eventueel mondeling de laatste stand van zaken.

De volgende rapportage zal voorgelegd worden in de commissievergadering in sept 2018.

### **Foto's**





Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

