

Verslag Klankbordgroep Veerplein

Aanwezig:

Jos Huizinga – gemeente Zwijndrecht
Arend van Grootheest - gemeente Zwijndrecht (voorzitter)
Nico Mol - gemeente Zwijndrecht
Corina van Oord - gemeente Zwijndrecht (notulen)
Willy Diepeveen – gemeente Zwijndrecht (communicatie)

Jose de Bruin - VVE Witte Paard
Wim Los - VVE Witte Paard
Gerard Deen - VVE Maaszicht
Joke Nouwt - Maasboulevard II
IJsbrand van Dijk - Maasboulevard II
Maarten Stam - VVE Maasplein 4-56
Jan Euser - VVE Maasplein 4-56
Dhr. Blankers - Ringdijk - Belvédère
Frans Geers - Ringdijk - Belvédère
Wilfried de Nobel – Schuitenwal

Datum: 25 januari 2021

Nr.	Onderwerp
1	<u>Welkom</u> Arend en Jos heten iedereen welkom bij het 1^e overleg van de klankbordgroep. Jos geeft aan blij te zijn met het feit dat de klankbordgroep meedoet aan de verdere uitwerking van de plannen. Het ontwerp is in september op democratische wijze door de gemeenteraad vastgesteld en de opgave is nu om met elkaar tot een optimale uitwerking te komen.
2	<u>Toelichting Raadsbesluit, overleg komende periode, Communicatie met B&W > projectleider, finetunen plan</u> Arend geeft aan dat de klankbordgroep bestaat uit een vaste groep mensen met wie de komende jaren de verdere finetuning in het project wordt besproken. Vertrekpunt is het door de raad vastgestelde ontwerp inclusief de bijbehorende motie en amendementen. De deelnemers aan de klankbordgroep vertegenwoordigen een VVE of een bewonersorganisatie. Arend geeft aan dat er de afgelopen periode nog schriftelijke reacties op het plan zijn binnengekomen bij de gemeenteraad. Hij verzoekt om deze brieven aan hem of aan Jos Huizinga te richten. Arend is namelijk degene die de beantwoording verzorgt. In dit overleg wordt het plan nader toegelicht. Voor het volgend overleg nodigen we mensen van het ingenieursbureau uit en de stedenbouwkundige.

3	<u>Korte toelichting amendementen</u> Amendementen en moties leiden nog tot de volgende zaken: Er komt geen blauwe zone, het blijft betaald parkeren. Het betaald parkeren is voor ondernemers en bewoners. Waar we over nadenken is hoe we het gebied gaan inrichten qua parkeren. Parkeren op de kade verdwijnt maar per saldo blijft het aantal parkeerplaatsen in het gebied gelijk. Verder wordt er nog uitwerking gegeven aan parkeren voor invaliden, parkeren op kenteken en aan het laden/lossen. Er zijn nu 2 parkeerplaatsen ingetekend waar even kort geparkeerd kan worden, dit kan naar 4 uitgebreid. Er komt geen horeca-ontwikkeling op het Thor hoofd, het wachthuisje komt er wel. Over vlaggenmast vindt nog wel overleg plaats met de Schuttevaer. Er wordt nog gezien welke bomen (dus geen platanen) er op Maasplein/Werf komen. Er komt waar nodig een enkele rij bomen op de boulevard. De middelen uit de regiodeal worden gebruikt om op de Ringdijk een 30 km zone te maken en een afmeersteiger/golfbreker voor v.d. Wees.
4.	<u>Planning</u> • Werkzaamheden starten voor de zomer 2021 in de Nieuwstraat. Hieromtrent vindt afstemming plaats met het waterschap. In april/mei vangen werkzaamheden aan. • Daarna wordt in twee fasen het Maasplein aangepakt. Werkzaamheden starten rond de zomer t/m eind 2021. • April 2022 Herinrichting Ringdijk. Het plan Ringdijk is nog niet beschikbaar. Hier moet nog parkeergelegenheid en 30km zone worden ingepast. • De kade wordt in twee delen aangepakt. Eerst de afmeersteiger. V/d Wees en waterbus kunnen hier gebruik van maken. Daarna het talud richting watertoren. Werkzaamheden starten eind 2021 en duren een jaar. • Begin 2023 wordt Zomerlust heringericht. Aanleg en op hoogte brengen van Boulevard • Begin 2024 wordt het Veerplein heringericht. Er worden vragen gesteld. Gerard Deen – Talud – Er wordt een klein stukje van de kade afgesnoept. Thor-hoofd wordt breder gemaakt. Damwand is veel duurder dan Talud. Dit is besloten in overleg met

	Rijkswaterstaat. In overleg met hun is deze oplossing gekozen. In Dordrecht is damwand over. Deze kun je misschien wel kopen. Arend vertelt dat we ook rekening moeten houden met de waterbus. Joke – heeft juist gevraagd om Talud. Wil juist geen aanlegkade bij Zomerlust. Waar nu stenen liggen bij v/d Wees. Bij hoog water zie je deze niet. Op deze plek komt de aanlegkade. De getekende jachtjes zijn meer een wensbeeld, hadden niet in de tekening gemoeten. Wilfried – Brieven die naar de raad sturen snap ik best dat het irritaties opwekt. Waterput die zou kunnen ontstaan. De straat wordt opgehoogd. We komen in badkuip. Alles moet goed geregeld worden. Ook qua juridische zaken. Dit kan forse schade opleveren als dit niet goed wordt opgepakt. Arend geeft aan dat voorzieningen waaronder een pomp worden getroffen om wateroverlast bij hoog water en grote regenval te voorkomen. Bij ingenieursbureau is bekend hoe om te gaan met hoog water, wateroverlast etc.. IJsbrand – Inhoud geven aan het plan en finetunen. Wat is het verschil? IJsbrand vraagt of plan Nieuwstraat al helemaal klaar is? De ingenieurs maken nog aanpassingen op de technische tekening. Dan wordt vergunning bij waterschap aangevraagd. Jose – is er nu een tekening op een goede grootte voor het definitieve plan. Arend zegt dat deze binnen 2 weken wordt verspreid. Wim- Graag een antwoord sturen naar brief van José ivm juridisch adviseur die zij in handen hebben genomen. We kunnen er nu toch wel vanuit gaan dat paviljoen niet doorgaat. Zeker in deze raadsperiode niet. Deze raad heeft daar een uitspraak over gedaan. Jos is blij met deze discussie. Deze bijeenkomsten zouden door meerdere mensen geluisterd kunnen worden. José zegt ook als we straks weer fysiek met elkaar zitten dan willen we toch juist die groep niet te groot hebben. We kunnen ook opnemen in Teams dat dit meer gedeeld kan worden. Joke is niet tegen openbaarheid maar wat voegt het toe? Wat voegt het toe om nog meer mensen toe te laten. De verslagen kunnen we wel openbaar maken. Laten we het gewoon zo houden Frans Geers geeft aan dat hij samen met Jan Blankers de flats aan de Ringdijk vertegenwoordigt. Zij zorgen ook voor terugkoppeling Maarten vraagt of er mensen rechtstreeks naar Arend mogen gaan. Dat is natuurlijk akkoord.
5.	<u>Afsluiting en volgend overleg</u> De klankbordgroep is geen besluitvormend orgaan. De klankbordgroep besluit niks. De Raad maakt beslissingen en de Raad luistert naar de klankbordgroep. We kunnen nu niet opnieuw de uitgangspunten ter discussie stellen. Men vindt het geen bezwaar om elkaars mailadres in een MS teams groep te zien, dit

	maakt het eenvoudiger deel te nemen. Liever een live bijeenkomst maar zeer waarschijnlijk de volgende keer weer digitaal. Arend zorgt dat voor de volgende bijeenkomst de tekening van de architect wordt gedeeld. De stedenbouwkundige en de ingenieur wordt gevraagd om een uitgebreide toelichting te geven tijdens de volgende klankbordgroep bijeenkomst Het volgende overleg is over ongeveer 4/5 weken
--	--