

Aan de leden van de gemeenteraad van Waalre

Uw brief van

Uw kenmerk

Afdeling/Ambtenaar

A.C.M. Schoester

Onderwerp

Kwartaalrapportage Q3-2024
herinrichting Eindhovenseweg

Ons kenmerk

838452

Datum

10 VERZONDEN 17 OKT. 2024

Geachte leden van de raad,

Op 5 oktober 2021 heeft uw raad het definitief ontwerp vastgesteld voor een gedeelte van de herinrichting van de Eindhovenseweg. U heeft toen ook een krediet verleend voor de gehele herinrichting. Aanvullend heeft uw raad een amendement aangenomen. U draagt daarin het college op de voortgang van het project en de besteding van het krediet te managen. Ook vraagt u het college ten minste éénmaal per kwartaal te rapporteren over de (financiële) risico's. Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over het derde kwartaal van 2024.

Verloop herinrichting Eindhovenseweg

Op 20 juni 2022 is aannemingsbedrijf Den Ouden Groep Infra gestart met de werkzaamheden van de herinrichting Eindhovenseweg/Valkenswaardseweg.

Valkenswaardseweg

De realisatie van het fysieke vrachtwagenverbod is op 4 juli 2024 ingevoerd. Het vrachtverkeer heeft met name in de eerste weken moeten wennen aan de nieuwe situatie. Helaas heeft een aanrijding met een hoogteportaal voor forse schade gezorgd maar zijn er geen personen gewond geraakt. Inmiddels is de situatie tijdelijk hersteld. Een definitief herstel wordt voorbereid. De kosten worden op de veroorzaker verhaald.

Voor het overige zijn er geen bijzondere meldingen over de hoogtebeperking bekend.

Huidige werkzaamheden Eindhovenseweg

Er wordt op dit moment op twee verschillende locaties op de Eindhovenseweg gewerkt. De volledige openstelling van de kruising Koningin Julianalaan /

Eindhovenseweg / Koningin Wilhelminalaan zal naar verwachting rond Sinterklaas 2024 zijn.

De werkzaamheden aan het wegvak tussen de kruising met de Dommel en de A2/N2 zijn naar verwachting voor de Kerst 2024 gereed. Begin 2025 wordt gebruikt voor het afronden van restpunten. Het verkeer zal van dit laatste niet of nauwelijks hinder ondervinden.

Over het algemeen mogen we concluderen dat de werkzaamheden op de Eindhovenseweg best veel impact op de leefomgeving maar valt het aantal klachten mee.

Financiën

Kosten herinrichting Eindhovenseweg

Uw raad is bij de vaststelling van fase 4 van de Eindhovenseweg, geïnformeerd over de financiële stand van zaken met betrekking tot de Eindhovenseweg. Het benodigde aanvullende krediet heeft uw raad op 16 april 2024 bij de vaststelling van het definitief ontwerp van fase 4 gevoteerd. Met de huidige ontwikkelingen en de voortgang van het werk, zijn we er vrijwel zeker van dat niet het volledige krediet aangesproken wordt.

In de volgende en laatste kwartaalrapportage van de herinrichting van de Eindhovenseweg informeren wij u over het voorlopig financieel resultaat. Dat zal in het begin van 2025 zijn.

Risicomanagement

Deze paragraaf beschrijft een opsomming van de actuele belangrijkste risico's binnen de herinrichting van de Eindhovenseweg.

Prijzontwikkelingen

De stand van zaken van het werk is aanleiding om dit risico als nihil te bestempelen.

Bereikbaarheid en verkeer

De laatste fase van de werkzaamheden aan de Eindhovenseweg betekent een grotere kans op een verminderde bereikbaarheid voor het verkeer. Gedurende een relatief korte periode zijn de aansluitingen aan de Eindhovenseweg vanaf de Koningin Julianalaan als ook die van de Burgemeester Mollaan afgesloten. Door een goede monitoring van de verkeersregelinstantie op de kruising Raadhuisstraat / Eindhovenseweg / Brabantialaan trachten we het risico op verminderde bereikbaarheid zo veel mogelijk te beperken. We zijn ons ervan bewust dat deze fase voor overlast zorgt. Ook dit proberen we zo veel mogelijk te beperken.

Overlast door diverse wegwerkzaamheden

Ondanks een te constateren afname van de verkeersintensiteit op de Eindhovenseweg en het feit dat er een goed alternatief is (Nieuwe Verbinding N69), blijft het risico op overlast door verkeer bestaan. Ook werkzaamheden in het invloedgebied van de Eindhovenseweg kunnen elders voor overlast en vertraging zorgen. De hulpverleningsdiensten faciliteren we in ieder geval zo goed mogelijk. Door intensieve communicatie trachten we dit risico zo veel mogelijk te beperken.

Om een beeld te krijgen van de verkeerssituatie in de gemeente als gevolg van de werkzaamheden, aan onder andere de Eindhovenseweg, wordt het verkeer vanaf 4 oktober gedurende twee weken op diverse plaatsen geteld. Hoewel deze tellingen niet als representatief beschouwd mogen worden, stellen zij ons in staat een beeld te vormen over de verkeersstromen en indien noodzakelijk (tijdelijke) aanpassingen door te voeren. Hiermee proberen we de overlast voor de weggebruikers zo gering mogelijk te houden.

Wij vertrouwen erop u voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,


mr. drs. R.L. Franken

de burgemeester,


M.F. Oosterveer